

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES																								
	FAIS												2,535,132	2,469,938	2,469,938	2,127,308	86.1%	0	0		3,495.60	3,494.91	100.0%	
	FISM																							
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
80850	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	018-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	459,368	459,368	459,368	376,805	82.0%	0	0	METROS CUADRADOS	614.00	614.00	99.9%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE FALTA POR PAGAR ESTIMACION DE FINIQUITO Y
70682	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	018-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	680,947	680,947	680,947	664,895	97.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,026.00	1,026.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA POR PAGAR RETENCIONES Y FIQUITO DE ESTIMACIONES.
70811	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	018-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	557,146	557,146	557,146	365,763	65.6%	0	0	METROS CUADRADOS	834.00	834.00	100.0%	ESTA PAVIMENTACION SE CONSTRUYO EN EL BARRIO SAN ISIDRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE, FALTANDO POR PAGAR LA
70530	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	19-COAPILLA	VICENTE GUERRERO	RURAL	018-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	638,477	638,477	638,477	604,399	94.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,020.00	1,020.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE, FALTA POR PAGAR EL FINIQUITO Y PAGO DE RETENCIONES.
	GASTOS INDIRECTOS																							
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE																							
70335	GASTOS INDIRECTOS	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	018-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	199,194	134,000	134,000	115,446	86.2%	0	0	INFORME	1.00	0.87	87.0%	EN ESTA OBRA SE CONTRATO UN INGENIERO CIVIL POR SEIS MESES PARA
	FORTAMUN												2,109,573	1,894,205	1,339,220	1,024,054	54.1%	0	0		60.00	50.36	83.9%	
	INVERSIÓN																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
86906	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	19-COAPILLA	UNION PORTES GIL (SAN PEDRO)	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	80,736	40,368	40,368	34,800	86.2%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.30	30.0%	EN ESTA OBRA SE CONTEMPLA EL ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA RIVERA DE PORTES
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
73178	EQUIPAMIENTO	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	140,325	140,325	140,325	87,625	62.4%	0	0	CORPORACIÓN	1.00	0.50	50.0%	EN ESTA OBRA SE CONTEMPLAN UNIFORMES PARA LA POLICIA
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
81135	CONTRATACION DE PERSONAL PARA TEMPORADA DE LLUVIAS	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	108,568	108,568	36,189	35,480	32.7%	0	0	BRIGADA	1.00	0.33	33.0%	EN ESTA OBRA SE CONTRATAN UN JEFE DE BRIGADA Y OCHO BRIGADISTAS POR
73642	CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	811,395	811,395	405,697	283,608	35.0%	0	0	CORPORACIÓN	1.00	0.50	50.0%	EN ESTE PROYECTO SE CONSIDERA EL SUELDO Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.
73926	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	57,120	57,120	28,560	24,320	42.6%	0	0	INFORME	12.00	6.00	50.0%	EN ESTE PROYECTO SE CONSIDERA EL SUELDO Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
73496	OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOTRAFFICO	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	96,696	96,696	48,348	29,940	31.0%	0	0	CORPORACIÓN	1.00	0.50	50.0%	EN ESTE PROYECTO SE CONSIDERA EL SUELDO AL COORDINADOR DE
73335	OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOTRAFFICO	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	350,000	175,000	175,000	148,398	84.8%	0	0	CORPORACIÓN	1.00	0.50	50.0%	EN ESTE PROYECTO SE CONSIDERA COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																							
87431	DEUDA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	S/N	DESARROLLO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	311,118	311,118	311,118	227,687	73.2%	0	0	OBRA	1.00	0.73	73.0%	EN ESTA OBRA SE CONSIDERA EL PAGO
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																							
80972	CONTRATACION DE PERSONAL PARA TEMPORADA DE	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	S/N	DESARROLLO	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	108,568	108,568	108,568	107,149	98.7%	0	0	BRIGADA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA FALTA SOLAMENTE EL PAGO
73764	MANTENIMIENTO DE RADIOS	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	45,047	45,047	45,047	45,047	100.0%	0	0	PIEZA	40.00	40.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO SE LE DIO MANTENIMIENTOS A LOS RADIOS