

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que asume	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Genera	Ejercida	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
7-CHIAPAS RECURSO 2011																									
APORTACIONES FEDERALES																									
FAIS													22,515,866	6,667,626	6,667,626	6,667,626	100.0%	0	0			6,100.00	6,095.00	99.9%	
FISM																									
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																									
CALLE																									
CONSTRUCCIÓN																									
47454	PAVIMENTACION DE CALLE (CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO 1A. ETAPA)	81-SABANILLA	FRONTERA EMILIANO ZAPATA	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/0 2-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS			1,438,125	431,437	431,437	431,437	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,680.00	1,680.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA EL TOTAL SON 1680 M2 PERO EL SISTEMA MARCA 1680.00 HAGO ESTA OBSERVACION PARA NO TENER DETALLES	
50021	PAVIMENTACION DE CALLE (CONSTRUCCION DE CALLE DE 325 ML CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA)	81-SABANILLA	LOS NARANJOS	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/0 5-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS			1,539,758	461,927	461,927	461,927	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,590.00	1,590.00	100.0%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA ES DE 1590 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRAULICO.	
69986	PAVIMENTACION DE CALLE (CONSTRUCCION DE 103 ML CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE 227 METROS DE ANDADOR )	81-SABANILLA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/1 3-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS			643,944	193,183	193,183	193,183	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	342.00	342.00	100.0%		
69746	PAVIMENTACION DE CALLE (CONSTRUCCION DE 250 ML CON CONCRETO HIDRAULICO)	81-SABANILLA	EL MIRADOR	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/1 0-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS			1,043,907	313,172	313,172	313,172	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	723.00	723.00	100.0%		
69904	PAVIMENTACION DE CALLE (CONSTRUCCION DE 250 ML CON CONCRETO HIDRAULICO)	81-SABANILLA	UNION JUAREZ	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/1 2-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS			1,021,814	306,544	306,544	306,544	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE AVANCE FINANCIERO PERO NO TIENE AVANCE FISICO	
74807	PAVIMENTACION DE CALLE (CONSTRUCCION DE 250 ML CON CONCRETO HIDRAULICO)	81-SABANILLA	UNION JUAREZ	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/1 6-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS			1,084,976	325,492	325,492	325,492	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE AVANCE FINANCIERO PERO NO TIENE AVANCE FISICO	
74871	PAVIMENTACION DE CALLE (CONSTRUCCION DE 300 ML CON CONCRETO HIDRAULICO)	81-SABANILLA	BOCA DE CHULLUM	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/1 7-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS			1,261,287	378,380	378,380	378,380	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ESTA FISICAMENTE EN CEROS AVANCE FINANCIERO SI TIENE	
54767	PAVIMENTACION DE CALLES 1,2 CON CONCRETO HIDRAULICO, ALCANTARILLADO Y GUARNICIONES	81-SABANILLA	MAJASTIC	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/0 6-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS			1,331,101	399,330	399,330	399,330	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,006.00	1,006.00	100.0%		
PUENTES Y PASOS PEATONALES																									
75054	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	81-SABANILLA	LAZARO CARDENAS DEL RIO	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/1 8-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS			910,880	273,264	273,264	273,264	100.0%	0	0	METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE AVANCE FINANCIERO PERO NO TIENE AVANCE FISICO	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																									
OTROS																									
55124	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 27.40 X 16 METROS Y MUROS DE MAMPOSTERIA DE CONTENCIÓN EN	81-SABANILLA	QUIOICH	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/0 8-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS			393,972	118,191	118,191	118,191	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	422.00	422.00	100.0%		
55397	CONSTRUCCION DE GRADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	81-SABANILLA	BUENAVISTA	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/0 9-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS			1,077,308	323,192	323,192	323,192	100.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE EN CEROS NO HAY AVANCE FISICO	
49728	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	81-SABANILLA	JESUS CARRANZA	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/0 4-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS			1,358,885	407,665	407,665	407,665	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	158.00	158.00	100.0%		
70600	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 12 X 30 METROS	81-SABANILLA	MOYOS	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/1 4-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS			1,288,660	386,598	386,598	386,598	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE AVANCE FINANCIERO PERO NO TIENE AVANCE FISICO	
69822	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 8 X 24 METROS	81-SABANILLA	VILLAFLORES	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/1 1-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS			993,288	297,980	297,980	297,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE AVANCE FINANCIERO PERO AVANCE FISICO ESTA EN CEROS	
47423	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 30.50 X 17.05 METROS	81-SABANILLA	FRANCISCO VILLA	RURAL	HAMSC/DOP/FISM- 01-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS			1,204,162	361,248	361,248	361,248	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	170.00	170.00	100.0%		
54952	TECHADO DE CANCHA DE 30.50 X 17.05 METROS	81-SABANILLA	CRISTOBAL COLON	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/0 7-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS			1,273,359	382,007	382,007	382,007	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	LA OBRA CUENTA CON EL ANTICIPO PERO FISICAMENTE ESTE EN CEROS, AUN NO HAY AVANCE FISICO	
47473	TECHADO DE CANCHA 27.8 X 17.05 METROS (EN CABECERA MUNICIPAL)	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HAMSC/DOP/FISM/0 3-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS			996,690	299,007	299,007	299,007	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	LA OBRA ESTA PROGRAMA SE DIO EL ANTICIPO PERO FISICAMENTE ESTA EN CEROS POR QUE NO SE HA INICIADO LA OBRA	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																									
PRIMARIA																									
CONSTRUCCION																									
70148	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ( ESCUELA PRIMARIA RURAL FRANCISCO JAVIER MINA)	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HAMSC/DOP/FISM/1 5-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS			1,378,032	413,409	413,409	413,409	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA CUENTA CON AVANCE FINANCIERO PERO NO CON AVANCE FISICO	
CAMINOS RURALES																									
CAMINOS RURALES																									
MANTENIMIENTO																									
75126	CONSERVACION DE CAMINO EN EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORES-LOS NARANJOS	81-SABANILLA	LOS NARANJOS	RURAL	HAMSC/ FISM/20-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS			325,077	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE AVANCE FISICO PERO NO TIENE AVANCE FINANCIERO	
75662	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO CARRETERO VILLAFLORES -LOS MOYOS	81-SABANILLA	MOYOS	RURAL	hamsc/fism/21-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS			359,944	118,379	118,379	118,379	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%		
REHABILITACION																									
75012	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CARRETERO OSTELUCUM A UNION HIDALGO	81-SABANILLA	UNION HIDALGO (EL CHORRO)	RURAL	HAMSC/DOP/FISM/1 8-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS			1,590,737	477,221	477,221	477,221	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	LA OBRA TIENE AVANCE FINANCIERO PERO NO TIENE AVANCE FISICO	