

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que presta el servicio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
CHIAPAS RECURSO 2011																									
APORTACIONES FEDERALES																									
FAIS													31,119,410	31,139,410	31,139,410	9,402,174	30.2%	0	0			27,279.26	10,284.50	37.7%	
FRSM																									
	AGUA POTABLE																								
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																								
	OTROS																								
129989	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN 1RA AV PONIENTE BARRIO CENTRO	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			128,414	128,414	128,414	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	307.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
	CONSTRUCCION																								
129930	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SEGUNDA ORIENTE BARRIO CENTRO	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			399,637	399,637	399,637	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	266.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA	
129914	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 1RA AVENIDA PONIENTE BARRIO CENTRO	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			415,374	415,374	415,374	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	311.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA	
	AMPLIACION																								
129779	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANTAARIO	103-TEOPISCA	EL PORVENIR	RURAL	094-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			945,253	945,253	945,253	283,576	30.0%	0	0	METRO LINEAL	1,228.00	368.00	30.0%		
129759	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	103-TEOPISCA	SAN JOSE SHATIC	RURAL	094-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			506,976	506,976	506,976	319,189	63.0%	0	0	METRO LINEAL	813.00	512.00	63.0%		
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
	OTROS																								
127904	SUSTITUCION DE TUBERIA Y DRENAJE SANITARIO	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			212,842	212,842	212,842	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGOS DE ANTICIPO A LA FECHA	
	URBANIZACION MUNICIPAL																								
	CALLES																								
	CONSTRUCCION																								
128231	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	BELEN NUEVO SAN GERON	RURAL	094-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			714,776	714,776	714,776	0	0.0%	0	0	METROS	300.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA	
128277	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	SAN MARCOS	RURAL	094-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			417,426	417,426	417,426	0	0.0%	0	0	METROS	142.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA.	
128685	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	EL SANTUARIO	RURAL	094-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			470,258	470,258	470,258	141,078	30.0%	0	0	METROS	200.00	60.00	30.0%		
128793	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INNOMINADA	103-TEOPISCA	AGUA ESCONDIDA	RURAL	094-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			644,660	644,660	644,660	0	0.0%	0	0	METROS	1,000.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA	
130014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1RA AVENIDA PONIENTE BARRIO CENTRO	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			893,977	893,977	893,977	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,760.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA	
126356	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	CAMPO SANTIAGO	RURAL	094-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			542,089	542,089	542,089	542,089	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,125.00	1,125.00	100.0%	ESTA OBRA QUEDO FINOQUITADA AL 100%	
121083	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL	103-TEOPISCA	DAMASCO	RURAL	094-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			599,584	599,584	599,584	299,792	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	924.00	462.00	50.0%		
126907	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL	103-TEOPISCA	DAMASCO	RURAL	094-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			599,584	599,584	599,584	599,584	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	924.00	924.00	100.0%	OBRA FINOQUITADA AL 100%	
120989	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL	103-TEOPISCA	FLORES MAGON	RURAL	094-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			495,892	495,892	495,892	247,946	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	225.00	113.00	50.2%		
126204	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL	103-TEOPISCA	FLORES MAGON	RURAL	094-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			495,892	495,892	495,892	495,892	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	225.00	225.00	100.0%		
128532	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO DE GUADALUPE	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			853,701	853,701	853,701	0	0.0%	0	0	METROS	318.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA	
129970	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 3RA AV PONIENTE BARRIO LINDA VISTA BAJO	103-TEOPISCA	LINDAVISTA	RURAL	094-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			1,423,620	1,423,620	1,423,620	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,070.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA	
128749	PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	RIO JORDAN	RURAL	094-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			387,731	387,731	387,731	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,045.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA	
120912	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	BELEN LLUVIA DE GRACIA	RURAL	094-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			708,586	708,586	708,586	354,293	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,445.00	723.00	50.0%		
125765	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	BELEN LLUVIA DE GRACIA	RURAL	094-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			708,586	708,586	708,586	708,586	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,445.00	1,445.00	100.0%		
125944	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	BELEN LLUVIA DE GRACIA	RURAL	094-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			708,586	708,586	708,586	708,586	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,445.00	1,445.00	100.0%		
127226	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	DOLORES	RURAL	094-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			834,451	834,451	834,451	834,451	100.0%	0	0	METROS	364.00	364.00	100.0%	OBRA FINOQUITADA AL 100%(METROS LINEALES)	
128615	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	LINDAVISTA	RURAL	094-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS			1,122,220	1,122,220	1,122,220	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,055.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que ejecuta el	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
128355	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	SAN ANTONIO BELLAVISTA	RURAL	094-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	-	-	646,194	646,194	646,194	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
128431	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	VISTAHERMOSA	RURAL	094-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	-	-	666,381	666,381	666,381	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	225.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
126601	PAVIMENTACION DE CALLES DAMASCO, NAZARET Y AV. BELEN CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	BETANIA	RURAL	094-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	-	-	629,619	629,619	629,619	629,619	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,134.00	1,134.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA AL 100%
121033	PAVIMENTACION DE CALLES DAMASCO NAZARET Y AVENIDA BELEN CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	BETANIA	RURAL	094-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	-	-	629,619	629,619	629,619	314,809	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,134.00	567.00	50.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
129898	PAVIMENTACION DE LA 2DA AVENIDA ORIENTE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	-	-	956,339	956,339	956,339	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,808.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
	REHABILITACION																							
127408	REHABILITACION DE AVENIDAS Y CALLES INNOMINADAS	103-TEOPISCA	SAN JOSE OCOTAL	RURAL	094-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	-	-	211,059	211,059	211,059	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	940.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGOS DE ANTICIPO Y UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
	PASOS VEHICULARES																							
	CONSTRUCCION																							
130002	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN LA 5A NORTE ORIENTE CALLE LOS JASMINES	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	-	-	386,745	386,745	386,745	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	10.50	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																							
	OTROS																							
129209	AMPLIACION DEL PARQUE CENTRAL 1RA. ETAPA	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	-	-	1,229,958	1,229,958	1,229,958	1,068,073	86.8%	0	0	PLAZA	1.00	0.00	0.0%	AMPLIACION DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL EN SU PRIMERA ETAPA
128149	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MUROS DE CONTENION	103-TEOPISCA	NUEVA PALESTINA	RURAL	094-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	-	-	666,524	666,524	666,524	199,957	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	606.00	182.00	30.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
128967	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES BARRIO LINDA VISTA	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	-	-	1,203,849	1,203,849	1,203,849	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
129031	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DOMO	103-TEOPISCA	BENITO JUÁREZ	RURAL	094-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	-	-	723,168	723,168	723,168	216,951	30.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
121294	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y GRADERIO (1A. ETAPA)	103-TEOPISCA	NUEVO ZINACANTAN	RURAL	094-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	-	-	845,102	845,102	845,102	422,551	50.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.50	50.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
128856	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y TECHADO DE 20 X 30 METROS	103-TEOPISCA	NUEVO LEÓN	RURAL	094-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	-	-	1,084,585	1,084,585	1,084,585	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
129713	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 11X18 METROS	103-TEOPISCA	MONTE LIBANO	RURAL	094-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	-	-	938,605	938,605	938,605	281,581	30.0%	0	0	SALÓN	1.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
129072	CONSTRUCCION DE TECHADO CON CANCHA, USOS MULTIPLES Y GRADERIO	103-TEOPISCA	JERUSALEN	RURAL	094-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	-	-	1,087,029	1,087,029	1,087,029	326,109	30.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
129305	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	-	-	485,624	485,624	485,624	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS																							
129950	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	-	-	1,181,306	1,181,306	1,181,306	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.36	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	PRIMARIA																							
	CONSTRUCCION																							
129833	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE	103-TEOPISCA	JARDIN DEL NUEVO EDÉN	RURAL	094-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	-	-	841,205	841,205	841,205	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
	REHABILITACION																							
129877	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	103-TEOPISCA	EL CHIVERO	RURAL	094-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	-	-	661,460	661,460	661,460	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	4.40	0.00	0.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																							
	OTROS																							
129860	BACHEO Y SELLO DE CAMINO CARRETERA TEOPISCA-SCLC-NUEVO PARAISO	103-TEOPISCA	EL NUEVO PARAISO	RURAL	094-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS	-	-	814,924	814,924	814,924	407,462	50.0%	0	0	KILOMETRO	1,270.00	635.00	50.0%	OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA