

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal | Monto de recursos presupuestarios | | | Rendimientos | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|---|---------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------|---|----------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | | | | | | | Ejercido | 17=16/14 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 7-CHIAPAS RECURSOS 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAIS | | | | | | | | | | | | | 26,844,995 | 26,844,995 | 11,395,614 | 6,310,612 | 23.5% | 0 | 0 | 22,939.19 | 183.00 | 0.8% | | |
| FISM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | REHABILITACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156506 | REHAB. SIST AGUA POTABLE DEL MANANTIAL YERBASANTA VENUSTIANO CARRANZA CAMBIO DE TUB 10 A TUB 10 CEMENTO A TUB 10 ACERO SOLDABLE LONGITUD 521 MT | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | | 1,258,751 | 1,258,751 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 521.00 | 0.00 | 0.0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA |
| | ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144331 | AMPLIACION 443 ML C/TUB PVC 8 DIAM. 71 ML C/TUB PVC 10 DIAM. 306 ML C/TUB. PVC 6 DIAM. DEMOLICION 494 M2 PISO CONCRETO, ESC. 386 M3 A MANO MATERIAL B. 11 POZOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | | 466,812 | 466,812 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 443.00 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA AUN NO COMIENZA |
| | REHABILITACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144711 | REHAB. 244 ML DRENAJE SANITARIO C/TUB PVC 8 130 ML C/TUB PVC 6 DEMOL. Y CONST 287 M2 PISO CONCRETO 15 CMS ESPESOR, EXC 176 M3 9 POZOS VISITA Y 29 PZAS REG | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | | 217,970 | 217,970 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 244.00 | 0.00 | 0.0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA, ESTA UBICADA EN EL BARRIO EL CONVENTO |
| 144901 | REHAB. 613 ML RED DRENAJE SANITARIO C/TUB PVC 8 463 ML C/TUB PVC 6 DEMOL. Y CONST. 521 M2 PISO CONCRETO 15 CMS ESPESOR, EXC 332 M3 A MANO 17 POZOS VISITA Y 17 URBANIZACION MUNICIPAL | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | | 569,706 | 569,706 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 613.00 | 0.00 | 0.0% | AUN NO COMIENZA LA OBRA, UBICADA EN EL BARRIO SAN PEDRO |
| | CALLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148223 | PAV. CALLES C/CONCRETO HDCC. 1269 M2 FC-200KG/CM2 15 CMS ESPESOR 7.15 M3 MURO 423 ML GUARNICION LIMPIA TRAZO NIVELAC EXCAV DEMOLICIONES, ACARREOS 94.60 ML RED DRENAJE SANITARIO TUBO PVC 6 5 POZOS VISI | 113-VENUSTIANO CARRANZA | ZONA URBANA | RURAL | 106-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | | 591,986 | 591,986 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,269.00 | 0.00 | 0.0% | AUN NO COMIENZA LA OBRA |
| 146905 | PAV. CALLES C/CONCRETO HDCC. 1313 M2 FC-200KG/CM2 15 CMS ESPESOR, CORTE TRASVERSAL PUNJITAS FRIAS, TRAZO NIVELACION ACARREOS MATERIAL Y RELLENO C/MAI MEJORADO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | | 341,055 | 341,055 | 341,055 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2. CONCRETO HIDRAULICO | 1,313.00 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA AUN NO COMIENZA, SE LE MINISTRA EL RECURSO POR ESTAR VALIDADA ANTE DEPENDENCIA NORMATIVA |
| 147022 | PAV. CALLES C/CONCRETO HDCC. 1945.44 M2 FC-200 KG/CM2 15 CM ESPESOR 669.40 ML GUARNICIONES 64.18 M3 MURO PIEDRA BRAZA, LIMPIA TRAZO NIVELACION EXCAVACIONES RELLENOS Y ACARREOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | EL DESANGANO | RURAL | 106-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | | 1,198,929 | 1,198,929 | 1,198,929 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2. CONCRETO HIDRAULICO | 1,945.44 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA AUN NO COMIENZA, SE LE MINISTRA TODO EL RECURSO POR TENER OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL DE VALIDACION |
| 146970 | PAV. CALLES C/CONCRETO HDCC. 1980 M2 FC-200KG/CM2 15 CMS ESPESOR 600 ML GUARNICIONES LIMPIA TRAZO NIVELACION EXCAVACION RELLENOS Y ACARREOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | NUEVO ANTONIO | RURAL | 106-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | | 1,195,403 | 1,195,403 | 1,195,403 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2. CONCRETO HIDRAULICO | 1,980.00 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA AUN NO COMIENZA, SE LE MINISTRA TODO EL RECURSO POR TENER OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL DE VALIDACION |
| 146997 | PAV. CALLES C/CONCRETO HDCC. 2184 M2 FC-200KG/CM2 15 CM ESPESOR CONST. 5.75 M3 MURO PIEDRA BRAZA, LIMPIA TRAZO NIVELACION EXCAVACIONES RELLENOS Y ACARREOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 106-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | | 1,086,666 | 1,086,666 | 1,086,666 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2. CONCRETO HIDRAULICO | 2,184.00 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA AUN NO COMIENZA, SE LE MINISTRA TODO EL RECURSO POR TENER OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL DE VALIDACION |
| 146837 | PAV. CALLES C/CONCRETO HDCC. 659.90 M2 FC-200KG/CM2 15 CMS ESPESOR 200 ML GUARNICIONES CONCRETO 307.01 ML SUM E INST. TUB PVC 8 270 ML PVC 6 60 PZAS REG. 10 POZOS VISITA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | | 437,071 | 437,071 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650.90 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA AUN NO COMIENZA |
| 145105 | PAVIMENTACION ACCESO TRAMO PANTEON-CLINICA CAMPO 45M M2 CALLE C/CONCRETO HDCC. FC-200KG/CM2 15 CMS ESPESOR REFORZADO C/MALLA LAC 6-6/10-10 ACABADO C/PEINE TEXTURIZADOR FIERRO, LIMPIA TRAZO, NIVELA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | | 1,211,885 | 1,211,885 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2. CONCRETO HIDRAULICO | 4,584.00 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA AUN NO COMIENZA |
| 146104 | PAVIMENTACION CALLES 1281.10 M2 C/CONCRETO HDCC. FC-200KG/CM2 15 CMS ESPESOR 129.30 M3 MURO PIEDRA BRAZA, LIMPIA, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y ACARREOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SANTA ROSA | RURAL | 106-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | | 415,578 | 415,578 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,281.10 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA AUN NO COMIENZA |
| 156544 | PAVIMENTACION DE 2190 M2 C/CONCRETO HDCC. FC-200 KG/CM2 15 CM ESPESOR 730 ML GUARNICIONES LIMPIA TRAZO NIVELACION EXCAVACIONES RELLENOS Y ACARREOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | PARAISO DEL GRUJALVA | RURAL | 106-03-0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | | 1,288,701 | 1,288,701 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,190.00 | 0.00 | 0.0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA |
| 156535 | PAVIMENTACION 2070 M2 C/CONCRETO HDCC FC-200 KG/CM2 15 CMS ESPESOR 690 ML DE GUARNICION LIMPIA TRAZO NIVELACION EXCAVACIONES RELLENOS Y ACARREOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | FRANCISCO VILLA | RURAL | 106-03-0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | | 1,190,181 | 1,190,181 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,070.00 | 0.00 | 0.0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA |
| 156649 | PAVIMENTACION 628.75 M2 C/CONCRETO HDCC, FC-200 KG/CM2 15 CM ESPESOR, 190 ML GUARNICION, 355.82 M3 MURO PIEDRA, 253.57 M2 DE GRADAS 10 CMS ESPESOR REFORZADO C/MALLA LAC FORJADO DE ESCALONES OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL | 113-VENUSTIANO CARRANZA | EL CAFETAL | RURAL | 106-03-0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | | 1,234,221 | 1,234,221 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 628.75 | 0.00 | 0.0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156518 | CONST TECHADO EN CANCHA USOS MULTIPLES DE 16X27 MTS LAMINA ZINTRO R-72 CAL 26 COLUMNAS ESTRUCTURA MONTEN 10 E INSTALACION ELECTRICA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | | 794,859 | 794,859 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 432.00 | 0.00 | 0.0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA |
| | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156195 | CONST 10 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO CIARMEX MUROS BLOCK HUECO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | MARIANO MATAMOROS | RURAL | 106-03-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | | 396,940 | 396,940 | 297,139 | 297,139 | 74.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10.00 | 0.00 | 0.0% | SOLO SE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTIPOCO DE LA OBRA, CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM \$396,940 PROGRAMA TU CASA \$544,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$59,427.84 HACIENDO UN TOTAL DE \$990,463.20 |
| 156409 | CONST 10 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO CIARMEX MUROS BLOCK HUECO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA) | URBANO | 106-03-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | | 396,940 | 396,940 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10.00 | 0.00 | 0.0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA, CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM \$396,940 PROGRAMA TU CASA \$544,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$49,523.20 HACIENDO UN TOTAL DE \$990,463.20 |
| 156352 | CONST 10 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO CIARMEX MUROS BLOCK HUECO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | | 396,940 | 396,940 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10.00 | 0.00 | 0.0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA, CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM \$396,940 PROGRAMA TU CASA \$544,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$49,523.20 HACIENDO UN TOTAL DE \$990,463.20 |
| 156490 | CONST 12 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO CIARMEX MUROS BLOCK HUECO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | LAGUNA VERDE | RURAL | 106-03-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | | 476,328 | 476,328 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12.00 | 0.00 | 0.0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA, CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM \$476,328 PROGRAMA TU CASA \$652,800 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$59,427.84 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,188,555.84 |
| 156179 | CONST 12 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO CIARMEX MUROS BLOCK HUECO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SCHPOINA SANTA ROSA | RURAL | 106-03-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | | 476,328 | 476,328 | 356,566 | 356,566 | 74.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12.00 | 0.00 | 0.0% | SOLO SE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTIPOCO DE LA OBRA, CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM \$476,328 PROGRAMA TU CASA \$652,800 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$59,427.84 |
| 154446 | CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO/CASTILLOS CONCRETO FC-150KG/CM2 CIARMEX MUROS BLOCK HUECO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | MARCOS E. BECERRA | RURAL | 106-03-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | | 595,410 | 595,410 | 445,708 | 445,708 | 74.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15.00 | 0.00 | 0.0% | SOLO SE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTIPOCO, ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM \$595,410 PROGRAMA TU CASA \$916,000 Y APORTACION BENEFICIARIOS \$74,284.80 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,465,694.80 |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal | Total Anual | Monto de recursos presupuestarios | | | Avance % | Rendimientos | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|---|---------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|------------|-----------|----------|--------------|----|---------------|--------|--------|--|----|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Acumulado al Trimestre | | | | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23=22/21 |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | |
| 154413 | CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO/CASTILLOS CONCRETO FC=150KG/CM2 CI/ARME MUIROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN SIDRO LOS LAURELES | RURAL | 106-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 595,410 | 595,410 | 595,410 | 445,708 | 74.9% | 0 | 0 | 15.00 | 0.00 | 0.0% | SOLO SE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTIPOCO. ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM \$595,410 PROGRAMA TU CASA \$816,000 Y APORTACION BENEFICIARIOS \$74,284.80 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,485,694.80 | | |
| 154375 | CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO/CASTILLOS CONCRETO FC=150KG/CM2 CI/ARME MUIROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | 106-03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 595,410 | 595,410 | 595,410 | 445,705 | 74.9% | 0 | 0 | 15.00 | 4.00 | 26.7% | SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO. EL DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA PERO NO ESTAN POR ESO SE CAPTURA DE ESTA MANERA. SOLO SE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTIPOCO. CUENTA CON MEZCLA | | |
| 156170 | CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO CI/ARME MUIROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | EL CARMELITO | RURAL | 106-03-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 595,410 | 595,410 | 445,708 | 445,708 | 74.9% | 0 | 0 | 15.00 | 0.00 | 0.0% | SOLO SE HA ENTREGADO EL 30% ANTIPOCO DE LA OBRA Y CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM \$595,410 PROGRAMA TU CASA \$816,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$74,284.80 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,485,694.80 | | |
| 156359 | CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO CI/ARME MUIROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SOYATITAN | URBANO | 106-03-0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 595,410 | 595,410 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 15.00 | 0.00 | 0.0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA. CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM \$595,410 PROGRAMA TU CASA \$816,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$74,284.80 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,485,694.80 | | |
| 156462 | CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO CI/ARME MUIROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VICENTE GUERRERO | RURAL | 106-03-0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 595,410 | 595,410 | 445,708 | 445,708 | 74.9% | 0 | 0 | 15.00 | 0.00 | 0.0% | SOLO SE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTIPOCO. CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM \$595,410 PROGRAMA TU CASA \$816,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$74,284.80 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,485,694.80 | | |
| 154394 | CONST 16 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO/CASTILLOS CONCRETO FC=150KG/CM2 CI/ARME MUIROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | BELISARIO DOMINGUEZ | RURAL | 106-03-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 635,104 | 635,104 | 635,104 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 16.00 | 0.00 | 0.0% | AUN NO INICIA LA OBRA | | |
| 154678 | CONST 17 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO/CASTILLOS CONCRETO FC=150KG/CM2 CI/ARME MUIROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | LA GLORIA (LA TRANCA) | RURAL | 106-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 674,798 | 674,798 | 674,798 | 505,136 | 74.9% | 0 | 0 | 17.00 | 0.00 | 0.0% | SOLO SE LE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTIPOCO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA. CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM \$674,798 PROGRAMA TU CASA \$816,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$84,199.48 HACIENDO UN IMPORTE TOTAL DE \$1,485,694.80 | | |
| 150857 | CONST 22 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO CASTILLOS CONCRETO FC=150 KG/CM2 CI/ARME MUIROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN LAZARO | RURAL | 106-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 873,268 | 873,268 | 653,705 | 653,705 | 74.9% | 0 | 0 | 22.00 | 7.00 | 31.8% | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION. LA OBRA CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM \$873,268 DEL PROGRAMA TU CASA \$1,196,800 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$108,851.04 HACIENDO UN TOTAL DE \$2,179,019.04 | | |
| 154526 | CONST 4 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO/CASTILLOS CONCRETO FC=150KG/CM2 CI/ARME MUIROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | LAGUNA VERDE | RURAL | 106-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 158,776 | 158,776 | 158,776 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA. CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM \$158,776 PROGRAMA TU CASA \$217,600 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$19,809.28 HACIENDO UN TOTAL DE \$396,185.28 | | |
| 156204 | CONST 4 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO CI/ARME MUIROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 106-03-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 158,776 | 158,776 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA. CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM \$158,776 PROGRAMA TU CASA \$217,600 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$19,809.28 HACIENDO UN TOTAL DE \$396,185.28 | | |
| 156345 | CONST 4 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO CI/ARME MUIROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | NUEVO SOYATITAN | RURAL | 106-03-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 158,776 | 158,776 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.0% | AUN NO SE COMIENZA LA OBRA. CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM \$158,776 PROGRAMA TU CASA \$217,600 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$19,809.28 HACIENDO UN TOTAL DE \$396,185.28 | | |
| 156189 | CONST 5 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO CI/ARME MUIROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | NUEVO ANTONIO | RURAL | 106-03-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 198,470 | 198,470 | 148,569 | 148,569 | 74.9% | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.0% | SOLO SE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTIPOCO DE LA OBRA. CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM \$198,470 DEL PROGRAMA TU CASA \$272,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$24,761.60 HACIENDO UN TOTAL DE \$495,231.60 | | |
| 149269 | CONST 5 VIVIENDAS 6X8 MTS CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA BRAZA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO FC=150 KG/CM2 CI/ARME MUIROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | CANDELARIA EL ALTO LA PASTORIA | RURAL | 106-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 198,470 | 198,470 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.0% | AUN NO INICIA LA OBRA. CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM \$198,470 DEL PROGRAMA TU CASA \$272,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$24,761.60 HACIENDO UN IMPORTE TOTAL DE \$495,231.60 | | |
| 149480 | CONST 5 VIVIENDAS 6X8 MTS CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA BRAZA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO FC=150 KG/CM2 CI/ARME MUIROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | POBLADO SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS | RURAL | 106-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 198,470 | 198,470 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.0% | AUN NO COMIENZA LA OBRA. Y CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM \$198,470 DEL PROGRAMA TU CASA \$272,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$24,761.60 | | |
| 156198 | CONST 6 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO CI/ARME MUIROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ | RURAL | 106-03-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 238,164 | 238,164 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0.0% | AUN NO COMIENZA LA OBRA. CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM \$238,164 DEL PROGRAMA TU CASA \$326,400 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$29,713.92 HACIENDO UN TOTAL DE \$594,277.92 | | |
| 156477 | CONST 8 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO CI/ARME MUIROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN FRANCISCO PUILITIC | URBANO | 106-03-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 317,562 | 317,562 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 8.00 | 0.00 | 0.0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA. CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM \$317,562 PROGRAMA TU CASA \$435,200 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$39,618.56 HACIENDO UN TOTAL DE \$792,370.56 | | |
| 151032 | CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO CASTILLOS CONCRETO FC=150 KG/CM2 CI/ARME MUIROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN ANTONIO EL LIMON DOS | RURAL | 106-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 595,410 | 595,410 | 445,708 | 445,708 | 74.9% | 0 | 0 | 15.00 | 5.00 | 33.3% | SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO. CUENTA CON MEZCLA RECURSOS FISM \$595,410 DEL PROGRAMA TU CASA \$816,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$74,284.80 HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA \$1,485,694.80. LA UNIDAD DE MEDIDA ES | | |
| | OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146569 | ADD. DE 8,000 LAMINAS P/MEJORAMIENTO VIVIENDA DE ZINTRO ALUM DE 3.05 M /DOTACION DE 300 PAQUETES DE 26 LAMINAS EN PROMEDIO CADA UNO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 608,768 | 608,768 | 608,768 | 608,768 | 100.0% | 0 | 0 | 300.00 | 150.00 | 50.0% | SOLO SE ENTREGO EL 50% DE ANTIPOCO DE LA ADQUISICION DE LAS LAMINAS | | |
| | GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143488 | GASTOS INDIRECTOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1,568,890 | 1,568,890 | 616,320 | 616,320 | 39.3% | 0 | 0 | 12.00 | 6.00 | 50.0% | SE REPORTA EL GASTO REALIZADO HASTA LA FECHA. EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA. | | |
| | PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143518 | ASISTENCIA TECNICA (CONTRATACION DE PROFESIONISTAS) | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 784,445 | 784,445 | 293,275 | 293,275 | 37.4% | 0 | 0 | 12.00 | 6.00 | 50.0% | SE REPORTA EL GASTO REALIZADO HASTA LA FECHA. EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA. | | |
| 143876 | CURSOS A FUNCIONARIOS IMPARTIDOS POR EL I.A.P. | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 261,148 | 261,148 | 156,889 | 156,889 | 60.1% | 0 | 0 | 10.00 | 5.00 | 50.0% | SE REPORTA EL GASTO REALIZADO HASTA LA FECHA. EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA. | | |
| | FORTAMUN | | | | | | | | | | | | 7,160,679 | 7,160,679 | 7,117,940 | 7,117,940 | 99.4% | 0 | 0 | 23.00 | 19.15 | 83.3% | | | |
| | INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156130 | APOYO A LA ACUACULTURA (ADQUISICION DE 275 BOLSAS DE 20KG C/U DE ALIMENTO PARA PECES PARA BENEFICIAR A 15 PRODUCTORES ACUICOLAS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 28 DE JUNIO | RURAL | 106-04-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO AGROPECUARIO | - | - | 57,250 | 57,250 | 57,250 | 57,250 | 100.0% | 0 | 0 | 15.00 | 15.00 | 100.0% | PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO ADECUADAMENTE | | |
| 156152 | FOMENTO AL CULTIVO DEL TOMATE (ADQUISICION DE 42974 PLANTULAS DE TOMATE SALADEZ HIBRIDO) | 113-VENUSTIANO CARRANZA | BELISARIO DOMINGUEZ | RURAL | 106-04-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO AGROPECUARIO | - | - | 84,739 | 84,739 | 42,000 | 42,000 | 49.6% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN PROCESO CONSTRUCTIVO | | |
| | GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156102 | CONTRATACION DE POLICIAS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION | - | - | 1,526,608 | 1,526,608 | 1,526,608 | 1,526,608 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 0.30 | 30.0% | SE REGISTRA EL GASTO REALIZADO HASTA LA FECHA. EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA. | | |
| 156107 | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACION | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION | - | - | 221,040 | 221,040 | 221,040 | 221,040 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 0.50 | 50.0% | SE REGISTRA EL GASTO REALIZADO HASTA LA FECHA. EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA. | | |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|----------------|--|-------------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|--|------------------------------------|--|---|---------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------|-------|------------------|------------------|------------------------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Gene | Ejerc | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 156109 | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DEL RAMO 33 | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 263,520 | 263,520 | 263,520 | 263,520 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 0.50 | 50.0% | SE REGISTRA EL GASTO REALIZADO HASTA LA FECHA, EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS. |
| | OTROS GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156116 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE PROTECCION CIUDADANA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION | - | - | 85,844 | 85,844 | 85,844 | 85,844 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 0.45 | 45.0% | SE REGISTRA EL GASTO REALIZADO HASTA LA FECHA, EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA. |
| 156112 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE PROTECCION CIVIL | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACION | PROTECCION CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 74,212 | 74,212 | 74,212 | 74,212 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 0.45 | 45.0% | SE REGISTRA EL GASTO REALIZADO HASTA LA FECHA, EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA. |
| 156104 | CONTRATACION DE PERSONAL PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1,036,574 | 1,036,574 | 1,036,574 | 1,036,574 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 0.30 | 30.0% | SE REGISTRA EL GASTO REALIZADO HASTA LA FECHA, EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA. |
| | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156119 | PAGO DE ADEUDO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTYRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3,810,892 | 3,810,892 | 3,810,892 | 3,810,892 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 0.65 | 65.0% | SE REGISTRA EL GASTO REALIZADO HASTA LA FECHA, EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA. |