

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que reporta	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Genera	Ejercid	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
<b>CHIAPAS RECURSO 2011</b>																									
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																									
<b>FAIS</b>													10,446,865	7,329,957	7,079,957	2,081,102	28.4%	0	0			9,948.66	4,649.60	46.7%	
<b>FISM</b>																									
<b>ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS</b>																									
<b>LETRINAS</b>																									
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																									
16478	CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS EN LA LOCALIDAD EJIDO LIBERTAD CAMPESINA	115-VILLA CORZO	LIBERTAD CAMPESINA	RURAL	107-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	-	-	230,000	130,000	130,000	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA NO TIENE REPORTES DE PAGOS, POR LO TANTO SUS AVANCES Y LOS PAGOS DE LA MISMA SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE	
<b>URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>																									
<b>CALLES</b>																									
16466	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EJIDO EMILIANO ZAPATA	115-VILLA CORZO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	107-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	-	-	339,078	339,078	339,078	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	85.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA NO CUENTA CON REPORTES DE PAGOS, POR LO TANTO SUS AVANCES Y LOS PAGOS DE LA MISMA SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE	
16578	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 1620 M2 EN LA LOCALIDAD DE UNION DEL CARMEN	115-VILLA CORZO	UNION DEL CARMEN	RURAL	107-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	-	-	525,000	300,000	300,000	157,500	52.5%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,020.00	535.00	52.5%		
16735	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO BONANZA	115-VILLA CORZO	BONANZA	RURAL	107-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	-	-	350,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	101.80	0.00	0.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE PAGOS REPORTADOS, POR LO TANTO SUS PAGOS Y LOS AVANCES DE LA MISMA SERAN REPORTADOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE	
15475	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LOMA BONITA	115-VILLA CORZO	LOMA BONITA	RURAL	107-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	-	-	600,000	600,000	600,000	572,168	95.4%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,386.00	1,322.00	95.4%		
15162	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS	115-VILLA CORZO	SAN FRANCISCO DE ASIS	RURAL	107-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLACORZO	-	-	219,245	150,000	150,000	65,773	43.8%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	510.00	234.00	45.9%		
16791	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS	115-VILLA CORZO	SAN FRANCISCO DE ASIS	RURAL	107-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	-	-	219,245	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	510.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA NO TIENE PAGOS REPORTADOS, POR LO TANTO LOS PAGOS Y AVANCES DE LA MISMA SERAN REPORTADOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE	
81863	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL EJIDO NUEVO SAN JUAN CHAMULA	115-VILLA CORZO	NUEVO SAN JUAN	RURAL	107-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	-	-	530,000	330,000	330,000	159,000	48.2%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,187.00	572.00	48.2%		
105249	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL EJIDO TIERRA SANTA 979 M2	115-VILLA CORZO	TIERRA SANTA	RURAL	SN002/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	-	-	525,000	25,000	25,000	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	979.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, POR LO TANTO LE ASIGNAMOS EL NUMERO SN (SIN NUMERO 002 DE 2011)	
16250	PAVIMENTACION DE 955.22 METROS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LOS AMATES	115-VILLA CORZO	LOS AMATES	RURAL	107-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	-	-	320,000	320,000	320,000	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	955.22	0.00	0.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE REGISTRADO ALGUN PAGO, POR LO TANTO REPORTAREMOS LOS PAGOS Y LOS AVANCES DE LA MISMA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE	
106786	PAVIMENTACION DE 661 METROS CUADRADOS EN LA COMUNIDAD DE EJIDO BONANZA	115-VILLA CORZO	BONANZA	RURAL	SN004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	-	-	350,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	661.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, POR LO TANTO LE ASIGNAMOS EL NUMERO SN (SIN NUMERO) 004/2011	
<b>REHABILITACION</b>																									
82109	REHABILITACION DE CAMINO EN LA RANCHERIA ATLANTIDA	115-VILLA CORZO	ATLANTIDA	RURAL	107-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	994,984	82.9%	0	0	METROS	2,386.00	1,978.00	82.9%		
<b>OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL</b>																									
<b>OTROS</b>																									
105509	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE 24 DE FEBRERO	115-VILLA CORZO	VEINTICUATRO DE FEBRERO	RURAL	SN003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	-	-	244,195	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, POR LO TANTO LE ASIGNAMOS EL NUMERO SN(SIN NUMERO 003 2011)	
16228	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO OCOTAL LINDAVISTA	115-VILLA CORZO	OCOTAL LINDAVISTA	RURAL	107-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	-	-	350,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN REGISTRADOS PAGOS, POR TAL MOTIVO REPORTARE LOS PAGOS Y AVANCES DE LA MISMA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE	
16187	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD EJIDO CALZADA EL PROVINCIANO	115-VILLA CORZO	CALZADA EL PROVINCIANO	RURAL	107-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	-	-	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.19	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA AUN NO TENGO REPORTADO ALGUN PAGO, POR LO TANTO REPORTARE LOS PAGOS Y LOS AVANCES DE LA MISMA EN EL PROXIMO TRIMESTRE	
<b>INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA</b>																									
<b>PRIMARIA</b>																									
<b>CONSTRUCCION</b>																									
16686	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD	115-VILLA CORZO	LA LIBERTAD	RURAL	107-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	-	-	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE REPORTES DE PAGOS, POR LO TANTO LOS AVANCES Y REPORTES DE PAGOS DE LA MISMA SE	
<b>OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA</b>																									
<b>OTROS</b>																									
15785	REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA CIPRIANO ESPINOZA	115-VILLA CORZO	JERICÓ (POR VENIR JERICÓ)	RURAL	103-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	-	-	183,563	183,563	183,563	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA NO TENGO RELACION DE ALGUN PAGO EMITIDO POR LO TANTO LA	
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>																									
<b>OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>																									
93510	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 32 VIVIENDAS DEL EJIDO NUEVO REFUGIO	115-VILLA CORZO	EL NUEVO REFUGIO	RURAL	SN001/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	-	-	326,158	326,158	326,158	55,146	16.9%	0	0	VIVIENDA	32.00	6.00	18.8%	DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, POR LO TANTO LE ASIGNAMOS EL NUMERO SN (SIN NUMERO) 001 2011	
16110	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO 24 DE FEBRERO	115-VILLA CORZO	VEINTICUATRO DE FEBRERO	RURAL	107-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	-	-	793,635	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN REPORTADOS PAGOS, POR LO TANTO LOS PAGOS Y LOS AVANCES DE LA MISMA SERAN REPORTADOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE	
16867	CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA NUEVA ESPAÑA	115-VILLA CORZO	NUEVA ESPAÑA	RURAL	107-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	-	-	183,146	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	0.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE PAGOS REGISTRADOS, POR LO TANTO LOS PAGOS Y LOS AVANCES DE LA MISMA SERAN REPORTADOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE	
15942	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS EN EL EJIDO 24 DE FEBRERO	115-VILLA CORZO	VEINTICUATRO DE FEBRERO	RURAL	107-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	-	-	244,195	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA NO TENGO REPORTADO PAGO ALGUNO, POR LO TANTO LOS PAGOS Y LOS AVANCES SERAN REPORTADOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE	
15978	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD EJIDO LA SIERRITA	115-VILLA CORZO	LA SIERRITA	RURAL	107-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	-	-	309,294	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA NO SE TIENEN REPORTADOS PAGOS, POR LO TANTO LOS PAGOS Y AVANCES SE REPORTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que subsidia	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	General	Ejercid	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
16850	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TENEJAPA	115-VILLA CORZO	NUEVO TENEJAPA	RURAL	107-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	-	-	427,342	200,000	200,000	76,531	38.3%	0	0	VIVIENDA	7.00	2.60	37.1%	
16131	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO FRANCISCO MURGUIA	115-VILLA CORZO	FRANCISCO MURGUIA	RURAL	107-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	-	-	427,342	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN REPORTADOS PAGOS, POR LO TANTO LOS PAGOS Y LOS AVANCES DE LA MISMA SE REPORTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
16887	REHABILITACION DE 32 TECHOS DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD NUEVO REFUGIO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	-	-	326,158	326,158	326,158	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE PAGOS REPORTADOS, POR LO TANTO LOS PAGOS Y LOS AVANCES DE LA MISMA SERAN REPORTADOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
	RECONSTRUCCION																							
16211	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RETIRO	115-VILLA CORZO	EL RETIRO	RURAL	107-03-0006	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	-	-	350,000	350,000	100,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	5.45	0.00	0.0%	ESTA OBRA NO TIENE REGISTRADA NINGUN PAGO, POR LO TANTO REPORTARE LOS PAGOS Y LOS AVANCES DE LA MISMA EL PROXIMO TRIMESTRE
	PUENTES VEHICULARES																							
	CONSTRUCCION																							
16522	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN RAMON	115-VILLA CORZO	SAN RAMON	RURAL	107-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	-	-	274,269	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	45.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA NO TIENE PAGOS REGISTRADOS, POR LO TANTO REPORTARE LOS PAGOS Y LOS AVANCES DE LA MISMA EL PROXIMO TRIMESTRE
	FORTAMUN												989,682	989,682	989,682	664,145	67.1%	0	0		71.00	20.00	28.2%	
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	MEJORAMIENTO																							
28365	DISEÑO E INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	PLAN	1.00	1.00	100.0%	ES LA INTEGRACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL QUE ESTA CLASIFICADO DENTRO DEL PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
18001	EQUIPAMIENTO A LA SALA DE INFORMATICA PARA EL CBTA42 DE VILLACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	-	-	120,145	120,145	120,145	120,145	100.0%	0	0	EQUIPO	18.00	18.00	100.0%	
	OTROS																							
18107	EQUIPAMIENTO AL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y CRRAE	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	-	-	200,537	200,537	200,537	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE PAGOS REGISTRADOS POR LO TANTO SUS PAGOS Y LOS AVANCES DE LA MISMA SERAN
17779	FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE DIFUSION CULTURAL, RECREATIVA Y DE ASISTENCIA SOCIAL EN PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	-	-	344,000	344,000	344,000	344,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
18053	MEJORAMIENTO GENETICO DE HATOS GANADEROS MEDIANTE EL CANJE DE SEMENTALES DE REGISTRO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0006	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	-	-	125,000	125,000	125,000	0	0.0%	0	0	CABEZA	50.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA NO TIENE REPORTADO PAGO ALGUNO, POR LO TANTO LOS PAGOS Y LOS AVANCES DE LA MISMA SE REPORTARAN EN EL