

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				17=16/14	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	Ministrado	Programado									
QUINTANA ROO RECURSO 2011																							
APORTACIONES FEDERALES 6 REGISTROS																							
	PAIS										3,385,132	2,796,333	2,796,333	2,657,815	95.0%	0	0	4,337.16	3,747.08	86.4%			
	IRISM																						
	AGUA POTABLE																						
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
	CONSTRUCCIÓN																						
178218	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	19-COAPILLA	BUENAVISTA (MATASANOS)	RURAL	01803007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	850,000	300,000	300,000	285,000	95.0%	0	0	METRO LINEAL	841.56	252.30	30.0%	ESTA OBRA SE OTORGA EL ANTICIPO DEL 30%.	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	CALLES																						
178096	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	018-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	680,947	680,947	680,947	666,272	97.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,026.00	1,026.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA POR PAGAR RETENCIONES.	
178122	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	018-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	557,146	557,146	557,146	545,139	97.8%	0	0	METROS CUADRADOS	834.00	834.00	100.0%	ESTA PAVIMENTACION SE CONSTRUYO EN EL BARRIO SAN ISIDRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE, FALTANDO	
178142	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	018-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	459,368	459,368	459,368	377,715	82.2%	0	0	METROS CUADRADOS	614.60	614.04	99.9%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE FALTA POR PAGAR ESTIMACION DE FINIQUITO Y	
178035	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	19-COAPILLA	VICENTE GUERRERO	RURAL	018-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	638,477	638,477	638,477	624,717	97.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,020.00	1,020.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE, FALTA POR PAGAR PAGO DE RETENCIONES.	
	GASTOS INDIRECTOS																						
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE																						
177951	GASTOS INDIRECTOS	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	018-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	199,194	160,395	160,395	158,972	99.1%	0	0	INFÓRME	1.00	0.75	75.0%	EN ESTA OBRA SE CONTRATO UN INGENIERO CIVIL POR SEIS MESES PARA	
	FORTAMUN										2,109,573	2,019,205	1,777,902	1,459,193	72.3%	0	0	60.00	55.30	92.2%			
	INVERSION																						
	OBRA PUBLICA																						
	CONSTRUCCION																						
178618	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	19-COAPILLA	UNION PORTES GIL (SAN PEDRO)	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80,736	40,368	40,368	34,800	86.2%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.30	30.0%	EN ESTA OBRA SE CONTEMPLA EL ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA RIVERA DE	
	EQUIPAMIENTO																						
	OTROS																						
178232	EQUIPAMIENTO	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	140,325	140,325	140,325	98,342	70.1%	0	0	CORPORACION	1.00	0.75	75.0%	EN ESTA OBRA SE CONTEMPLAN UNIFORMES PARA LA POLICIA	
	GASTO CORRIENTE																						
	OTROS GASTOS DE OPERACION																						
178604	CONTRATACION DE PERSONAL PARA TEMPORADA DE LLUVIAS	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	108,568	108,568	108,568	108,568	100.0%	0	0	BRIGADA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%	
178415	CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	811,395	811,395	608,546	402,621	49.6%	0	0	CORPORACION	1.00	0.75	75.0%	EN ESTE PROYECTO SE CONSIDERA EL SUELDO Y GRATIFICACION DE FIN DE	
178451	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	57,120	57,120	42,840	26,640	46.6%	0	0	INFORME	12.00	9.00	75.0%	EN ESTE PROYECTO SE CONSIDERA EL SUELDO Y GRATIFICACION DE FIN DE	
178339	OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOTRAFFICO	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	96,696	96,696	72,522	46,524	48.1%	0	0	CORPORACION	1.00	0.75	75.0%	EN ESTE PROYECTO SE CONSIDERA EL SUELDO AL COORDINADOR DE	
178289	OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCO MENEDEO	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	350,000	300,000	300,000	276,965	92.3%	0	0	CORPORACION	1.00	0.75	75.0%	EN ESTE PROYECTO SE CONSIDERA COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y	
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																						
178647	DEUDA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	S/N	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	311,118	311,118	311,118	311,118	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN ESTA OBRA SE CONSIDERA EL PAGO DE LA DEUDA QUE PRESENTA EL	
	ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																						
178541	CONTRATACION DE PERSONAL PARA TEMPORADA DE	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	108,568	108,568	108,568	108,568	100.0%	0	0	BRIGADA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%	
178435	MANTENIMIENTO DE RADIOS	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45,047	45,047	45,047	45,047	100.0%	0	0	PIEZA	40.00	40.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO SE LE DIO MANTENIMIENTOS A LOS RADIOS	