

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2011</b>																									
<b>APORTACIONES FEDERALES 41 REGISTROS</b>																									
<b>FAIS</b>													47,055,500	47,055,500	47,055,500	46,992,487	99.9%	0	0			12,571.20	12,571.20	100.0%	
<b>FISM</b>																									
	AGUA POTABLE																								
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
	CONSTRUCCION																								
50803	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITIUPAN	NAQUEM	RURAL	0390045SC007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			1,386,357	1,386,357	1,386,357	1,386,357	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
50975	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITIUPAN	PITAL VILLA LUZ (ALMANDRO VIEJO)	RURAL	0390153SC019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			178,009	178,009	178,009	178,009	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
50819	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITIUPAN	PLANADA ZAPOTAL	RURAL	0390151SC016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			783,310	783,310	783,310	783,310	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
50931	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITIUPAN	SAN MARTIN BUENAVISTA	RURAL	0390160SC012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			1,353,780	1,353,780	1,353,780	1,346,405	99.5%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA; AHORRO PRESUPUESTAL	
50837	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1A. ETAPA	39-HUITIUPAN	CERRO LA PAVA	RURAL	0390052SC017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			1,300,564	1,300,564	1,300,564	1,300,564	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	AMPLIACION																								
50923	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITIUPAN	SANTA MARIA DE LOS ANGELES	RURAL	0390202SC026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			726,067	726,067	726,067	726,067	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
50829	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITIUPAN	SANTA CRUZ	RURAL	0390001SC022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			425,330	425,330	425,330	425,330	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
	CONSTRUCCION																								
50809	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	39-HUITIUPAN	HUITIUPAN	URBANO	0390000SD015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			2,361,796	2,361,796	2,361,796	2,361,796	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
51181	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1A. ETAPA	39-HUITIUPAN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	0390025SD031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			1,105,681	1,105,681	1,105,681	1,099,500	99.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA; AHORRO PRESUPUESTAL; ESTA OBRA SE REALIZO A TRAVES DE MEZCLA DE RECURSOS CON SEDESOL	
50821	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1A. ETAPA	39-HUITIUPAN	LA VENTANA ( SAN JULIAN )	RURAL	0390091SD027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			2,061,196	2,061,196	2,061,196	2,061,196	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
50815	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1A. ETAPA	39-HUITIUPAN	NUOVA GENERACION EMILIANO ZAPATA	RURAL	0390154SD008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			2,694,620	2,694,620	2,694,620	2,694,620	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
	URBANIZACION MUNICIPAL																								
	CALLES																								
50795	APERTURA DE CALLES	39-HUITIUPAN	ZACATONAL DE JUÁREZ	RURAL	0390096SE010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			2,594,836	2,594,836	2,594,836	2,570,334	99.1%	0	0	METROS		656.80	656.80	100.0%	OBRA CONCLUIDA; AHORRO PRESUPUESTAL
50806	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	39-HUITIUPAN	EL FORTIN	RURAL	0390137SE009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			530,095	530,095	530,095	530,095	100.0%	0	0	METROS		440.00	440.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
50841	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL Y CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITIUPAN	SANTA CATARINA LAS PALMAS	RURAL	0390015SE032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			1,793,911	1,793,911	1,793,911	1,793,911	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO		1,884.00	1,884.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
50801	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITIUPAN	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	0390035SE011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			1,518,312	1,518,312	1,518,312	1,518,312	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO		2,098.00	2,098.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
50845	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITIUPAN	TRILINFO LAS PALMAS	RURAL	0390206SC029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			1,010,568	1,010,568	1,010,568	1,009,567	99.9%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO		1,110.00	1,110.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA; AHORRO PRESUPUESTAL
50850	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITIUPAN	VILLA LUZ	RURAL	0390092SE014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			884,751	884,751	884,751	884,751	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO		1,006.00	1,006.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																								
50812	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA, 1A. ETAPA	39-HUITIUPAN	AGUSTIN RUBIO ( RIO TORO )	RURAL	0390063SE002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			2,707,222	2,707,222	2,707,222	2,707,222	100.0%	0	0	METROS LINEALES		110.00	110.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
50936	RECONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	39-HUITIUPAN	SAN JUAN EL AGUAJE	RURAL	0390147SE030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			1,707,687	1,707,687	1,707,687	1,707,687	100.0%	0	0	METROS LINEALES		110.00	110.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACION																								
50961	REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA	39-HUITIUPAN	SANTA CATARINA LAS PALMAS	RURAL	0390015SE033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			361,909	361,909	361,909	361,909	100.0%	0	0	METROS LINEALES		110.00	110.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																								
	OTROS																								
50996	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA USOS MULTIPLES	39-HUITIUPAN	LA COMPETENCIA	RURAL	0390016SE044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			346,767	346,767	346,767	346,767	100.0%	0	0	CANCHA		1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
	RED DE ELECTRICIDAD																								
	CONSTRUCCION																								
50796	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, 1A. ETAPA	39-HUITIUPAN	DIECIOCHO DE ABRIL	RURAL	0390195SG024	DESARROLLO SOCIAL	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO			2,968,941	2,968,941	2,968,941	2,968,941	100.0%	0	0	POSTE		45.00	45.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	AMPLIACION																								
50965	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	39-HUITIUPAN	SOMBRA CARRIZAL	RURAL	0390085SG061	DESARROLLO SOCIAL	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO			592,336	592,336	592,336	592,336	100.0%	0	0	POSTE		7.00	7.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
	CONSTRUCCION																								
50826	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN COBACH NO. 230, CON CLAVE: 07ECB0102H	39-HUITIUPAN	HUITIUPAN	URBANO	0390001SJ001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO			735,534	735,534	735,534	735,534	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS		96.00	96.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
50839	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 16 DE SEPTIEMBRE	39-HUITIUPAN	CHANIVAL	RURAL	0390158S1028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			612,507	612,507	612,507	612,507	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	96.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
51064	REHABILITACION DE DOS AULAS ESCOLARES EN ESCUELA TELESECUNDARIA 671 VICENTE GUERRERO, 1A. ETAPA	39-HUITIUPAN	EL OCOTAL	RURAL	0390048S1060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			181,888	181,888	181,888	181,888	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	137.28	137.28	100.0%	OBRA CONCLUIDA
51010	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	39-HUITIUPAN	HUITIUPAN	URBANO	0390086SH038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			1,156,155	1,156,155	1,156,155	1,155,298	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	2,100.00	2,100.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA; AHORRO PRESUPUESTAL
51147	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	39-HUITIUPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0390001SH023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			238,623	238,623	238,623	238,623	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.40	450.40	100.0%	OBRA CONCLUIDA; ESTA OBRA SE CONSTRUYO EN EL EJIDO RODRIGUEZ CANO (LA LOMA, A TRAVES DE MEZCLA DE RECURSOS CON FONHAPO
51155	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	39-HUITIUPAN	HUITIUPAN	URBANO	0390001SH024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			644,284	644,284	644,284	644,284	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,216.08	1,216.08	100.0%	OBRA CONCLUIDA; ESTA OBRA SE CONSTRUYO EN EL BARRIO SABINAL, A TRAVES DE MEZCLA DE RECURSOS CON FONHAPO
51169	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	39-HUITIUPAN	LA FLORIDA	RURAL	0390120SH006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			286,348	286,348	286,348	286,348	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	540.48	540.48	100.0%	OBRA CONCLUIDA; A TRAVES DE MEZCLA DE RECURSOS CON FONHAPO
51162	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	39-HUITIUPAN	ZACATONAL DE JUAREZ	RURAL	0390095SH010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			143,174	143,174	143,174	143,174	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	270.24	270.24	100.0%	OBRA CONCLUIDA; A TRAVES DE MEZCLA DE RECURSOS CON FONHAPO
50833	APERTURA DE CAMINO RURAL, TRAMO: NUEVA REFORMA - POB. BUENOS AIRES, 1A. ETAPA	39-HUITIUPAN	BUENOS AIRES	RURAL	0390007UB001	DESARROLLO SOCIAL	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			1,027,550	1,027,550	1,027,550	1,027,550	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	OBRA CONCLUIDA
50808	APERTURA DE CAMINO RURAL, 3A. ETAPA; TRAMO: MORELOS POB. SAN FRANCISCO II	39-HUITIUPAN	SAN FRANCISCO DOS	RURAL	0390007UB001	DESARROLLO SOCIAL	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			3,051,643	3,051,643	3,051,643	3,050,284	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.02	2.02	100.0%	OBRA CONCLUIDA; AHORRO PRESUPUESTAL
50798	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+820	39-HUITIUPAN	CARMITO UNO	RURAL	0390100UB003	DESARROLLO SOCIAL	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			836,053	836,053	836,053	836,053	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.82	0.82	100.0%	OBRA CONCLUIDA
50800	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO: HUITIUPAN-EJ. CACATEAL PITAL, E.C. COP. EL SHUC	39-HUITIUPAN	EL SHUC	RURAL	0390082UB004	DESARROLLO SOCIAL	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			331,207	331,207	331,207	331,207	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.03	1.03	100.0%	OBRA CONCLUIDA
50787	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000 Y SUBTRAMO: DEL KM. 0+000 AL 0+660	39-HUITIUPAN	HUANAL	RURAL	0390033UB018	DESARROLLO SOCIAL	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			2,738,678	2,738,678	2,738,678	2,738,678	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.61	6.61	100.0%	OBRA CONCLUIDA
50791	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO: EJIDO ALVARO OBREGON - POBLADO VICENTE GUERRERO	39-HUITIUPAN	VICENTE GUERRERO	RURAL	0390204UB013	DESARROLLO SOCIAL	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			1,340,389	1,340,389	1,340,389	1,340,389	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.94	1.94	100.0%	OBRA CONCLUIDA
50784	GASTOS INDIRECTOS	39-HUITIUPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0390001U9000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			1,411,665	1,411,665	1,411,665	1,410,659	99.9%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO; AHORRO PRESUPUESTAL
50954	CONTRATACION DE DESPACHO PARA LA ELABORACION, DISEÑO E INTEGRACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2011 - 2012	39-HUITIUPAN	HUITIUPAN	URBANO	0390001U9000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
54084	PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2011	39-HUITIUPAN	HUITIUPAN	URBANO	0390001U9000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			235,277	235,277	235,277	235,277	100.0%	0	0	HORAS CURSO	60.00	60.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
50785	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	39-HUITIUPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0390001U9000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			600,480	600,480	600,480	579,748	96.5%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO; AHORRO PRESUPUESTAL
7-CHIAPAS RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS																								
FAIS													478,092	478,092	478,092	478,092	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
FISM																								
54064	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITIUPAN	PITAL VILLA LUZ	RURAL	0390153SC019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			478,092	478,092	478,092	478,092	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
7-CHIAPAS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS																								
FORTAMUN													85,492	85,492	85,492	85,492	100.0%	0	0	236.00	236.00	100.0%		
PORTAMUN																								
54457	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRAD PUBLICO	39-HUITIUPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE0400000026200FA	DESARROLLO SOCIAL	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN			85,492	85,492	85,492	85,492	100.0%	0	0	LUMINARIA	236.00	236.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO