

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 38 REGISTROS																								
	FAIS												22,930,754	22,740,387	22,740,387	22,740,387	100.0%	0	0	20,092.51	20,092.51	100.0%		
	FISM																							
	AGUA POTABLE																							
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
	AMPLIACIÓN																							
86583	AMPLIACION DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA			340,924	340,924	340,924	340,924	100.0%	0	0	METRO LINEAL	610.00	610.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																							
	OTROS																							
150175	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA			125,039	125,039	125,039	125,039	100.0%	0	0	METRO LINEAL	435.00	435.00	100.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																							
	CONSTRUCCIÓN																							
88281	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (AVENIDA GONZALEZ ORTEGA SUR ESQUINA CALLE CONSTITUCION ORIENTE)	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA			570,164	570,164	570,164	570,164	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	740.00	740.00	100.0%	
86499	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (AVENIDA RAYON SUR ESQUINA CALLE ITURBIDE ORIENTE)	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA			479,569	479,569	479,569	479,569	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	377.78	377.78	100.0%	
	REHABILITACIÓN																							
88602	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL (CALLE FRANCISCO ZARCO ESQUINA AVENIDA MATAMOROS)	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA			347,924	347,924	347,924	347,924	100.0%	0	0	SUBCOLECTOR	101.34	101.34	100.0%	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	CONSTRUCCIÓN																							
86193	PAVIMENTACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO(CALLE JUAN SABINES)	41-HUIXTLA	EL CARMEN	RURAL	040-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA			95,141	95,141	95,141	95,141	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	
	AMPLIACIÓN																							
83529	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE SAN FERNANDO)	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA			359,285	359,285	359,285	359,285	100.0%	0	0	METRO LINEAL	688.00	688.00	100.0%	
88632	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA			716,763	716,763	716,763	716,763	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,558.64	1,558.64	100.0%	
	REHABILITACIÓN																							
85162	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (AVENIDA JUAREZ ENTRE CALLE NEGRETE Y CALLE RODOLFO FIGUEROA)	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA			78,769	78,769	78,769	78,769	100.0%	0	0	METRO LINEAL	117.15	117.15	100.0%	
84912	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE RAYON Y AVENIDA ABASOLO)	41-HUIXTLA	SAN JOSE	RURAL	040-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA			199,273	199,273	199,273	199,273	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%	
82811	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (AVENIDA GALEANA SUR)	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA			380,735	190,368	190,368	190,368	100.0%	0	0	METRO LINEAL	123.00	123.00	100.0%	SE MODIFICARON MONTOS DE LA OBRA.
88007	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (AVENIDA ABASOLO SUR)	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA			77,695	77,695	77,695	77,695	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
83284	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE 12)	41-HUIXTLA	SAN JOSE	RURAL	040-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA			556,535	556,535	556,535	556,535	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,904.00	1,904.00	100.0%	CAMBIO MONTO TOTAL DE LA OBRA.
84849	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AVENIDA ARTEAGA NORTE)	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA			486,831	486,831	486,831	486,831	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600.00	1,600.00	100.0%	PAVIMENTACION QUE SE REALIZO EN EL BARRIO ESQUIPULAS, DE HUIXTLA CHIAPAS.
87380	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AVENIDA JUAREZ ENTRE CALLE NEGRETE Y CALLE RODOLFO FIGUEROA)	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA			597,454	597,454	597,454	597,454	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,176.00	1,176.00	100.0%	
84459	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE ECHEGARAY)	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA			1,100,387	1,100,387	1,100,387	1,100,387	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,626.00	3,626.00	100.0%	
86149	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE RODOLFO FIGUEROA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA CENTRAL)	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA			579,128	579,128	579,128	579,128	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	784.00	784.00	100.0%	
83945	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE TULIPANES)	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA			338,475	338,475	338,475	338,475	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,240.00	1,240.00	100.0%	OBRA DE PAVIMENTACION QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA COLONIA 2 DE OCTUBRE DE HUIXTLA, CHIAPAS, LOCALIDAD NO ENCONTRADA EN EL SISTEMA.
85262	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE PRINCIPAL DEL FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR)	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA			2,592,687	2,592,687	2,592,687	2,592,687	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	110.00	110.00	100.0%	
	PASOS VEHICULARES																							
150152	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	41-HUIXTLA	ESQUIPULAS	RURAL	040-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA			301,069	301,069	301,069	301,069	100.0%	0	0	METROS LINEALES	48.00	48.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	OTROS																							
149973	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA			110,800	110,800	110,800	110,800	100.0%	0	0	LÓTE	1.00	1.00	100.0%	
86175	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA			364,274	364,274	364,274	364,274	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	640.00	640.00	100.0%	
150307	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	41-HUIXTLA	NUEVA EUROPA	RURAL	040-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA			293,054	293,054	293,054	293,054	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	540.00	540.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
150660	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	41-HUIXTLA	TZINACAL BUENOS AIRES	RURAL	040-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	-	-	293,054	293,054	293,054	293,054	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	540.00	540.00	100.0%	
143000	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	41-HUIXTLA	EL ARENAL	RURAL	040-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	-	-	515,299	515,299	515,299	515,299	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	85.00	85.00	100.0%	
150410	CONSTRUCCION DE CETRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	-	-	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
142047	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	-	-	1,144,865	1,144,865	1,144,865	1,144,865	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540.00	540.00	100.0%	
141993	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	41-HUIXTLA	NUEVA AMERICA	RURAL	040-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	-	-	1,164,376	1,164,376	1,164,376	1,164,376	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	715.04	715.04	100.0%	
110178	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	41-HUIXTLA	TZINACAL BUENOS AIRES	RURAL	040-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	-	-	1,144,865	1,144,865	1,144,865	1,144,865	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	715.04	715.04	100.0%	
148047	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	-	-	286,012	286,012	286,012	286,012	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
149876	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	-	-	286,012	286,012	286,012	286,012	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
142242	COPNSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	41-HUIXTLA	AQUILES SERDAN	RURAL	040-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	-	-	1,144,865	1,144,865	1,144,865	1,144,865	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	715.04	715.04	100.0%	
142518	EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	-	-	964,529	964,529	964,529	964,529	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	OBRA COMPLEMENTARIA																							
85076	REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	-	-	997,319	997,319	997,319	997,319	100.0%	0	0	POSTE	30.00	30.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																							
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																							
	OTROS																							
150230	TERMINACION DE TECHADO (ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA)	41-HUIXTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	040-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	-	-	642,929	642,929	642,929	642,929	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS DE SACACOSECHA																							
	RECONSTRUCCION																							
150080	AMPLIACION DE CAMINO SACACOSECHA	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	-	-	1,032,050	1,032,050	1,032,050	1,032,050	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.24	3.24	100.0%	AMPLIACION EN FRACCION 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD DE HUIXTLA .
	CAMINOS RURALES																							
143428	AMPLIACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHA	41-HUIXTLA	LOS ALPES	RURAL	040-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	-	-	1,218,000	1,218,000	1,218,000	1,218,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.24	3.24	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																							
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																							
143898	GASTOS INDIRECTOS	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	-	-	793,624	793,624	793,624	793,624	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	