

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido			Programado Anual	Acumulado al Trimestre			
																				13	14
CHIAPAS RECURSO 2011												33,580,869	25,121,011	25,121,011	25,121,011	100.0%		8,932.52	8,881.52	99.4%	
APORTACIONES FEDERALES																					
IAS																					
FISM																					
114125	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RANCHERIA NICOLAS BRAVO 1RA SECCION	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS	1,409,650	1,409,650	1,409,650	1,409,650	100.0%	METRO LINEAL	4,070.76	4,070.76	100.0%	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RANCHERIA NICOLAS BRAVO 1RA SECCION MEZCLA DE RECURSOS DE FISM 1409650 Y CODECOM 939766	
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																				
117840	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO	2,237,342	1,712,743	1,712,743	1,712,743	100.0%	POZO	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE POZO COLONIA EL VIVERO MEZCLA FISM 1118671 HABITAT 1118671	
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																				
	OTROS																				
121463	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	76-PICHUCALCO	MARIANO MATAMOROS 1RA SECCION	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS	723,550	217,065	217,065	217,065	100.0%	METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA RANCHERIA MARIANO MATAMOROS 1RA SECCION OBRA REALIZADA CON BANOBRAS 723663.48	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																				
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																				
	CONSTRUCCION																				
113442	CONSTRUCCION DE LA 1RA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO COL EL MIRADOR	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS	1,148,925	1,148,925	1,148,925	1,148,925	100.0%	METRO LINEAL	1,288.66	1,288.66	100.0%	CONSTRUCCION DE LA 1RA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO COL EL MIRADOR MEZCLA DE RECURSOS ESTATALES FEDERAL, 1148925 HABITAT 1148925 ESTADO 300000	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																				
	OTROS																				
112921	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRIMO DE VERDAD	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS	231,069	138,641	138,641	138,641	100.0%	METROS LINEALES	160.00	145.00	90.6%	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMO DE VERDAD CENTRO SE CORRIGIO SECTOR	
118887	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA	76-PICHUCALCO	FRANCISCO VILLA	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS	1,597,361	789,171	789,171	789,171	100.0%	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS	
114540	INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE PICHUCALCO	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS	1,628,229	1,419,515	1,419,515	1,419,515	100.0%	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS DE PICHUCALCO CHIAPAS FISM 1628229	
	URBANIZACION MUNICIPAL																				
	CALLES																				
	CONSTRUCCION																				
112680	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LA CEIBA 2	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO	206,428	206,428	206,428	206,428	100.0%	METROS CUADRADOS	530.00	530.00	100.0%	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES LA CEIBA 2 ESTA OBRA ES CON MEZCLA DE RECURSOS FISM 50% Y 50% HABITAT TERMINADA	
117217	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO UBICADO EN EL FRACC STO DOMINGO	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO	615,630	307,815	307,815	307,815	100.0%	METROS CUADRADOS	287.00	287.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES FRACCIONAMIENTO SANTO DOMINGO MEZCLA DE RECURSOS FISM 307815 / HABITAD 307815	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																				
116635	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO VIEJO NICAPA MUNICIPIO DE PICHUCALCO	76-PICHUCALCO	NICAPA	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS	6,065,169	5,398,001	5,398,001	5,398,001	100.0%	METROS LINEALES	50.00	50.00	100.0%	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO VIEJO NICAPA DEL MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS	
119864	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR COL EL VERDUM	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS	609,846	206,275	206,275	206,275	100.0%	METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COL EL VERDUM PICHUCALCO CHIAPAS MEZCLA FISM 304923 HABITAD 304923	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																				
	OTROS																				
117536	AMPLIACION DEL MERCADO PUBLICO SAN JUAN	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO	2,921,178	2,622,152	2,622,152	2,622,152	100.0%	METROS CUADRADOS	50.00	15.00	30.0%	REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO SAN JUAN ESTABA EN ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON UNA INVERSION DE 2,922,529.28 PESOS CON UN PRESTAMO DE BANOBRAS	
117343	CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXOS EN EL MUNICIPIO DE TECTUAPAN	76-PICHUCALCO	TECTUAPAN	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO	993,534	297,776	297,776	297,776	100.0%	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXO EJIDO TECTUAPAN OBRA REALIZADA CON DINERO DE UN PRESTAMO A BANOBRAS	
113684	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLA PRIMO DE VERDAD Y COLON	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO	461,069	461,069	461,069	461,069	100.0%	METROS CUADRADOS	1,028.34	1,028.34	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRIMO DE VERDAD Y COLON MEZCLA DE RECURSOS FISM 461069 HABITAD 461069	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																				
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS																				
117034	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA AREA EN MEDIA Y BAJA TENCION RIA PLATANAR ARRIBA 1RA SECC	76-PICHUCALCO	PLATANAR ABAJO 1A. SECCION (LA CRIMEA)	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS	438,829	296,500	296,500	296,500	100.0%	POSTE	6.00	6.00	100.0%	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA AREA EN MEDIA Y BAJA TENSION RANCHERIA PLATANAR ARRIBA 1RA SECC	
117489	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	76-PICHUCALCO	EL AZUFRE 1A. SECCION	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO	2,755,876	1,248,039	1,248,039	1,248,039	100.0%	POSTE	69.00	69.00	100.0%	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA RANCHERIA EL AZUFRE 1RA SECCION PICHUCALCO CHIAPAS	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																				
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																				
119616	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6X8 TIPO REJECUTADA EN LA RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA	76-PICHUCALCO	IGNACIO ZARAGOZA ALTO	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO	841,525	252,457	252,457	252,457	100.0%	AULA	2.00	1.00	50.0%	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA PICHUCALCO CHIAPAS	
	CAMINOS RURALES																				
	CAMINOS RURALES																				
	RECONSTRUCCION																				
112437	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TRAMO PICHUCALCO -RA. CERRO 1RA SECCION	76-PICHUCALCO	EL CERRO 1A. SECCION	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO	2,600,657	2,600,657	2,600,657	2,600,657	100.0%	KILOMETROS	3.84	3.84	100.0%	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE LA RANCHERIA EL CERRO 1RA SECCION ESTA TERMINADO ESTA OBRA ES SOLO MUNICIPIA SE REALIZO LA CORRECCION A EL GRUPO SECTORIAL TERMINADA	
	PUENTES VEHICULARES																				
	CONSTRUCCION																				
116889	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL EJIDO SAN CARLOS	76-PICHUCALCO	SAN CARLOS	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS	6,095,000	4,388,132	4,388,132	4,388,132	100.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	55.00	55.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL EJIDO SAN CARLOS CREDITO DE BANOBRAS	
CHIAPAS RECURSO 2011												7,811,410	7,811,410	7,811,410	7,811,410	100.0%		151.00	151.00	100.0%	
APORTACIONES FEDERALES																					
FORTAMUN																					
GASTO CORRIENTE																					
SERVICIOS PERSONALES																					

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	14	15						
118303	CONTRATACION DE PERSONAL PROTECCION CIVIL	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	2	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS	938,888	938,888	938,888	938,888	100.0%	PERSONA	20.00	20.00	100.0%	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2011
118366	CONTRATACION DE PERSONAL PROTECCION CIUDADANA	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	3	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS	45,410	45,410	45,410	45,410	100.0%	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																			
118081	CONTRATACION DE POLICIAS	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,827,119	6,827,119	6,827,119	6,827,119	100.0%	PERSONA	130.00	130.00	100.0%	CONTRATACION DE POLICIAS DEL MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS EL AVANCE ES EL IMPORTE POR LOS PRIMEROS TRES MESES DEL AÑO 2011