

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 17=16/14	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones									
											Total Anual	Acumulado al trimestre				Programado Anual	Completado al Trimestre	Avance % 23=22/21										
												13	14	15						16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24									
7-CHIAPAS RECURSO 2011																												
AFORACIONES FEDERALES																												
FAIS											63,304,293	63,304,293	63,304,293	59,336,503	93.7%		10,785.00	10,785.00	100.0%									
FISM																												
	AGUA POTABLE																											
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																											
	CONSTRUCCION																											
127739	APORTACION POR LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	03042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL	1,279,674	1,279,674	1,279,674	1,279,674	100.0%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	APORTACION PARA MEZCLA DE RECURSO CON CODECOM							
99495	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO LA PLANADA NARANJAL JOTOLCHEN DOS	90-SIMOJOVEL	JOTOLCHEN DOS (PLANADA NARANJAL)	RURAL	03021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,813,866	1,813,866	1,813,866	1,785,915	98.5%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	PENDIENTE DE PAGO RETENCIONES DE OBRA PUBLICA							
128755	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO CONCEPCION CACAOS	90-SIMOJOVEL	CONCEPCION LOS CACAOS	RURAL	03030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,500,010	1,500,010	1,500,010	1,477,887	98.5%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTAN PENDIENTES DE PAGO RETENCIONES DE OBRA PUBLICA							
	REHABILITACION																											
128060	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	90-SIMOJOVEL	GUADALUPE VICTORIA DOS	RURAL	03037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,000,036	1,000,036	1,000,036	790,316	79.0%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%								
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																											
	OTROS																											
95095	ESTUDIO Y PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO CHAPAYAL	90-SIMOJOVEL	CHAPAYAL	RURAL	03020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		151,305	151,305	151,305	151,305	100.0%	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%								
94749	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	90-SIMOJOVEL	CARMEN GRANDE BELMONTE	RURAL	03040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		151,305	151,305	151,305	151,305	100.0%	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%								
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																											
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																											
	CONSTRUCCION																											
97212	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Poblado San Andres	90-SIMOJOVEL	SAN ANDRES	RURAL	03008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,457,727	1,457,727	1,457,727	1,434,194	98.4%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAN PENDIENTES DE PAGO RETENCIONES DE OBRA PUBLICA							
95962	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO NUEVO URBANO	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	03009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,049,292	1,049,292	1,049,292	901,272	85.9%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAN PENDIENTES DE PAGO LAS RETENCIONES DE OBRA PUBLICA							
128789	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ETAPA 1 EN EJIDO SAN ANTONIO NARANJAL	90-SIMOJOVEL	SAN ANTONIO EL NARANJAL	RURAL	03042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,337,577	2,337,577	2,337,577	965,185	41.3%	OBRA	1.00	1.00	100.0%								
97639	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Poblado Gracias a Dios	90-SIMOJOVEL	GRACIAS A DIOS	RURAL	03022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,256,866	2,256,866	2,256,866	2,211,174	98.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAN PENDIENTES DE PAGO LAS RETENCIONES DE OBRA PUBLICA							
99168	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA	90-SIMOJOVEL	JUAN SABINES	RURAL	03024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,301,304	1,301,304	1,301,304	1,273,177	97.8%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PENDIENTE DE PAGO RETENCIONES DE OBRA PUBLICA							
95804	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA	90-SIMOJOVEL	MONTECRISTO	RURAL	03003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,012,556	1,012,556	1,012,556	996,877	98.5%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAN PENDIENTE DE PAGO LAS RETENCIONES DE OBRA PUBLICA							
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																											
	OTROS																											
94431	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO NUEVO URBANO	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	03034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		144,510	144,510	144,510	144,510	100.0%	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%								
94917	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	90-SIMOJOVEL	GRACIAS A DIOS	RURAL	03041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		197,705	197,705	197,705	0	0.0%	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%								
94838	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	90-SIMOJOVEL	GUADALUPE EL PUNTITO	RURAL	03023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		197,705	197,705	197,705	197,705	100.0%	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%								
	URBANIZACION MUNICIPAL																											
	CALLES																											
	CONSTRUCCION																											
127785	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO MONTE SINAI	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	03019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,066,743	1,066,743	1,066,743	922,355	86.5%	M2. CONCRETO HIDRAULICO	644.00	644.00	100.0%	PENDIENTE PAGO DE FINIQUITO Y RETENCIONES DE OBRA PUBLICA							
98082	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SHARPES	90-SIMOJOVEL	SHARPES UNO	RURAL	03013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		900,039	900,039	900,039	886,631	98.5%	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,118.00	1,118.00	100.0%	ESTAN PENDIENTES DE PAGO LAS RETENCIONES DE OBRA PUBLICA							
128960	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO NUEVO ISRAELITA	90-SIMOJOVEL	NUEVO ISRAELITA	RURAL	03032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		602,995	602,995	602,995	593,039	98.3%	M2. CONCRETO HIDRAULICO	687.00	687.00	100.0%	ESTAN PENDIENTES PAGO DE RETENCIONES DE OBRA PUBLICA							
129193	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO PUEBLO NUEVO SITALA	90-SIMOJOVEL	PUEBLO NUEVO SITALA	RURAL	03014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,970,878	98.5%	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,024.00	2,024.00	100.0%	PENDIENTES DE PAGO RETENCIONES DE OBRA PUBLICA							
97525	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO YUQUIN	90-SIMOJOVEL	YUQUIN	RURAL	03015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,476,088	1,476,088	1,476,088	1,451,889	98.4%	M2. CONCRETO HIDRAULICO	905.00	905.00	100.0%	PENDIENTE DE PAGO RETENCIONES DE OBRA PUBLICA							
97389	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA ESPERANZA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	03002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		600,022	600,022	600,022	600,022	100.0%	M2. CONCRETO HIDRAULICO	440.00	440.00	100.0%								
96599	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS PARA EL HOSPITAL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	03010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,243,222	1,243,222	1,243,222	1,222,423	98.3%	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,050.00	100.0%	ESTAN PENDIENTES DE PAGO RETENCIONES DE OBRA PUBLICA							
96804	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL AMATE	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	03-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS		700,149	700,149	700,149	700,149	100.0%	M2. CONCRETO HIDRAULICO	802.00	802.00	100.0%	OBRA TERMINADA							
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																											
	OTROS																											
97778	AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	03017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,000,278	2,000,278	2,000,278	1,968,931	98.4%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAN PENDIENTE DE PAGO RETENCIONES DE OBRA PUBLICA							
97908	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO ESTRUCTURAL EN EJIDO MERCEDES LA ESPERANZA	90-SIMOJOVEL	LAS MERCEDES ESPERANZA	RURAL	03043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,212,767	1,212,767	1,212,767	117,195	9.7%	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTAN PENDIENTES DE PAGO LAS RETENCIONES DE OBRA PUBLICA							
127890	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJIDO LA CEIBITA	90-SIMOJOVEL	LA CEIBITA	RURAL	03005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,321,304	1,321,304	1,321,304	1,215,246	92.0%	CANCHA	1.00	1.00	100.0%								

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 17=16/14	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Programado	Ejecutado	Avance % 23=22/21						
												13	14	15						16				
128672	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJIDO EL HORIZONTE	90-SIMOJOVEL	EL HORIZONTE	RURAL	03028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	534,341	534,341	534,341	526,390	98.5%	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTAN PENDIENTE DE PAGO RETENCIONES DE OBRA PUBLICA				
128908	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN RIBERA DOMINGUEZ FRACC II	90-SIMOJOVEL	RIVERA DOMINGUEZ 2DA. FRACCION	RURAL	03031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,379,812	1,379,812	1,379,812	1,357,477	98.4%	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTAN PENDIENTES DE PAGO RETENCIONES DE OBRA PUBLICA				
129099	REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	03044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	269,354	269,354	269,354	134,677	50.0%	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA				
99038	REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	03016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,000,004	2,000,004	2,000,004	1,964,979	98.2%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PENDIENTE DE PAGO DE RETENCIONES DE OBRA PUBLICA				
98195	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES ALUMBRADO PUBLICO AMPLIACION AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL HOSPITAL INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	03033	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	574,308	574,308	574,308	562,158	97.9%	POSTE	6.00	6.00	100.0%	PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES DE OBRA PUBLICA				
96987	REHABILITACION DE ALBERGUE ESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS PREESCOLAR CONSTRUCCION	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	03-007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL CHIAPAS	1,000,009	1,000,009	1,000,009	1,000,009	100.0%	M2, ALBERGUE	138.00	138.00	100.0%	OBRA TERMINADA				
98393	CONTRUCCION DE CANCHA CON TECHADO ESTRUCTURAL EN JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON BARRIO LAS RUINAS PRIMARIA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	03029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	988,432	988,432	988,432	973,416	98.4%	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTAN PENDIENTES DE PAGO LAS RETENCIONES DE OBRA PUBLICA				
98432	TECHADO ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VIVIENDA REHABILITACION	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	03004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	904,082	904,082	904,082	890,555	98.5%	METROS CUADRADOS, CANCHA	749.00	749.00	100.0%	PENDIENTES DE PAGO RETENCIONES DE OBRA PUBLICA				
129144	APORTACION A FONHAPO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COBERTURA MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	003046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	569,913	569,913	569,913	569,913	100.0%	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	APORTACION EN MEZCLA DE RECURSOS CON FONHAPO				
129018	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COBERTURA MUNICIPAL. CAMINOS RURALES CAMINOS RURALES CONSTRUCCION	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	03044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H YUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,330,000	5,330,000	5,330,000	5,330,000	100.0%	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	COBERTURA MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AUTOCONSTRUCCION				
129245	APERTUA DE CAMINO RURAL 1 ETAPA EJIDO LA LIBERTAD MUROS DE CONTENCIÓN	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	03036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	800,152	800,152	800,152	788,256	98.5%	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	PENDIENTE DE PAGO RETENCIONES DE OBRA PUBLICA, LONGITUD 0.207 KM				
99287	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN OTROS ACCIONES DE CAMINOS RURALES OTROS	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	03001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300,000	300,000	300,000	295,356	98.5%	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	PENDIENTE DE PAGO RETENCIONES DE OBRA PUBLICA				
95002	ESTUDIO Y PROYECTO DE APERTURA Y REVESTIMIENTO POBLADO RIO COLORADO	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	03035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	165,145	165,145	165,145	165,145	100.0%	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%					
95698	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DE CAMINO SOMOJOVEL E.C. LA PIMIENTA	90-SIMOJOVEL	LA PIMIENTA	RURAL	03012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	385,374	385,374	385,374	385,374	100.0%	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%					
95459	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.G. PUEBLO NUEVO SITALA - EJIDO EL JARDIN PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OPERATIVA PLANEACION (DESARROLLO ECONOMICO, MUNICIPAL, RURAL)	90-SIMOJOVEL	EL JARDIN	RURAL	03011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMINETO MUNICIPAL	394,385	394,385	394,385	394,385	100.0%	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%					
128001	ASESORIA INTEGRAL PARA PLANEACION PRODIM	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	03096	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	75,000	75,000	75,000	50,000	66.7%	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%					
129382	GASTOS INDIRECTOS ORGANIZACIONAL CAPACITACION Y ACTUALIZACION	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	03038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,929,610	1,929,610	1,929,610	1,854,380	96.1%	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%					
129301	CAPACITACION IAP PRODIM	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	03046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	321,602	321,602	321,602	321,602	100.0%	HORAS CURSO	40.00	40.00	100.0%	CAPACITACION TECNICA PRODIM A TRAVES DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA				
129342	CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA CONTRATACION DE PERSONAL PRODIM OTROS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO OTROS	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	03045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	648,320	648,320	648,320	604,975	93.3%	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%					
129419	AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS 2011	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	03047	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15,758,409	15,758,409	15,758,409	15,758,409	100.0%	ACCION	1.00	1.00	100.0%	AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA, CREDITO OBTENIDO CON BANOBRAS EJERCICIO 2011, INCLUYE CAPITAL E INTERESES				
7-CHIAPAS RECURSO 2010																								
AFORTACIONES FEDERALES											883,443	883,443	883,443	870,468	98.5%		933.00	933.00	100.0%					
FISM																								
URBANIZACION MUNICIPAL CALLES CONSTRUCCION																								
99414	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAHULICO EN BARRIO LA CEIBA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	03018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H YUNTAMIENTO MUNICIPAL	883,443	883,443	883,443	870,468	98.5%	M2, CONCRETO HIDRAULICO	933.00	933.00	100.0%	PENDIENTES DE PAGO RETENCIONES DE OBRA PUBLICA				