

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 17=16/14	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 23=22/21			
												13	14	15							16		
												13	14	15	16	20	21	22	23=22/21	24			
CHIAPAS RECURSO 2011																							
APORTACIONES FEDERALES																							
FAIS																							
FROM																							
	AGUA POTABLE																						
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
	AMPLIACION																						
136254	AMPLIACION DE AGUA POTABLE BARRIO CALIFORNIA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	18,811	18,811	18,811	0	0.0%	METRO LINEAL	103.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBR AUN NO SE HAN REPORTADO AVANCES FINANCIEROS. LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE			
136179	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL CERRITO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	54,686	54,686	54,686	0	0.0%	METRO LINEAL	85.00	85.00	100.0%	DE ESTA OBR AUN NO SE HAN REPORTADO AVANCES FINANCIEROS. LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE			
	REHABILITACION																						
136239	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE D E310 METROS LINEALES EN EL EJIDO MONTERREY	115-VILLA CORZO	MONTERREY	RURAL	107-03-0128	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	795,179	795,179	795,179	0	0.0%	METRO LINEAL	310.00	310.00	100.0%	DE ESTA OBR AUN NO SE HAN REPORTADO AVANCES FINANCIEROS. LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE			
136196	REHABILITACION DE 30 METROS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO	115-VILLA CORZO	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	107-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	260,700	260,700	260,700	0	0.0%	METRO LINEAL	30.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBR AUN NO SE HAN REPORTADO AVANCES FINANCIEROS. LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE			
76252	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO VALLE MORELOS	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	METRO LINEAL	173.00	173.00	100.0%				
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																						
	CONSTRUCCION																						
135577	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN EJIDO PATRIA CHICA	115-VILLA CORZO	PATRIA CHICA	RURAL	107-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	164,556	164,556	164,556	0	0.0%	ALCANTARILLA	1.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBR A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS. LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE			
135552	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL 6 METROS LINEALES EN EJIDO NUEVO TENEJAPA	115-VILLA CORZO	NUEVO TENEJAPA	RURAL	107-03-0175	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	70,000	70,000	70,000	0	0.0%	ALCANTARILLA	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA OBR A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS. LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE			
135950	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN BARRIO CALIFORNIA EN VILLACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0106	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	85,000	85,000	85,000	0	0.0%	CANAL	1.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBR A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS. LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE			
135982	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN REV. MEXICANA	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	107-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	108,947	108,947	108,947	0	0.0%	ALCANTARILLA	1.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBR A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS. LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE			
	REHABILITACION																						
135627	REHABILITACION E ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SAN PEDRO BUENAVISTA	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	107-03-0104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	485,000	485,000	485,000	0	0.0%	RED	16.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBR A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS. LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE			
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																						
	AMPLIACION																						
135920	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO 1RO DE MAYO 75 METROS LINEALES	115-VILLA CORZO	1O. DE MAYO	RURAL	107-03-0195	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	28,464	28,464	28,464	0	0.0%	METRO LINEAL	75.00	75.00	100.0%	DE ESTA OBR A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS. LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE			
135871	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE 250 METROS EN EL BARRIO CONSUNO DE VILLACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0143	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	104,771	104,771	104,771	0	0.0%	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	DE ESTA OBR A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS. LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE			
	REHABILITACION																						
135601	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ETA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	144,236	144,236	144,236	0	0.0%	METRO LINEAL	94.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBR A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS. LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE			
135637	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO VALLE MORELOS	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	33,900	33,900	33,900	0	0.0%	METRO LINEAL	61.60	0.00	0.0%	DE ESTA OBR A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS. LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE			
135594	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE BARRIO GANADERA EN VILLACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0225	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	111,932	111,932	111,932	0	0.0%	METRO LINEAL	126.00	126.00	100.0%	DE ESTA OBR A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS. LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE			
76291	REHABILITACION DE 1051 METROS LINEALES DRENAJE EN EJIDO NUEVO VICENTE QUERRRO	115-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	URBANO	107-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	550,347	550,347	550,347	550,347	100.0%	METRO LINEAL	1,051.00	1,051.00	100.0%	ESTA OBR TIENE UN COSTO TOTAL DE \$1,100,695 DE LOS CUALES \$550,347 SON POR PARTE DE INVERSION 2011 Y EL RESTO \$550,347 ES POR PARTE DE OTROS (BANORAS) LA OBR HA SIDO CONCLUIDA Y PAGADA AL 100% LA PARTE CORRESPONDIENTE A INVERSION 2011 ESTA PAGADA			
135660	REHABILITACION E ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO CALIFORNIA DE VILLACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0157	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	166,430	166,430	166,430	0	0.0%	METRO LINEAL	123.00	123.00	100.0%	DE ESTA OBR A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS. LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE			
	LETRINAS																						
	CONSTRUCCION																						
78885	CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS EN LA LOCALIDAD EJIDO LIBERTAD CAMPESINA	115-VILLA CORZO	LIBERTAD CAMPESINA	RURAL	107-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	130,000	130,000	130,000	130,000	100.0%	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	PARA ESTA OBR SE DESTINARON \$130,000 POR PARTE DE INVERSION 2011 LOS CUALES YA FUERON CUBIERTOS. LA OBR TENIA UN COSTO TOTAL DE \$230,000. LA DIFERENCIA \$100,000 FUE CUBIERTA POR PARTE DE BANORAS OBR CONCLUIDA			
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	OTROS																						
86741	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN EL TRAMO DE EMBARCADERO JERICO	115-VILLA CORZO	JERICO (PORVENIR JERICO)	RURAL	107-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	97,000	97,000	97,000	97,000	100.0%	METRO LINEAL	5.40	5.40	100.0%				
	URBANIZACION MUNICIPAL																						
	CALLES																						
	CONSTRUCCION																						
142007	PAVICIMENTACION DE 768.15 METROS CUADRADOS DE CALLES EN EL EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO	115-VILLA CORZO	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	107-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	318,750	318,750	318,750	0	0.0%	M2, CONCRETO HIDRAULICO	768.00	768.00	100.0%	ESTA OBR AUN NO TIENE REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS. LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE			
141923	PAVICIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EJIDO EMILIANO ZAPATA	115-VILLA CORZO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	107-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	339,076	339,076	339,076	0	0.0%	M2, CONCRETO HIDRAULICO	85.00	85.00	100.0%	ESTA OBR AUN NO TIENE REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS. LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE			
142313	PAVICIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 1020 MT2 EN EL EJIDO UNION DEL CARMEN	115-VILLA CORZO	UNION DEL CARMEN	RURAL	107-03-0174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	270,455	270,455	270,455	0	0.0%	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,020.00	1,020.00	100.0%	ESTA OBR AUN NO TIENE REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS. LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE			

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre					Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
190000	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 1020 M2 EN LA LOCALIDAD DE UNION DEL CARMEN	115-VILLA CORZO	UNION DEL GARMEN	RURAL	107-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	300.000	300.000	300.000	157.500	52.5%	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1.020.00	535.00	52.5%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE
188120	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO TAPACHULTA)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	232.855	232.855	232.855	0	0.0%	M2, CONCRETO HIDRAULICO	528.80	528.80	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE
185969	PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO TAPACHULTA 2DA ETAPA, 719.70 MR CON CONCRETO HIDRAULICO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	350.000	350.000	350.000	0	0.0%	M2, CONCRETO HIDRAULICO	719.00	719.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE
208580	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS	115-VILLA CORZO	SAN FRANCISCO DE ASIS	RURAL	107-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLACORZO	150.000	150.000	150.000	65.773	43.8%	M2, CONCRETO HIDRAULICO	510.00	234.00	45.9%	
210227	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS	115-VILLA CORZO	SAN FRANCISCO DE ASIS	RURAL	107-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLACORZO	219.245	219.245	219.245	219.245	100.0%	M2, CONCRETO HIDRAULICO	510.00	510.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
141604	PAVIMENTACION DE CALLES EN BARRIO COLOSIO EN VILLACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	213.855	213.855	213.855	0	0.0%	M2, CONCRETO HIDRAULICO	417.00	417.00	100.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
76696	PAVIMENTACION DE CALLES EN EJIDO JERICO 1933.10 METROS CUADRADOS	115-VILLA CORZO	JERICO (PORVENIR JERICO)	RURAL	107-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	888.000	888.000	888.000	888.000	100.0%	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1.933.00	1.933.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
141339	PAVIMENTACION DE CALLES EN EJIDO RIO GRANDE	115-VILLA CORZO	RIO GRANDE	RURAL	107-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	200.000	200.000	200.000	0	0.0%	M2, CONCRETO ASFALTICO	784.00	784.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$350,000 DE LOS CUALES \$200,000 SON DE INVERSION 2011 Y EL RESTO \$150,000 ES DE OTROS (BANOBRAS) ESTA OBRA AUN NO TIENE REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
188558	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO TAPACHULTA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	415.000	415.000	415.000	0	0.0%	M2, CONCRETO HIDRAULICO	966.00	966.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE
76523	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL EJIDO NUEVO SAN JUAN CHAMULA	115-VILLA CORZO	NUEVO SAN JUAN	RURAL	107-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	330.000	330.000	330.000	330.000	100.0%	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1.187.00	1.187.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$530,000 DE LOS CUALES \$330,000 SON DE INVERSION 2011 Y EL RESTO \$200,000 ES DE BANOBRAS
141578	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO	115-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	URBANO	107-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	261.264	261.264	261.264	0	0.0%	M2, CONCRETO ASFALTICO	510.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
190196	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL EJIDO TIERRA SANTA 979 M2	115-VILLA CORZO	TIERRA SANTA	RURAL	107-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	25.000	25.000	25.000	25.000	100.0%	M2, CONCRETO HIDRAULICO	979.00	979.00	100.0%	
142135	PAVIMENTACION DE CALLES EN RANCHERIA SANTIAGO	115-VILLA CORZO	SANTIAGO	RURAL	107-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	8.793	8.793	8.793	0	0.0%	M2, CONCRETO ASFALTICO	986.70	986.70	100.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$408,793 DE LOS CUALES \$8,793 ES POR PARTE DE INVERSION 2011 Y EL RESTO \$400,000 ES POR PARTE DE OTROS (BANOBRAS) ESTA OBRA AUN NO TIENE REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
141197	PAVIMENTACION DE CALLES 1740 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CONASUPO DE 1RO DE MAYO	115-VILLA CORZO	1O. DE MAYO	RURAL	107-03-0135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	754.053	754.053	754.053	0	0.0%	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1.740.00	1.740.00	100.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
141151	PAVIMENTACION DE CALLES 1740 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO 1RO DE MAYO	115-VILLA CORZO	1O. DE MAYO	RURAL	107-03-0194	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	207.335	207.335	207.335	0	0.0%	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1.740.00	1.740.00	100.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
186178	PAVIMENTACION DE CALLES 2DA ETAPA EN EL EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO, 891 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO	115-VILLA CORZO	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	107-03-150	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	370.548	370.548	370.548	0	0.0%	M2, CONCRETO HIDRAULICO	891.00	891.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE
186392	PAVIMENTACION DE CALLES 3RA ETAPA BARRIO TAPACHULTA, 70.80 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0223	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	36.655	36.655	36.655	0	0.0%	M2, CONCRETO HIDRAULICO	70.00	70.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE
141261	PAVIMENTACION DE CALLES 833 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO AL PANTEON DE VILLACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0153	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	370.500	370.500	370.500	0	0.0%	M2, CONCRETO HIDRAULICO	833.00	833.00	100.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
142359	PAVIMENTACION DE 111 MTS 2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO MONTERREY	115-VILLA CORZO	MONTERREY	RURAL	107-03-0129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	310.099	310.099	310.099	0	0.0%	M2, CONCRETO HIDRAULICO	111.00	111.00	100.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
76556	PAVIMENTACION DE 2975 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN VALLE MORELOS	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	1.266.100	1.266.100	1.266.100	1.266.100	100.0%	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2.975.00	2.975.00	100.0%	
141985	PAVIMENTACION DE 696 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO IGNACIO ZARAGOZA	115-VILLA CORZO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	107-03-0228	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	350.000	350.000	350.000	0	0.0%	M2, CONCRETO HIDRAULICO	696.00	696.00	100.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
76812	PAVIMENTACION DE 711 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO SIERRA MORENA	115-VILLA CORZO	SIERRA MORENA	RURAL	107-03-0127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	200.000	200.000	200.000	200.000	100.0%	M2, CONCRETO HIDRAULICO	711.00	711.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$350,000 D ELOS CUALES \$200,000 SON DE INVERSION 2011 Y EL RESTO \$150,000 ES DE BANOBRAS
76711	PAVIMENTACION DE 955.22 METROS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LOS AMATES	115-VILLA CORZO	LOS AMATES	RURAL	107-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	320.000	320.000	320.000	320.000	100.0%	M2, CONCRETO HIDRAULICO	955.22	955.22	100.0%	OBRA CONCLUIDA REPORTARE EL NO. DE OFICIO EN EL SIG TRIMESTRE NO DE OFICIO SH/SSPPYE/DGP/CDR/PFISM-00112/2011 LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$440,000 DE LOS CUALES \$320,000 SON DE INVERSION 2011 Y EL RESTO CORRESPONDE A BANOBRAS
76494	PAVIMENTACION D E 661 METROS CUADRADOS EN LA COMUNIDAD DE EJIDO BONANZA	115-VILLA CORZO	BONANZA	RURAL	107-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	200.000	200.000	200.000	200.000	100.0%	M2, CONCRETO HIDRAULICO	661.00	661.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$350,000 DE LOS CUALES \$200,000 SON DE INVERSION 2011 Y EL RESTO \$150,000 SE REFIERE A BANOBRAS . LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA Y PAGADA TOTALMENTE
137434	REHABILITACION DE CAMINO EN LA RANCHERIA ATLANTIDA	115-VILLA CORZO	ATLANTIDA	RURAL	107-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	1.200.000	1.200.000	1.200.000	994.984	82.9%	METROS	2.386.00	1.978.00	82.9%	DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN AVANCES FINANCIEROS REPORTADOS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE. ESTA OBRA PODRIA SER CAMBIADA A TIPO DE GASTO CAMINOS RURALES Y PUENTES.
85845	REHABILITACION DE UN PUENTE PEATONAL EN EL BARRIO CALIFORNIA 29 METROS LINEALES	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0162	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	90.000	90.000	90.000	89.500	99.4%	METROS LINEALES	29.00	29.00	100.0%	EL AVANCE FISICO D E LA OBRA ESTA AL 100% AUNQUE AUN SE RESTA DE CUBRIR EN EL AVANCE FINANCIERO LA CANTIDAD DE \$500
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																			
	OTROS																			

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre					17=16/14	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
142218	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS ANGELES	115-VILLA CORZO	SAN JUAN DE LOS ANGELES	RURAL	107-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		152.887	152.887	152.887	0	0.0%	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE		
141119	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA (SEGUNDA ETAPA)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		356.000	356.000	356.000	0	0.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE		
141437	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE 6 X 3 MTS EN EJIDO VALLE MORELOS	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO		55.000	55.000	55.000	0	0.0%	M2 MURO DE CONTENCIÓN	33.00	33.00	100.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE		
185844	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO TAPACHULITA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		93.318	93.318	93.318	0	0.0%	METRO LINEAL	19.00	19.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE		
189801	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EJIDO PATRIA CHICA	115-VILLA CORZO	PATRIA CHICA	RURAL	107-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		235.442	235.442	235.442	0	0.0%	M2 BARDAS, CERCOS	80.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$315.442 DE LOC CUALES \$235.442 SON DE INVERSION 2011 Y EL RESTO \$80.000 ES DE OTROS (BANOBRAS)DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE		
141025	CONSTRUCCION EBARDA PERIMETRAL DE 31 X 1MTS EN EJIDO VALLE MORELOS	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107-03-0220	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		75.000	75.000	75.000	0	0.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE		
76467	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO OCOTAL LINDAVISTA	115-VILLA CORZO	OCOTAL LINDAVISTA	RURAL	107-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS		100.000	100.000	100.000	100.000	100.0%	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SUFRIO UNA MODIFICACION EN SU COSTO TOTAL POR \$5000.00 MAS Y YA HA SIDO PAGADA AL 100%. 2- SUFRIO UNA NUEVA MODIFICACION EN SU COSTO A \$350.000 DE LOS CUALES \$100.000 SON DE INVERSION 2011 Y \$250.000 SON DE BANOBRAS		
137384	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD EJIDO CALZADA EL PROVINCIANO	115-VILLA CORZO	CALZADA EL PROVINCIANO	RURAL	107-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS		300.000	300.000	300.000	0	0.0%	KILOMETRO	0.19	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN AVANCES FINANCIEROS RERPORTADOS, LOS MISMO SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE		
189185	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL DE VILLACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		150.000	150.000	150.000	0	0.0%	SALÓN	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EL AUDITORIO MUNICIPAL . COMO NO HAY ESA OPCION LA CLASIFIQUE COMO SALÓN. TIENE UN COSTO TOTAL DE \$450.000 DE LOS CUALES \$150.000 SON DE INVERSION 2011 Y EL RESTO \$300.000 ES DE OTROS (BANOBRAS)DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE		
141481	REHABILITACION DE BALCON EN CENTRO SOCIAL	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107-03-0106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		27.000	27.000	27.000	0	0.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE		
81263	REHABILITACION DE BASURERO EJIDAL	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	107-03-0099	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		91.693	91.693	91.693	91.693	100.0%	RELLENO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%			
81117	REHABILITACION DE BASURERO EJIDAL DE REV MEXICANA	115-VILLA CORZO	REVOLUCIÓN MEXICANA	URBANO	107-03-0096	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		84.052	84.052	84.052	84.052	100.0%	RELLENO SANITARIO	1.00	0.00	0.0%			
86026	REHABILITACION DE BASURERO EJIDAL EN JERICO	115-VILLA CORZO	JERICÓ (PORVENIR JERICÓ)	RURAL	107-03-0098	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		68.770	68.770	68.770	68.770	100.0%	RELLENO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%			
86383	REHABILITACION DE BASURERO EJIDAL (MANUEL AVILA CAMACHO, VALLE MORELOS, NUEVO VICENTE GUERRERO Y 1RO DE MAYO)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		160.464	160.464	160.464	160.464	100.0%	RELLENO SANITARIO	4.00	4.00	100.0%			
186817	REHABILITACION DE OFICINAS EN LA GANADERA LOCAL	115-VILLA CORZO	1O. DE MAYO	RURAL	107-03-0229	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		150.000	150.000	150.000	0	0.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE		
142046	REHABILITACION DE PINTURA DE ESPACIOS PUBLICOS	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		161.160	161.160	161.160	0	0.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE		
142462	REHABILITACION DE TECHO DE BIBLIOTECA PUBLICA EN EJIDO MONTERREY	115-VILLA CORZO	MONTERREY	RURAL	107-03-0134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		27.000	27.000	27.000	0	0.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE		
81032	REHABILITACION DEL BASURERO EJIDAL EN PARRAL	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107-03-0097	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO		72.590	72.590	72.590	72.590	100.0%	RELLENO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%			
186926	REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0171	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		3.800.000	3.800.000	3.800.000	0	0.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE		
141547	REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DE EJIDO VALLE MORELOS	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107-03-0219	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		100.000	100.000	100.000	0	0.0%	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE		
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						
	ALUMBRADO PUBLICO																						
	OBRA COMPLEMENTARIA																						
137897	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO Y COLOCACION DE 273 LAMPARAS	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0202	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		577.716	577.716	577.716	0	0.0%	ILUMINARIA	273.00	273.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN AVANCES FINANCIEROS RERPORTADOS, LOS MISMO SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE		
	RED DE ELECTRICIDAD																						
	CONSTRUCCION																						
137858	INTRODUCCION D ENERGIA ELECTOTRICA A UNICACH EN VILLACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		200.000	200.000	200.000	0	0.0%	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	430.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN AVANCES FINANCIEROS RERPORTADOS, LOS MISMO SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE		
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																						
	DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES																						
	REHABILITACION																						
135318	REHABILITACION EN TECHO EN CASA DE SALUD EN EJIDO MONTERREY	115-VILLA CORZO	MONTERREY	RURAL	107-03-0136	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		41.174	41.174	41.174	0	0.0%	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	219.00	219.00	100.0%	DE ESTA OBRA A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMO SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE		
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																						
	OTROS																						
135346	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA	115-VILLA CORZO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	107-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		42.616	42.616	42.616	0	0.0%	METROS LINEALES	26.00	26.00	100.0%	DE ESTA OBRA A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMO SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE		

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre					Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %					
												Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
135445	PROYECTO INTEGRAL DE SALUD 1RA ETAPA VILLACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0095	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	5,542,189	5,542,189	5,542,189	0	0.0%	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA OBRA A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE				
135465	PROYECTO INTEGRAL DE SALUD 2DA ETAPA VILLACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0161	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	4,689,593	4,689,593	4,689,593	0	0.0%	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA OBRA A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE				
135301	REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD	115-VILLA CORZO	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	107-03-0140	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA OBRA A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE				
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
	CONSTRUCCION																							
139330	CONSTRUCCION DE AULA AUDIvisual EN EL COBACH 32 DE SAN PEDRO BUENAVISTA	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	107-03-0103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	560,000	560,000	560,000	0	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	96.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE				
139685	CONSTRUCCION DE AULA EN EL CBTA 42 DE VILLACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBR AUN NO TIENE REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE				
87029	CONSTRUCCION DE UNA BANDA PERIMETRAL EN LA PREPARATORIA REVOLUCION MEXICANA	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	107-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	102,480	102,480	102,480	102,480	100.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	102.00	102.00	100.0%					
	REHABILITACION																							
75698	REHABILITACION DE IMPEARMINIZANTE EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 287 DE JERICO	115-VILLA CORZO	JERICO (POR VENIR JERICO)	RURAL	107-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	132,000	132,000	132,000	132,000	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	705.00	705.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA				
	PREESCOLAR																							
	CONSTRUCCION																							
139028	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO DIAZ ORDAZ DE EL PARRAL	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	28.00	28.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE				
139195	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN J.N. JOSE VASCONCELOS	115-VILLA CORZO	SANTIAGO	RURAL	107-03-0079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	28.00	28.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$20,129.99, DE LOS CUALES \$20,000 SON DE INVERSION 2011 Y EL RESTO ES APORTADO POR LOS BENEFICIARIOS LA OBRA SE TRATA DE ENMALLADO DE 20 METROS LINEALES, PERO DESIBDO A QUE NO TENIA LA OPCION DE METROS LINEALES LA PUSE EN METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE				
139708	CONSTRUCCION DE FACHADA EN EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET DE VALLE MORELOS	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107-03-0083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE				
138973	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO EN EJIDO IRO DE MAYO	115-VILLA CORZO	IO. DE MAYO	RURAL	107-03-0081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	METROS CUADRADOS	98.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE				
210228	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO EN EJIDO IRO DE MAYO	115-VILLA CORZO	IO. DE MAYO	RURAL	107-03-0081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	METROS CUADRADOS	98.00	0.00	0.0%					
138602	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JARDIN DE NIÑOS DANIEL ROBLES SASSO DE EL PARRAL	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107-03-0080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	METROS CUADRADOS	109.00	109.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$20,157 DE LOS CUALES \$20,000 ES D E INVERSION 2011 Y EL RESTO \$157 ES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE				
139041	CONSTRUCCION DE UNA BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN VALLE MORELOS	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107-03-0108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	32.50	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE				
76083	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE COCINA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN EL PARRAL	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	1.00	100.0%					
	REHABILITACION																							
138653	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR DE SAN PEDRO BUENAVISTA	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	107-03-0156	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE				
138955	SUMINISTRO PARA REHABILITACION DE TECHO DE AULA Y SUMINISTRO DE AGUA	115-VILLA CORZO	EL RETIRO	RURAL	107-03-0088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE				
	PRIMARIA																							
	CONSTRUCCION																							
87095	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIMARIA AGUILAS SERDAN DE REV. MEXICANA	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	107-03-0102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%					
139064	CONSTRUCCION DE COMEDOR PAAR DESAYUNOS ESCOLARES EN LA ESC. PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA DEL EJIDO VALLE MORELOS	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107-03-0101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$50,522 DE LOS CUALES \$50,000 ES D E INVERSION 2011 Y EL RESTO \$522 ES APORTADO POR LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE				
75829	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ EN NUEVO VICENTE GUERRERO	115-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	URBANO	107-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%					
138568	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE EJIDO LA LIBERTAD	115-VILLA CORZO	LA LIBERTAD	RURAL	107-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE				
138735	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO JOSE ALLENDE DE N.C.P. CANDELARIA	115-VILLA CORZO	CANDELARIA	RURAL	107-03-0077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	26.00	26.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE				
138715	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN LA COCINA DE LA ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN EJIDO SAN LULIAN	115-VILLA CORZO	SAN JULIAN	RURAL	107-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	2,147	2,147	2,147	0	0.0%	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE				
139014	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TEJUMBRE EN ESC PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO DE EL EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO	115-VILLA CORZO	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	107-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE				
139705	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ DE NUEVO SAN JUAN	115-VILLA CORZO	NUEVO SAN JUAN	RURAL	107-03-0087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE				

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre					Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido						
13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24											
76021	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL TECHADO DE UN ESPACIO DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA BENIGNO GOMEZ DE EL PARRAL	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA SE REFIERE AL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE TECHO EN UN ESPACIO DE USOS MÚLTIPLES POR NO TENER OPCION PARA ELLO, LA CLASIFIQUE EN AVANCE FISICO DE ESTA MANERA
138624	SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA ESC. PRIMARIA 24 DE FEBRERO EN EJIDO LOMA BONITA	115-VILLA CORZO	LOMA BONITA	RURAL	107-03-0085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMO SE REPORTARAN EN EL SIG TRIMESTRE
	REHABILITACION																			
138748	REHABILITACION DE PORTON EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE VILLACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	8,700	8,700	8,700	0	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCO	16.00	16.00	100.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE UN PORTON, POR NO EXISTIR ESA OPCION LA CLASIFIQUE DE ESTA MANERA DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMO SE REPORTARAN EN EL SIG TRIMESTRE
139687	REHABILITACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN NVO VICENTE GUERRERO	115-VILLA CORZO	NUUEVO VICENTE GUERRERO	URBANO	107-03-0089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	634,311	634,311	634,311	0	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	7.00	7.00	100.0%	ESTA OBR AUN NO TIENE REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMO SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
76050	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE ESC. PRIMARIA JOSE FELIX FLORES DE EL PARRAL	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	11,180	11,180	11,180	11,180	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																			
138727	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ	115-VILLA CORZO	VEINTICUATRO DE DICIEMBRE	RURAL	107-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	15,400	15,400	15,400	0	0.0%	MOBILIARIO	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ENMALLADO, PERO ESA OPCION NO LA TENGO EN UNIDADES DE MEDIDA DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMO SE REPORTARAN EN EL SIG TRIMESTRE
	SECUNDARIA CONSTRUCCION																			
139682	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA NO. 111 EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA	115-VILLA CORZO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	107-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCO	58.00	58.00	100.0%	ESTA OBR AUN NO TIENE REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMO SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
139684	CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL 1RA ETAPA EN ESC. SEC. TECNICA NOT DE VILLACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0176	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	93,816	93,816	93,816	0	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBR AUN NO TIENE REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMO SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
139159	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO DE USOS MÚLTIPLES EN LA TELESECUNDARIA DE LOMA BONITA	115-VILLA CORZO	LOMA BONITA	RURAL	107-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA NO TIENE UNA CLASIFICACION DEFINIDA EN UNIDADES DE MEDIDA POR ESO LA CLASIFIQUE COMO METROS CUADRADOS, AULAS Y SELECCIONE UNA AULA DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMO SE REPORTARAN EN EL SIG TRIMESTRE
	MANTENIMIENTO																			
86831	IMPEARIBILIZACION DE AULAS EN LA ESC SEC IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE REVOLUCION MEXICANA	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	107-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	79,541	79,541	79,541	78,220	98.3%	METROS CUADRADOS, AULAS	416.00	416.00	100.0%	ESTA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN SU ESTADO FISICO PERO EN EL ESTADO FINANCIERO AUN DEBEN DE PAGARSE \$1,320.11
	REHABILITACION																			
87330	REHABILITACION DE AULA EN ESC. SEC. MANUEL ALTAMIRANO	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	107-03-0069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	51,418	51,418	51,418	50,564	98.3%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	EL ESTADO FISICO DE ESTA OBRA HA SIDO TERMINADO EN EL ESTADO FINANCIERO AUN SE DEBEN \$853.36
131871	REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN REVOLUCION MEXICANA	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	107-03-0109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	236,640	236,640	236,640	0	0.0%	M2, SANITARIOS	1.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE HAN REPORTADO DATOS DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SE REPOTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
	EQUIPAMIENTO																			
76106	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO EN TELESECUNDARIA EN IGNACIO ZARAGOZA	115-VILLA CORZO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	107-03-0084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO, POR NO TENER ESA OPCION LA CLASIFIQUE DE ESTE MODO
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																			
	OTROS																			
140179	COLOCACION DE TECHUMBRE EN J DE NIÑOS ROSENDO RAMIREZ RODRIGUEZ DE REV MEXICANA	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	107-03-0113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	97,520	97,520	97,520	0	0.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
140294	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE REV. MEXICANA	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	107-03-0137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	632,402	632,402	632,402	0	0.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
139355	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO Y PINTURA EN ES PRIM LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS DE VILLACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0222	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	117,330	117,330	117,330	0	0.0%	OBRA	0.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMO SE REPORTARAN EN EL SIG TRIMESTRE
139255	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE VALLE MORELOS	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107-03-0118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMO SE REPORTARAN EN EL SIG TRIMESTRE
138518	PISO FIRME EN COMEDOR Y MALLA DE CONTENCIÓN EN CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO DE EJIDO MONTERREY	115-VILLA CORZO	MONTERREY	RURAL	107-03-0139	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	26,548	26,548	26,548	0	0.0%	OBRA	2.00	2.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMO SE REPORTARAN EN EL SIG TRIMESTRE
208581	REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA CIPRIANO ESPINOZA	115-VILLA CORZO	JERICÓ (POR VENIR JERICÓ)	RURAL	107-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	183,563	183,563	183,563	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA NO TENGO RELACION DE ALGUN PAGO EMITIDO POR LO TANTO LA CONSIDERO SIN TETER AVANCES, Y SUS PAGOS SE REFLEJARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE ASI COMO LOS AVANCES
139698	REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA EN TELESECUNDARIA NO. 282 EN VALLE MORELOS	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107-03-0133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
138695	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE EJIDO JERICÓ	115-VILLA CORZO	JERICÓ (POR VENIR JERICÓ)	RURAL	107-03-0145	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMO SE REPORTARAN EN EL SIG TRIMESTRE
139285	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE COMEDORES Y POZO PROFUNDO EN EL J DE NIÑOS MANUEL AVILA CAMACHO DEL EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO	115-VILLA CORZO	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	107-03-0114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMO SE REPORTARAN EN EL SIG TRIMESTRE
139140	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM EMILIANO ZAPATA DE EMILIANO ZAPATA	115-VILLA CORZO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	107-03-0100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	0	0.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMO SE REPORTARAN EN EL SIG TRIMESTRE
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																			
	VIVIENDA																			
	REHABILITACION																			
79627	REHABILITACION DE TECHO DE 15 VIVIENDAS EN RANCHERIA ATLANTIDA	115-VILLA CORZO	ATLANTIDA	RURAL	107-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	METROS CUADRADOS	15.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A LA REHABILITACION DEL TECHO DE 15 VIVIENDAS, NO SE ME INDICA CUANTOS METROS CUADRADOS Y NO ME APARECE LA OPCION D EVIDIENDA ES POR ESO QUE LE ASIGNE 15 (QUE SON LAS VIVIENDAS)
131440	REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA EN NUEVO REFUGIO	115-VILLA CORZO	EL NUEVO REFUGIO	RURAL	107-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	326,158	326,158	326,158	275,087	84.3%	METROS CUADRADOS	32.00	32.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%, PERO DE ESTA OBRA AUN NO SE HAN REPORTADO DATOS DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SE REPOTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																			
	OTROS																			
79108	CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS EN N.C.P. CANDELARIA	115-VILLA CORZO	CANDELARIA	RURAL	107-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	LÉTRINA, METROS CUADRADOS	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$412,031 DE LOS CUALES \$200,000 SON DE INVERSION 2011, \$82,031 ES POR PARTE DE BENEFICIARIOS Y EL RESTO \$150,000 ES POR PARTE DE OTROS (BANORAS)

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre					17=16/14	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
78754	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO 24 DE FEBRERO	115-VILLA CORZO	VEINTICUATRO DE FEBRERO	RURAL	107-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	350.000	350.000	350.000	350.000	100.0%	VIVIENDA	13.00	13.00		100.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 793.835.96. DE LOS CUALES \$350.000 SON DE INVERSION 2011, \$143.835.96 DE BENEFICIARIOS Y \$ 300,000 DE OTROS (BANOBRAS) OBRA CONCLUIDA		
131466	CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA NUEVA ESPAÑA	115-VILLA CORZO	NUEVA ESPAÑA	RURAL	107-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	183.146	100.000	100.000	0	0.0%	VIVIENDA	0.00	0.00		0.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE HAN REPOTADO DATOS DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SE REPOTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE		
79270	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS EN EL EJIDO 24 DE FEBRERO	115-VILLA CORZO	VEINTICUATRO DE FEBRERO	RURAL	107-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.0%	VIVIENDA	4.00	4.00		100.0%	ESTA OBRA SUFRIO MODIFICACIONES EN SU COSTO TOTAL EL COSTO TOTAL ES DE \$244.195.68 DE LOS CUALES \$100.000 SON DE INVERSION 2011, \$100,000 ES POR PARTE DE BANOBRAS Y EL RESTO \$44.195.68 ES POR PARTE DE BENEFICIARIOS OBRA CONCLUIDA		
78565	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	115-VILLA CORZO	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	107-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	150.000	150.000	150.000	150.000	100.0%	VIVIENDA	5.00	5.00		100.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$261.048 DE LOS CUALES \$150,000 SON DE INVERSION 2011, \$11,048 SON POR PARTE DE BENEFICIARIOS Y EL RESTO \$100,000 ES POR PARTE DE OTROS (BANOBRAS) OBRA CONCLUIDA		
206582	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD EJILO LA SIERRITA	115-VILLA CORZO	LA SIERRITA	RURAL	107-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	150.000	150.000	150.000	0	0.0%	VIVIENDA	5.00	0.00		0.0%	DE ESTA OBRA NO SE TIENEN REPORTADOS PAGOS, POR LO TANTO LOS PAGOS Y AVANCES SE REPORTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE		
131723	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS EN EJIDO LINDAVISTA	115-VILLA CORZO	LINDAVISTA	RURAL	107-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	150.000	150.000	150.000	0	0.0%	VIVIENDA	7.00	0.00		0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$437.342 DE LOS CUALES \$150,000 SON DE INVERSION 2011, \$77.342 SON POR PARTE DE BENEFICIARIOS Y EL RESTO \$200,000 ES POR PARTE DE OTROS (BANOBRAS)DE ESTA OBRA AUN NO SE HAN REPORTADO DATOS DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SE REPOTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE		
79539	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO FRANCISCO MURGUÍA	115-VILLA CORZO	FRANCISCO MURGUÍA	RURAL	107-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	300.000	300.000	300.000	300.000	100.0%	VIVIENDA	7.00	7.00		100.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$427.342.44 DE LOS CUALES \$300,000 SON POR PARTE DE INVERSION 2011, \$50,000 ES PR PARTE DE BANOBRAS Y EL RESTO \$77.342.44 ES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS OBRA CONCLUIDA		
79066	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TENEJAPA	115-VILLA CORZO	NUEVO TENEJAPA	RURAL	107-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	200.000	200.000	200.000	200.000	100.0%	VIVIENDA	7.00	7.00		100.0%	EL TOTAL DE COSTO DE ESTA OBRA ES DE \$427.342.44 DE LOS CUALES \$200,000 SON DE INVERSION 2011, \$150,000 PERTENECE A BANOBRAS Y EL RESTO \$77.342.44 ES POR PARTE DE BENEFICIARIOS LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA		
131598	CONTRUCCION DE 2 LETRINAS EN VIVIENDAS DE EJIDO PIEDRAS NEGRAS	115-VILLA CORZO	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	107-03-0224	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO	52.000	52.000	52.000	0	0.0%	LETRINA, METROS CUBICOS	2.00	0.00		0.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE HAN REPOTADO DATOS DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SE REPOTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE		
134898	MEJORAMIENTO DE TECHO DE 14 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE 24 DE DICIEMBRE	115-VILLA CORZO	VEINTICUATRO DE DICIEMBRE	RURAL	107-03-0232	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	150.000	150.000	150.000	0	0.0%	VIVIENDA	14.00	14.00		100.0%	DE ESTA OBRA A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMO SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE		
131560	MEJORAMIENTO DE 1107 METROS CUADRADOS DE MEJORAMIENTO DE TECHOS DE 30 VIVIENDAS CON LAMINA ZINTRO	115-VILLA CORZO	HOJAMAN	RURAL	107-03-0120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO	100.000	100.000	100.000	0	0.0%	VIVIENDA	30.00	0.00		0.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE HAN REPOTADO DATOS DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SE REPOTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE		
210229	MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL EJIDO 24 DE FEBRERO	115-VILLA CORZO	VEINTICUATRO DE FEBRERO	RURAL	SN003/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	200.000	200.000	200.000	200.000	100.0%	VIVIENDA	4.00	4.00		100.0%	OBRA CONCLUIDA, INFORMARE EL NO. DE OFICIO EN EL SIG TRIMESTRE		
131495	REHABILITACION DE TECHO DE VIVIENDA (20) EN EL EJIDO LAS TORONJAS	115-VILLA CORZO	LASTORONJAS	RURAL	107-03-0177	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	100.000	100.000	100.000	0	0.0%	VIVIENDA	20.00	20.00		100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE HAN REPOTADO DATOS DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SE REPOTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE		
79709	REHABILITACION DE TECHO DE 14 VIVIENDAS EN EL EJIDO JUAN SABINES GUTIERREZ	115-VILLA CORZO	JUAN SABINES GUTIERREZ	RURAL	107-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	86.226	86.226	86.226	86.226	100.0%	VIVIENDA	14.00	14.00		100.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$96.653 DE LOS CUALES \$86226 SON DE INVERSION 2011 Y EL RESTO \$10,427 ES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS		
79163	REHABILITACION DE TECHOS DE 18 VIVIENDAS EN EJIDO PIEDRAS NEGRAS	115-VILLA CORZO	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	107-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	100.000	100.000	100.000	100.000	100.0%	VIVIENDA	18.00	18.00		100.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$198,000 D ELOS CUALES \$100,000 ES POR PARTE DE INVERSION 2011 Y EL RESTO \$98,000 ES POR PARTE DE OTROS (BANOBRAS) OBRA CONCLUIDA		
131528	REHABILITACION D E 25 VIVIENDAS CON LAMINAS ZINTRO	115-VILLA CORZO	GUADALUPE	RURAL	107-03-0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	200.000	200.000	200.000	0	0.0%	VIVIENDA	25.00	0.00		0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$297,499.91 DE LOS CUALES \$200,000 SON DE INVERSION 2011, \$67,499.91 SON APORTADOS POR LOS BENEFICIARIOS Y EL RESTO \$30,000 ES POR PARTE DE OTROS (BANOBRAS) DE ESTA OBRA AUN NO SE HAN REPOTADO DATOS DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SE REPOTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE		
131380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.66MTS	115-VILLA CORZO	SAN JULIAN	RURAL	107-04-0173	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMINETO MUNICIPAL DE VILLACORZO	300.000	300.000	300.000	0	0.0%	VIVIENDA	80.00	0.00		0.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE HAN REPOTADO DATOS DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SE REPOTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE		
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS RURALES																						
	RECONSTRUCCION																						
76418	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RETIRO	115-VILLA CORZO	EL RETIRO	RURAL	107-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.0%	KILOMETROS	5.45	5.45		100.0%	ESTA OBRA TIENE \$350,000 DE COSTO TOTAL, DE LOS CUALES \$100,000 SON DE INVERSION FISM Y \$250,000 SON DE OTROS (BANOBRAS)		
	MANTENIMIENTO																						
137159	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EJIDO JERICO	115-VILLA CORZO	JERICO (PORVENIR JERICO)	RURAL	107-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	482.500	482.500	482.500	0	0.0%	KILOMETROS	6.80	0.00		0.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN AVANCES FINANCIEROS REPOTADOS, LOS MISMO SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE		
	REHABILITACION																						
137199	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO LECHERIA - NUEVO EDEN EN EL EJIDO NUEVO EDEN	115-VILLA CORZO	NUEVO EDEN	RURAL	107-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	200.000	200.000	200.000	0	0.0%	KILOMETROS	5.00	0.00		0.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$230,000 DE LOS CUALES \$200,000 SON DE INVERSION 2011 Y EL RESTO \$30,000 ES DE OTROS (BANOBRAS) DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN AVANCES FINANCIEROS REPOTADOS, LOS MISMO SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE		
137222	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (TRAMO SAN JUAN-PIEDRAS NEGRAS-LINDAVISTA) 1 KM	115-VILLA CORZO	LINDA VISTA	RURAL	107-03-0201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0.0%	KILOMETROS	1.00	1.00		100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN AVANCES FINANCIEROS REPOTADOS, LOS MISMO SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE		
	MUROS DE CONTENCIÓN																						
	CONSTRUCCION																						
137374	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE 18 METROS LINEALES EN EL EJIDO CALZADA EL PROVINCIANO	115-VILLA CORZO	CALZADA EL PROVINCIANO	RURAL	107-03-0227	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	75.000	75.000	75.000	0	0.0%	METROS CUADRADOS	18.00	0.00		0.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN AVANCES FINANCIEROS REPOTADOS, LOS MISMO SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE		
76328	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EJIDO NUEVA REFORMA AGRARIA	115-VILLA CORZO	REFORMA	RURAL	107-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	250.000	250.000	250.000	250.000	100.0%	METROS CUADRADOS	40.00	40.00		100.0%			
186951	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO TAPACHULITA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	207.000	207.000	207.000	0	0.0%	METROS CUADRADOS	85.00	85.00		100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE		
	VADO																						

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre					Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido						
13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24											
137148	CONSTRUCCION DE VADO DE 20 METROS LINEALES EN EL EJIDO GUADALUPE	115-VILLA CORZO	GUADALUPE	RURAL	107-03-0141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	120.000	120.000	120.000	0	0.0%	METROS CUADRADOS	20.00	20.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE
	PUNTES VEHICULARES																			
137250	CONSTRUCCION DE PUENTE CAJON EN RANCHERIA SANTIAGO	115-VILLA CORZO	SANTIAGO	RURAL	107-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	491.207	491.207	491.207	0	0.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13.50	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN AVANCES FINANCIEROS RERPORTADOS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE
137186	CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA LOCALIDAD EJIDO LA CEIBA	115-VILLA CORZO	LA CEIBA	RURAL	107-03-0117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	220.000	220.000	220.000	0	0.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	3.00	3.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN AVANCES FINANCIEROS RERPORTADOS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE
137407	CONSTRUCCION E UN PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN RAMON	115-VILLA CORZO	SAN RAMÓN	RURAL	107-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	200.000	200.000	200.000	0	0.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	45.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN AVANCES FINANCIEROS RERPORTADOS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																			
	OTROS																			
137289	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ELABORACION DE CAMINO Y PUENTE EN EL EMBARCADERO JERICÓ EN EL EJIDO JERICÓ	115-VILLA CORZO	EMBARCADERO DE JERICÓ (EL SIGLO)	RURAL	107-03-0151	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	300.000	300.000	300.000	0	0.0%	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN AVANCES FINANCIEROS RERPORTADOS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG TRIMESTRE
76344	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONSTRUCCION DE 3 ALCANTARILLAS Y 2 VADOS EN EJIDO LAS FLORES	115-VILLA CORZO	LAS FLORES	RURAL	107-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	200.000	200.000	200.000	200.000	100.0%	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$350,000 DE LOS CUALES \$200,000 SON DE INVERSION 2011 Y EL RESTO \$150,000 SON DE OTROS (BANOBRAS)
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																			
	REHABILITACION																			
177663	REHABILITACION DE LAS UNIDADES GANADERAS PARA EL FORTALECER LA CADENA DE PRODUCCION PECUARIA	115-VILLA CORZO	LA NUEVA UNION	RURAL	107-03-0221	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	339.900	339.900	339.900	0	0.0%	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SE REPORTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
177672	REHABILITACION DE LAS UNIDADES GANADERAS PARA FORTALECER LA CADENA DE PRODUCCION PECUARIA	115-VILLA CORZO	OCCITAL MARAVILLAS	RURAL	107-03-0163	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	339.000	339.000	339.000	0	0.0%	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SE REPORTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
177682	REHABILITACION DE LAS UNIDADES GANADERAS PARA FORTALECER LA CADENA DE PRODUCCION PECUARIA	115-VILLA CORZO	SAN MARCOS	RURAL	107-03-0160	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	350.200	350.200	350.200	0	0.0%	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SE REPORTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
177491	REHABILITACION DE LAS UNIDADES GANADERAS PARA FORTALECER LA CADENA DE PRODUCCION PECUARIA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0231	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	3.000	3.000	3.000	0	0.0%	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SE REPORTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
177698	REHABILITACION DE UNIDADES GANADERAS PARA EL FORTALECER LA CADENA DE PRODUCCION PECUARIA	115-VILLA CORZO	PLAN DE AYALA	RURAL	107-03-0159	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	339.900	339.900	339.900	0	0.0%	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SE REPORTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																			
	OTROS																			
177244	DOTACION DE REDES DE MONOFILAMENTO VERDE, 1 PZA A 642 PRODUCTORES	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0226	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	250.000	250.000	250.000	0	0.0%	PIEZA	642.00	642.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SE REPORTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
171232	PROYECTO INTEGRAL PECUARIO, MEJORAMIENTO DE HATOS GANADEROS	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	107-03-0213	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	123.600	123.600	123.600	0	0.0%	HECTAREA	15.00	15.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE CUENTAN CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
170654	PROYECTO INTEGRAL PECUARIO MEJORAMIENTO DE HATO GANADERO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0216	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	113.300	113.300	113.300	0	0.0%	HECTAREA	13.00	13.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE CUENTAN CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
172539	PROYECTO INTEGRAL PECUARIO, MEJORAMIENTO DE HATOS GANADEROS	115-VILLA CORZO	NUÉVO VICENTE GUERRERO	URBANO	107-03-0209	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	103.000	103.000	103.000	0	0.0%	HECTAREA	12.00	12.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE CUENTAN CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
171704	PROYECTO INTEGRAL PECUARIO, MEJORAMIENTO DE HATOS GANADEROS	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	107-03-0212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	349.170	349.170	349.170	0	0.0%	HECTAREA	42.00	42.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE CUENTAN CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
171958	PROYECTO INTEGRAL PECUARIO, MEJORAMIENTO DE HATOS GANADEROS	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	107-03-0211	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	309.000	309.000	309.000	0	0.0%	HECTAREA	37.00	37.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE CUENTAN CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
172209	PROYECTO INTEGRAL PECUARIO, MEJORAMIENTO DE HATOS GANADEROS	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0210	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	337.000	337.000	337.000	0	0.0%	HECTAREA	37.00	37.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE CUENTAN CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
172818	PROYECTO INTEGRAL PECUARIO, MEJORAMIENTO DE HATOS GANADEROS	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0208	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	428.480	428.480	428.480	0	0.0%	HECTAREA	52.00	52.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE CUENTAN CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
177224	PROYECTO INTEGRAL PECUARIO, MEJORAMIENTO DE HATOS GANADEROS	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0203	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	160.680	160.680	160.680	0	0.0%	HECTAREA	19.00	19.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SE REPORTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
176814	PROYECTO INTEGRAL PECUARIO, MEJORAMIENTO DE HATOS GANADEROS	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0207	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	123.600	123.600	123.600	0	0.0%	HECTAREA	15.00	15.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SE REPORTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
177216	PROYECTO INTEGRAL PECUARIO MEJORAMIENTO DE HATOS GANADEROS	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107-03-0204	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	236.900	236.900	236.900	0	0.0%	HECTAREA	28.00	28.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SE REPORTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
170998	PROYECTO INTEGRAL PECUARIO MEJORAMIENTO DE HATOS GANADEROS	115-VILLA CORZO	NUÉVO VICENTE GUERRERO	URBANO	107-03-0214	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	103.000	103.000	103.000	0	0.0%	HECTAREA	12.00	12.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE CUENTAN CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
177206	PROYECTO INTEGRAL PECUARIO MEJORAMIENTO DE HATOS GANADEROS	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0205	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	309.000	309.000	309.000	0	0.0%	HECTAREA	37.00	37.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SE REPORTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
177766	PROYECTO INTEGRAL PECUARIO MEJORAMIENTOS DE HATOS GANADEROS	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0218	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	113.300	113.300	113.300	0	0.0%	HECTAREA	13.00	13.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SE REPORTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
177103	PROYECTO INTEGRAL PECUARIO MEJORAMIENTO DE HATOS GANADEROS	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0206	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	309.000	309.000	309.000	0	0.0%	HECTAREA	37.00	37.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SE REPORTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
170810	PROYECTO PECUARIO MEJORAMIENTO DE HATOS GANADEROS	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0215	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	82.400	82.400	82.400	0	0.0%	HECTAREA	10.00	10.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE CUENTAN CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
170137	PROYECTO INTEGRAL PECUARIO	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107-03-0217	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	384.000	384.000	384.000	0	0.0%	HECTAREA	400.00	400.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE CUENTAN CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																			
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																			
168953	ASISTENCIA TECNICA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0198	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	278.400	278.400	278.400	0	0.0%	INFORME	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE CUENTAN CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
169544	ASISTENCIA TECNICA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	167.040	167.040	167.040	0	0.0%	INFORME	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE CUENTAN CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 17=16/14	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 23=22/21	
												Ministrado	Programado	Ejercido							
13	14	15	16	20	21	22	23=22/21	24													
168750	ASISTENCIA TÉCNICA (SE CONTARA CON ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER A LAS AREAS OPERATIVAS DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEACION, TESORERIA PARA LA ELABORACION Y COMPROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO	780.151	780.151	780.151	0	0.0%	INFORME	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE CUENTAN CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE	
169314	GASTOS INDIRECTOS EN LA SUPERVISION Y CONTROL DEL RAMO 33	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0196	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILACORZO	2,451.183	2,451.183	2,451.183	0	0.0%	INFORME	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE CUENTAN CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE	
168640	PRODIM CAPACITACION	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-03-0197	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO	408.530	408.530	408.530	0	0.0%	INFORME	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE CUENTAN CON REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																					
APORTACIONES FEDERALES																					
FORTAMUN												31,444.376	31,444.376	31,444.376	664.145	2.1%		759,655.00	434.00	0.1%	
FORTAMUN																					
INVERSION																					
OBRA PUBLICA																					
MEJORAMIENTO																					
109104	DISEÑO E INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	200.000	200.000	200.000	200.000	100.0%	PLAN	1.00	1.00	100.0%	ES LA INTEGRACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL QUE ESTA CLASIFICADO DENTRO DEL PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL OBRA CONCLUIDA	
110889	REHABILITACION	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	104-07-0032	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	300.000	300.000	300.000	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	DE EST OBRA, A LA FECHA AUN NO TENGO REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS	
120282	REHABILITACION Y PINTURA DEL CRRAE	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	107-04-0036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	80.000	80.000	80.000	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA NO SE TIENEN AUN DATOS DE AVANCES FINANCIEROS, SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE	
EQUIPAMIENTO																					
BIENES MUEBLES																					
110570	ADQUISICION D ECONOMIBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0017	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	120.000	120.000	120.000	0	0.0%	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA, A LA FECHA AUN NO CUENTO CON LA INFORMACION D E AVANCES FINANCIEROS	
108437	EQUIPAMIENTO A LA SALA DE INFORMATICA PARA EL CBT42 DE VILACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	120.145	120.145	120.145	120.145	100.0%	EQUIPO	18.00	18.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
OBLIGACIONES FINANCIERAS																					
109433	PAGO DE LAUDOS LABORALES	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0007	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	1,735.000	1,735.000	1,735.000	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA AUN NO TENGO DATOS DE AVANCES FINANCIEROS	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																					
120863	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y CRRDE	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0014	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	350.000	350.000	350.000	0	0.0%	LITRO	37,593.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA, A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS POR LO TANTO LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE	
121774	AMPLIACION DE PLANILLA Y RENOVACION DE SALARIOS, CONTRATACION DE PLANILLA POLICIAL	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0023	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	5,320.087	5,320.087	5,320.087	0	0.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, POR LO TANTO LOS MISMO SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE	
121913	CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0025	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	393.794	393.794	393.794	0	0.0%	INFORME	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, POR LO TANTO LOS MISMO SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE	
121700	CONTRATACION DEL JUEZ CALIFICADOR	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0022	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	68.850	68.850	68.850	0	0.0%	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA OBRA, A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS POR LO TANTO LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE	
122096	CURSO DE CAPACITACION APOLIAS MUNICIPALES	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0030	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	10.296	10.296	10.296	0	0.0%	CURSO	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, POR LO TANTO LOS MISMO SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE	
108622	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL D EPROTECCION CIVIL Y CRRAE	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0016	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO CHIAPAS	200.537	200.537	200.537	0	0.0%	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AUN NO TIENE PAGOS REGISTRADOS POR LO TANTO SUS PAGOS Y LOS AVANCES D ELA MISMA SERAN REPORTADOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE EL PAQUETE CONSTA DE 14 COMPUTADORAS COMPAG 5086, 1 VIDEOPROYECTOR WIESONIC 2200 ASILUMENES Y 1 IMPRESORA LASER HP P1102W MONOCROMATICA A LA FECHA AUN NO TENGO AVANCES FINANCIEROS REPORTADOS	
121835	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A RADIOS PORTATILES, Y DE BASE ANALOGICOS Y/O DIGITALES	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0024	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	100.000	100.000	100.000	0	0.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, POR LO TANTO LOS MISMO SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE	
121084	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0031	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	250.000	250.000	250.000	0	0.0%	OTROS	3.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA, A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS POR LO TANTO LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE	
122048	OPERATIVOS CONJUNTOS DE LO POLICIAS (RONDINES DE 97 POLICIAS) SE CONTEMPLA ALIMENTACION	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0029	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	1,075.357	1,075.357	1,075.357	0	0.0%	OPERATIVO	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN REPORTADOS AVANCES FINANCIEROS, POR LO TANTO LOS MISMO SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE	
121623	PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0021	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	1,542.871	1,542.871	1,542.871	0	0.0%	PLAN	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA OBRA, A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS POR LO TANTO LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE	
121563	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0020	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	59.000	59.000	59.000	0	0.0%	OBRA	7.00	7.00	100.0%	DE ESTA OBRA, A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS POR LO TANTO LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE	
121342	UNIFORMES Y EQUIPO PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0019	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	642.568	642.568	642.568	0	0.0%	OTROS	97.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA, A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS POR LO TANTO LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE	
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																					
120986	ADQUISICION DE MATERIALES PARA AYUDA HUMANITARIA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0015	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	150.000	150.000	150.000	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA, A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS POR LO TANTO LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE	
120367	APORTACION A LA PRODUCCION AGRICOLA MEDIANTE 56 TONELADAS DE FERTILIZANTES	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0035	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILACORZO	201.600	201.600	201.600	0	0.0%	TONELADA	56.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA, A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre					Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
164031	APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0037	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	239,918	239,918	239,918	0	0.0%	HECTAREA	400.00	400.00	100.0%	DE ESTA OBRA AUN NO CUENTO CON LOS AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIG. TRIMESTRE
109308	DESAYUNOS ESCOLARES	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	2,487,990	2,487,990	2,487,990	0	0.0%	OTROS	721,400.00	0.00	0.0%	EN EL CAMPO UNIDAD DE MEDIDA NO ME APARECE LA OPCION DE DESAYUNO POR ESO TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA A LOS BENEFICIARIOS QUE SON LOS ALUMNOS, DE ESTA OBRA AUN NO TENGO AVANCE FINANCIERO REPORTADO
111443	DIFUSION DE ACCIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE FENOMENOS GENERADOS POR LA INFLUENCIA DE FENOMENOS NATURALES Y ANTROPOLÓGICOS	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0033	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	121,681	121,681	121,681	0	0.0%	PLAN	0.00	0.00	0.0%	
121251	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0018	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	58,734	58,734	58,734	0	0.0%	PLAN	10.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA, A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS POR LO TANTO LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
120449	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL RAMO 33	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0008	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	2,219,358	2,219,358	2,219,358	0	0.0%	INFORME	1.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA, A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE
120607	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	2,503,640	2,503,640	2,503,640	0	0.0%	INFORME	1.00	0.00	0.0%	
120565	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	2,791,147	2,791,147	2,791,147	0	0.0%	INFORME	0.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA, A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE
120721	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	2,498,580	2,498,580	2,498,580	0	0.0%	INFORME	1.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA, A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS POR LO TANTO LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
120645	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	1,956,053	1,956,053	1,956,053	0	0.0%	INFORME	1.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA, A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE
120805	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0034	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	INFORME	1.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA, A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS POR LO TANTO LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
120766	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0013	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO	1,678,170	1,678,170	1,678,170	0	0.0%	INFORME	1.00	0.00	0.0%	DE ESTA OBRA, A LA FECHA AUN NO SE TIENEN REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS POR LO TANTO LOS MISMOS SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
108399	FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE DIFUSION CULTURA, RECREATIVA Y DE ASISTENCIA SOCIAL EN LA REGION	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	344,000	344,000	344,000	344,000	100.0%	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
108528	MEJORAMIENTO GENETICO DE HATOS GANADEROS MEDIANTE EL CANJE DE SEMENTALES DE REGISTRO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107-04-0006	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS	125,000	125,000	125,000	0	0.0%	CABEZA	50.00	0.00	0.0%	A LA FECHA AUN NO SE TIENEN LOS DATOS DE AVANCES FINANCIEROS DE LA OBRA ES POR ESO QUE SOLO TIENE REPORTES DE MONTO MINISTRADO Y PROGRAMADO