

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	Ministrado	Programado								
CHIAPAS RECURSO 2012																						
AFORTACIONES FEDERALES																						
	FAIS										51,975,478	15,269,417	15,269,417	15,269,417	100.0%	0	0	12,650.30	4,018.50	31.8%		
ISM																						
	AGUA POTABLE																					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
	CONSTRUCCIÓN																					
76987	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ª ETAPA	107-TUMBALA	JOLONIEL	RURAL	02/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	4,427,188	1,328,156	1,328,156	1,328,156	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	LA OBRA SE PAGADO DEL30% DE ANTICIPO
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																					
77171	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ª ETAPA	107-TUMBALA	CHUCHUCRUZ ZA. SECCION	RURAL	05/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,495,282	448,584	448,584	448,584	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
	URBANIZACION MUNICIPAL																					
	CALLES																					
82567	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	107-TUMBALA	NUEVA CREACION	RURAL	16/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	691,343	207,403	207,403	207,403	100.0%	0	0	METROS	458.90	150.00	32.7%	
81750	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	107-TUMBALA	FLOR DE CAFE	RURAL	13/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,400,000	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	METROS	1,501.00	500.00	33.3%	
78307	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	107-TUMBALA	PACTUN	RURAL	08/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,096,078	327,023	327,023	327,023	100.0%	0	0	METROS	745.68	250.00	33.5%	
86446	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	107-TUMBALA	SAN CRISTOBAL	RURAL	18/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	464,242	139,272	139,272	139,272	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	182.00	60.00	33.0%	
86745	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES BARRIO INDEPENDENCIA	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	19/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	377,749	113,329	113,329	113,329	100.0%	0	0	METROS	270.00	85.00	31.5%	
122782	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALA	BENITO JUAREZ	RURAL	22/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,455,428	433,628	433,628	433,628	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,100.00	700.00	33.3%	
105021	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALA	JOSHIL	RURAL	28/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,300,000	390,000	390,000	390,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,500.00	500.00	33.3%	
104836	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ESPERANZA MORIZON	107-TUMBALA	LA ESPERANZA MORRIZON	RURAL	32/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,200,000	360,000	360,000	360,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,084.00	300.00	27.7%	
86980	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALA	EL PORVENIR	RURAL	26/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,300,000	390,000	390,000	390,000	100.0%	0	0	METROS	336.00	100.00	29.8%	
105091	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALA	MARISCAL VEHUTIZ	RURAL	33/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,200,000	360,000	360,000	360,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,800.00	500.00	27.8%	
	MEJORAMIENTO																					
86855	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN CRISTOBAL	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	21/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	404,402	121,320	121,320	121,320	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	592.00	200.00	33.8%	
	MANTENIMIENTO																					
107705	REVESTIMIENTO DE CALLES BARRIO UNIDAD DEPORTIVA	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	11/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	300,174	90,052	90,052	90,052	100.0%	0	0	METROS	458.00	150.00	32.8%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																					
	CONSTRUCCION																					
78111	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE	107-TUMBALA	ESPERANZA JOYETA	RURAL	06/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,495,282	185,507	185,507	185,507	100.0%	0	0	METROS LINEALES	130.00	50.00	38.5%	
86073	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BARRIO SANTA BARBARA	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	17/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,100,000	330,000	330,000	330,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	21.00	7.00	33.3%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																					
	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL																					
	OBRA COMPLEMENTARIA																					
77143	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES VARIAS LOCALIDADES	107-TUMBALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,236,000	370,800	370,800	370,800	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	20.00	6.00	30.0%	
	RED DE ELECTRICIDAD																					
76961	REHABILITACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA 1ª ETAPA	107-TUMBALA	CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION	RURAL	01/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	2,464,640	739,392	739,392	739,392	100.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SOLO SE PAGADO EL 30% DE ANTICIPO.
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																					
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																					
	CONSTRUCCION																					
105118	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN TELEBACH N 24	107-TUMBALA	CUCTEPA	RURAL	35/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	467,798	140,339	140,339	140,339	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	291.00	95.00	32.6%	
122579	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2ª ETAPA	107-TUMBALA	HIDALGO JOSHIL	RURAL	9/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,274,539	327,023	327,023	327,023	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1.00	0.30	30.0%	
	PRIMARIA																					
122864	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIMARIA CINCO DE MAYO	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	30/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	153,024	45,907	45,907	45,907	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	99.00	30.00	30.3%	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14						18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
86688	REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. OBREGON PLANADA-OBREGON LOMA	107-TUMBALÁ	OBREGÓN LA LOMA	RURAL	20/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	252,309	75,692	75,692	75,692	100.0%	0	0	KILÓMETROS	780.00	250.00	32.1%		
77043	REVESTIMIENTO DE CAMINO VARIAS LOCALIDADES	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	2,361,297	708,389	708,389	708,389	100.0%	0	0	KILÓMETROS	21.00	7.00	33.3%		
107726	REVESTIMIENTO DE CAMINO TIENTUL GRANDE 1ª SECCION	107-TUMBALÁ	TIENTUL CHICO	RURAL	12/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	505,173	151,552	151,552	151,552	100.0%	0	0	KILÓMETROS	12.00	3.00	25.0%		
79640	REVESTIMIENTO DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE	107-TUMBALÁ	JOLJAMIL ZA. SECCIÓN	RURAL	10/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	398,778	119,633	119,633	119,633	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.00	1.00	25.0%		