

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																						
<b>FINANZAS RECURSO 2012</b>																						
<b>FAIS</b>																						
<b>FISM</b>																						
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	REJ DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																					
	CONSTRUCCION																					
66106	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2-ACALA	ROBERTO ALBORES GUILLEN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA	700,000	700,000	700,000	221,870	31.7%	0		METRO LINEAL	1,795.85	1,795.85	100.0%	FALTA CERRAR FINANCIERAMENTE (PAGO DE FACTURAS); ESTA OBRA SE EJECUTO POR ADMINISTRACION DIRECTA. EL EXPEDIENTE ESTA EN PROCESO DEL OFICIO DE REGISTRO Y
	AMPLIACION																					
124817	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2-ACALA	ACALA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA	400,464	400,464	400,464	400,464	100.0%	0		METRO LINEAL	658.24	658.24	100.0%	EXPEDIENTE CERRADO FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%
	MEJORAMIENTO																					
65942	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2-ACALA	ACALA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ACALA	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0		METRO LINEAL	94.00	94.00	100.0%	EL EXPEDIENTE ESTA EN PROCESO PARA QUE OMITAN SU OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DEL ESTADO
65902	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2-ACALA	ACALA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE ACALA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0		METRO LINEAL	177.20	177.20	100.0%	EXPEDIENTE EN PROCESO PARA SU REGISTRO Y CONTROL ANTE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, PRESUPUESTO Y EGRESO DEL ESTADO
65348	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2-ACALA	ACALA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA	500,943	500,943	500,943	500,943	100.0%	0		METRO LINEAL	156.45	156.45	100.0%	EXPEDIENTE COMPLETO
	URBANIZACION MUNICIPAL																					
	CALLES																					
	CONSTRUCCION																					
66240	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2-ACALA	UNION BUENAVISTA	RURAL	002-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA	354,588	354,588	354,588	354,588	100.0%	0		METROS CUADRADOS	754.40	754.40	100.0%	EXPEDIENTE CERRADO AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE
	MEJORAMIENTO																					
66010	REHABILITACION DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS	2-ACALA	ACALA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0		METRO CUADRADO	1,007.94	1,007.94	100.0%	OBRA EJECUTADA POR ADMINISTRACION DIRECTA.