

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|--|---|-------------|---------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---------------------------------------|--|---|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 | |
| 7-CHIAPAS RECURSO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 12 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAIS | | | | | | | | | | | | | 11,065,555 | 8,141,320 | 8,141,320 | 6,564,837 | 80.6% | 0 | 0 | | | 1,105.56 | 95.6% | 8.6% | |
| PISM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126190 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 70-OSTUACÁN | PARAISO 2A. SECCIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACÁN | - | - | 1,280,359 | 640,180 | 640,180 | 384,107 | 60.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 0.80 | 80.0% | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, CON CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION, | |
| | ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE FLUVIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126014 | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL | 70-OSTUACÁN | OSTUACÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACÁN CHIAPAS | - | - | 2,483,810 | 2,483,810 | 2,483,810 | 2,483,810 | 100.0% | 0 | 0 | CANAL | 1.00 | 1.00 | 100.0% | CONSTRUCCION DE 403.30 M.L. DE ALCANTARILLADO PLUVIAL A BASE DE 199.48 M3 DE CONCRETO ARMADO CON 4,466.52 KG. DE VARILLA NO.3, 500.33 M2 DE | |
| | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126653 | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA) | 70-OSTUACÁN | NUUEVO PEÑITAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACÁN | - | - | 753,337 | 376,000 | 376,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | AMPLIACION DE 344.93 M.L. DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12 SERIE 25, 18 DESCARGAS | |
| 126142 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2A. ETAPA) | 70-OSTUACÁN | KOCHIMILCO (REYMUENDO ENRIQUEZ) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACÁN CHIAPAS | - | - | 655,274 | 655,274 | 655,274 | 655,274 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | RED DE ATARJEAS A BASE DE 93.05 M.L. DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8 DIAM. SERIE 25, 3 POZOS DE VISITA DE 1.25 MTS, 1 POZO DE VISITA DE 2.00 MTS, 512.81 M2 DE CONCRETO FC-200 KG/CM2 EN CALLES, DESCARGAS, | |
| | LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126408 | CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS (1A. ETAPA) | 70-OSTUACÁN | PARAISO 3A. SECCIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACÁN | - | - | 444,786 | 222,393 | 222,393 | 133,436 | 60.0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS | 10.00 | 2.00 | 20.0% | CONSTRUCCION DE LETRINAS DE 1.50X1.85 MTS (A EJES) A BASE DE ZAPATAS AISLADA, MUROS, CADENAS, | |
| 126453 | CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS (1A. ETAPA) | 70-OSTUACÁN | EL LLANO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACÁN | - | - | 934,052 | 934,052 | 934,052 | 934,052 | 100.0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS | 21.00 | 21.00 | 100.0% | CONSTRUCCION DE LETRINAS DE 1.50X1.85 MTS. (A EJES), A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, MUROS, CADENAS, | |
| | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA PRIMARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126715 | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. URBANA BELSARIO DOMINGUEZ PALENCIA CCT. 07DPM0310U | 70-OSTUACÁN | OSTUACÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACÁN | - | - | 666,072 | 333,036 | 333,036 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.0% | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE 40.00 X 25.00 MTS, A BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/10, | |
| | CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125965 | APERTURA DE CAMINO RURAL Y REVESTIMIENTO | 70-OSTUACÁN | COPANO 1A. SECCIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACÁN | - | - | 700,000 | 350,000 | 350,000 | 280,000 | 80.0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.66 | 0.39 | 59.1% | APERTURA DE 660.00 M.L. DE CAMINO RURAL Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO, TERRACERIAS Y OBRAS DE | |
| 125998 | APERTURA DE CAMINO RURAL Y REVESTIMIENTO | 70-OSTUACÁN | LA PEÑA 2A. SECCIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACÁN | - | - | 729,271 | 364,635 | 364,635 | 218,781 | 60.0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.60 | 0.54 | 90.0% | APERTURA DE 600.00 M.L. DE CAMINO RURAL Y REVESTIMIENTO, EXTRACCION DE MATERIAL PARA | |
| 125985 | APERTURA DE CAMINO RURAL 3A. ETAPA Y REVESTIMIENTO | 70-OSTUACÁN | CATEDRAL 1RA. SECCIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACÁN | - | - | 1,273,309 | 636,655 | 636,655 | 572,989 | 90.0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.00 | 0.60 | 60.0% | APERTURA 500.00 M.L. DE CAMINO RURAL Y REVESTIMIENTO, CON UN VOLUMEN DE CORTE DE | |
| | RECONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126170 | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO | 70-OSTUACÁN | TANCHICHAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACÁN | - | - | 1,012,072 | 1,012,072 | 1,012,072 | 769,175 | 76.0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.30 | 0.28 | 93.3% | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO ELBAGRADO EN OBRA CON 1125.00 M2 DE CONCRETO | |
| | PUENTES Y PASOS PEATONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126575 | CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA (2A. ETAPA) | 70-OSTUACÁN | MASPAC ABRA 1RA SECCIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACÁN CHIAPAS | - | - | 133,213 | 133,213 | 133,213 | 133,213 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS | 68.00 | 68.00 | 100.0% | TERMINACION DE OBRA VALIDADA EN EL EJERCICIO 2011, POR CONCEPTO EN OBRA REAL DE ACERO EN CIMENTACION Y SOBRECARRIOS DE LOS MATERIALES | |
| 7-CHIAPAS RECURSO 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAIS | | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 360,000 | 30.0% | 0 | 0 | | | 1,448.30 | 1,448.30 | 100.0% | |
| PISM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URBANIZACION MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CALLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126439 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 70-OSTUACÁN | OSTUACÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACÁN | - | - | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 360,000 | 30.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 1,448.30 | 1,448.30 | 100.0% | PAVIMENTACION DE 1,448.30 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES FC-200 KG/CM2. INCLUYE: | |
| 7-CHIAPAS RECURSO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 6 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTAMUN | | | | | | | | | | | | | 4,776,353 | 2,639,692 | 2,639,692 | 2,003,231 | 75.9% | 0 | 0 | | | 323.00 | 242.00 | 74.9% | |
| FORTAMUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147457 | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO | 70-OSTUACÁN | OSTUACÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACÁN | - | - | 309,215 | 309,215 | 309,215 | 309,215 | 100.0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 200.00 | 150.00 | 75.0% | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 200 LUMINARIAS, ASI COMO EL CAMBIO O REPOSICION DE BALASTROS, | |
| | EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147101 | CONTRACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 70-OSTUACÁN | OSTUACÁN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACÁN | - | - | 3,712,731 | 1,856,365 | 1,856,365 | 1,260,000 | 67.9% | 0 | 0 | ACCION | 60.00 | 30.00 | 50.0% | CONTRATACION DE 60 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: 01 OFICIAL, 01 SUBOFICIAL, 02 POLICIAS | |
| | GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147409 | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 | 70-OSTUACÁN | OSTUACÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACÁN | - | - | 214,200 | 107,000 | 107,000 | 90,000 | 84.1% | 0 | 0 | INFORME | 1.00 | 0.50 | 50.0% | CONTRATACION DE UN PROGRAMADOR DE EQUIPO Y DE UN AUXILIAR DE PROGRAMADOR DE EQUIPO, MISMOS | |
| | ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147150 | ADQUISICION DE UNIFORMES | 70-OSTUACÁN | OSTUACÁN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACÁN | - | - | 163,908 | 163,908 | 163,908 | 163,908 | 100.0% | 0 | 0 | LOTE | 60.00 | 60.00 | 100.0% | ADQUISICION DE 60 JUEGOS DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, | |
| 147213 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS | 70-OSTUACÁN | OSTUACÁN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACÁN | - | - | 346,191 | 173,096 | 173,096 | 150,000 | 86.7% | 0 | 0 | ACCION | 1.00 | 0.50 | 50.0% | ADQUISICION DE 27,285.75 LITROS DE GASOLINA Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA | |
| 147297 | EVALUACIONES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 70-OSTUACÁN | OSTUACÁN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACÁN | - | - | 30,104 | 30,104 | 30,104 | 30,104 | 100.0% | 0 | 0 | ACCION | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EVALUACION DE 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE OSTUACÁN, CHIAPAS, EN EL CENTR | |