TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO	QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																			
Folio	Destino del gasto	Municipio	Localidad	Ambito	Número de	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad	Institución Ejecutora del		Monto de	recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre		Rendimientos Finan	cieros Acumulados al estre		Avance Fisico Acumulado al		Información complementaria y explicación de variaciones
Revisado	(Denominación o descripción)	Wallicipio	Localidad	Ambito	Proyecto	опиро зестопат	Sector	Subsector	Ejecutora del Proyecto	Proyecto	Total Anual		Programado Ejercido	Avance %		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual Trimestre	Avance %	información complementaria y expircación de variaciónes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16 17		19		21	22 23	24=21/20	25
	-CHIAPAS RECURSO 2012																			
	PORTACIONES FEDERALES FAIS		1	1	-			1	<u> </u>		22,904,894	19,780,387	0 183	291,880 92.5%	1 .			2,100.00 1,690.4	0 80.5%	
	FISM										22,304,034	13,700,307	0 10,	32.3%	-	1	1	2,100.00	00.570	
	AGUA POTABLE																			
	SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO																			
142560	MANTENIMIENTO	42-IXHUATÁN	AGUA AZUL	RURAL	0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y	SUMINISTRO DE AGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-				+		METRO LINEAL	<u> </u>		ESTA OBRA QUEDO AL 100%
	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE						ALCANTARILLADO	POTABLE, DRENAJE Y			577,702	577,702		577,702 100.0%				100.00 100.0	0 100.0%	
								ALCANTARILLADO			377,702	377,702		377,702 100.070				100.00	100.0%	
	TOMA DOMICILIARIA																			
	AMPLIACIÓN																			
142178		42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	0013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO							TOMAS DOMICILIARIAS			EN ESTA OBRA HUBO UNA MEZCLA DE RECURSOS: MUNICIPAL : 598,317.00 ESTATAL 972,623.00 Y RECURSO FEDERAL (SEDESOL)\$ 1,420,643.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$
	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE						ALCAITAILEADO	ALCANTARILLADO			598,317	598,317	0 5	598,317 100.0%	0	0	DOMICIEIANIAG	100.00 100.0	0 100.0%	2,991,583.00 DE LA OBRA ANTES MENCIOADA
-	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL		+		-			+			-				+			<u> </u>		
	CONSTRUCCIÓN																			
142941		42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	0012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y	SUMINISTRO DE AGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO							CANAL			ESTA OBRA FUE EJECUTAD AL 100%
	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL A CIELO ABIERTO (BARRIO MIRADOR)						ALCANTARILLADO	POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			910,668	910,668	0 9	910,668 100.0%	0	0		100.00 100.0	0 100.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL CALLES																			
144764		42-IXHUATÁN	SAN MIGUEL	RURAL	0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN,	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-						METROS			ESTA OBRA FUE ETIQUETADA PARA LA SIGUINETE ADMINISTRACION 2012-2015
	CONSTRUCCION DE ANDADORES						VIVIENDA Y				1,061,129	0	0	0 0.0%			CUADRADOS	100.00 0.0	0.0%	
							DESARROLLO REGIONAL				-,,	Ī								
144348		42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN,	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					1		METROS			ESTA OBRA QUEDO AL 100%
	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA						VIVIENDA Y DESARROLLO				2,023,736	2,023,736	0 2,0	023,736 100.0%	0	0	CUADRADOS	100.00 100.0	0 100.0%	
							REGIONAL													
144833		42-IXHUATÁN	RIVERA EL	RURAL	0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN,	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	IXHUATAN							METROS			ESTA OBRA QUEDO EN PROCESO FINANCIERAMENTE SE GASTO 8.3% Y FISICAMENTE 20%
	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO		CARMELO				VIVIENDA Y DESARROLLO				1,200,000	1,200,000	0 1	100,000 8.3%	C	0	CUADRADOS	100.00 20.0	0 20.0%	
							REGIONAL													
144126		42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO							METROS CUADRADOS			ESTA OBRA QUEDO AL 100 %
	PAVIMENTACION DE CALLE 1RA. AVENIDA ORIENTE (2DA. ETAPA)						DESARROLLO				1,999,992	1,999,992	0 1,9	999,992 100.0%	C	0	COADRADOS	100.00 100.0	0 100.0%	
							REGIONAL													
144181	MEJORAMIENTO	42-IXHUATÁN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN,	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-				+		METRO LINEAL	<u> </u>		ESTA OBRA QUEDA EJECUTADA AL 100%
	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES						VIVIENDA Y				1,384,139	1,384,139	0 1:	384,139 100.0%				100.00 100.0	0 100.0%	
	A ENTOIN THE PERMITTION OF CALLEY						DESARROLLO REGIONAL				1,304,133	1,304,133	3,-	100.070			1	100.00	100.0%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES						REGIONAL													
	CONSTRUCCIÓN																			
144708		42-IXHUATAN	CABALLO	RURAL	0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO							METROS LINEALES			ESTA OBRA FUE ETIQUETADA PARA LA SIGUIENTE ADMINISTRACION 2012-2015
	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE		CALACTO				DESARROLLO				254,168	254,168	0	0 0.0%	C	0		100.00 0.0	0.0%	
141350		42-IXHUATÁN	CHAPAYAL	DUDAL	0017	DESARROLLO SOCIAL	REGIONAL URBANIZACIÓN,	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO							METROS LINEALES		-	ESTA OBRA FUE EJCUTADA FINANCIERAMENTE Y Y FISICAMENTE AL 100%
141333	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE RIO AMATAN	42-IXHOATAN	GRANDE	KOKAL	0017	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y	ORBANIZACION	ENTIDAD MONICIPAL	II ATONTAMIENTO	533,877	533,877		533,877 100.0%			WIETROS LINEALES	100.00 100.0	0 100.0%	ESTA OBNA FOE ESCOTADA FINANCIENAMENTE I I FISICAMENTE AE 100%
	CONSTRUCCION DE POENTE COESANTE NIO ANNATAN						DESARROLLO REGIONAL				533,877	533,877	9	333,877 100.0%	,		1	100.00	U 100.0%	
	MANTENIMIENTO						REGIONAL											 		
144462		42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	0014 E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN,	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO							METROS LINEALES			OBRA QUE SE EJECUTO AL 100 %
	REHABILITRACION DEL PUENET PEATOBAL IXHUATAN-BARRIO MIRADOR						VIVIENDA Y DESARROLLO				278,664	278,664	0	278,664 100.0%	0	0		100.00 100.0	0 100.0%	
							REGIONAL													
\vdash	RAMPAS Y ACCESOS PARA DISCAPACITADOS EN SITIOS PÚBLICOS CONSTRUCCIÓN			\vdash				.							+ -					
143821	CONSTRUCCION	42-IXHUATÁN	NUEVA	RURAL	0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN,	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-						METRO LINEAL			OBRA EJECUTADA AL 100 %
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y RIO LA		ESPERANZA				VIVIENDA Y			-	1,081,955	1,081,955	0 11	081,955 100.0%			l i	100.00 100.0	0 100.0%	
	SIERRA (BARRIO NUEVA ESPERANZA)						DESARROLLO REGIONAL	1					1	1	1	1	I			
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA							<u> </u>									<u> </u>			
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS	42 000012-6-	CHARACT	DUDA	0007	YEARDOLLO ****	FOLICACIÓN:	rpueseió: - (TANTO A DATE OF THE STATE OF TH								MEXICO			ECTA CODDA FUE FUEGUTADA AL ACOM
143517	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL ALBERGUE	42-IXHUATÁN	CHAPAYAL GRANDE	RURAL	0007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	n AYUN I AMIENTO	2,179,478	2,179,478	0 2.1	179,478 100.0%			METROS CUADRADOS,	100.00 100.0	0 100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA AL 100%
	ESCOLAR JUAN DE LA BARRERA CLAVE: CT. 07TA100110							1			,	,			1		CANCHA			
141471	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE USOS MULTIPLES EN COBACH PLANTEL 76 CLAVE:	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,633,977	1,633,977	0 14	533,977 100.0%			METROS CUADRADOS,	100.00 100.0	0 100.0%	OBRA QUE QUEDO AL 100 %
	07ECB0078Y										1,033,5//	1,033,977	0 1,0	100.0%			CANCHA	100.00	100.076	
144973		42-IXHUATÁN	EL CIMIENTO	RURAL	0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO							METROS CUADRADOS, SALÓN			ESTA OBRA QUEDO ETIQUETADA PARA LA SIGUIENTE ADMINISTRACION
	CONSTRUCION DE SALON DE USOS MULTIPLES						DESARROLLO	1			706,424	0	0	0 0.0%		0	COMPRADOS, SALON	0.00 0.0	0.0%	
-	DOMANDA						REGIONAL												1	
144668	PRIMARIA	42-IXHUATÁN	IGNACIO	RURAL	0011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				_	+		METROS	 	<u> </u>	ESTA OBRA FUE EJECUTADA FISICAMNETE AL 100% Y FINANCIERAMENTE 99.5 %
144000	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCAH DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC CLAVE: CC.T 07DPR0105K		ZARAGOZA								2,201,169	2,201,169	0 2,1	190,370 99.5%		0	CUADRADOS,	100.00 100.0	0 100.0%	
\vdash	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		1	-				+						-	+	1	CANCHA		1	
\vdash	VIVIENDA VIVIENDA		1					1						-	+				†	
	MEJORAMIENTO																			
144617		42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					1		METROS CUADRADOS			OBRA EJECUTADA FISICAMENTE AL 100 % Y FIANCIERAMENTE 70.4%
	REHABILITACION DE VIVIENDA	1					DESARROLLO				417,600	417,600	0	294,060 70.4%		0	COMPINADOS	100.00 70.4	0 70.4%	
\vdash							REGIONAL								_	ļ	ļ		1	
+	CAMINOS RURALES CAMINOS RURALES		+					 						_	+			 	<u> </u>	
\vdash	CONSTRUCCIÓN				- 1			 	1		+		+		1				1	
145001		42-IXHUATÁN	EL MAJAGUAL	RURAL	0027		URBANIZACIÓN,	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO				1			KILÓMETROS			ESTA OBRA QUEDO ETIQUETADA PARA LA NUEVA ADMINISTRACION 2012-2015
	PAVIMENTACION DE CAIMNO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO: EC. IXHUATAN-CERRO LAS CAMPANAS-MAJAHUAL						VIVIENDA Y DESARROLLO	1			1,356,954	0	0	0 0.0%		0	İ	100.00 0.0	0.0%	
							REGIONAL	1							1					

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO	ERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE Monto de recursos presupuestarios Rendimientos Financieros Acumulados al Avance Fisico Avance Fisico																					
Folio Destino del gasto Municipio				Localidad	Ambito	Número de		Sector	Subsector	Dependencia o Entidad	Institución Ejecutora del		Monto de	recursos presupuestario: Acumulado al Trimestre	1	Rendimientos Financi	ieros Acumulados al		Avance Fis			Información complementaria y explicación de variaciones
Revisado		(Denominación o descripción)	Wallicipio	Localidad	Amorto	Proyecto	агиро зестопаг	Sector	Subsector	Ejecutora del Proyecto	Proyecto	Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	información complementaria y expircación de variaciónes
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17 18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
142354		PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO EC: IXHUATABN-SANTA ANITA-RIBERA POJAYAL IRA, SECCION	42-IXHUATÁN	POJAYAL 2A. SECCIÓN	RURAL	0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	812,830	812,830	0	812,830 100.0%	0	C	KILOMETROS	100.00	100.00	100.0%	ESTA OBRA QUEDO AL 100%
141737		PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO EC: IXHUATAN-SANTA ANITA-RIBERA POJAYAL 1A. SECCION	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	708,556	708,556	0	708,556 100.0%	0	c	KILÓMETROS	100.00	100.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA AL 100%
141579		RECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TRAMO EC: IXHUATAN-SANTA ANITA-	42-IXHUATÁN	POJAYAL 3A. SECCIÓN	RURAL	0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	815,941	815.941	0	815,941 100.0%	0	0	KILÓMETROS	100.00	100.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA AL 100%
144898		RIBNERA POJAYAL 3RA. SECCION PUENTES VEHICULARES	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	LIBRANO	0010	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL URBANIZACIÓN.	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO							METROS				ESTA OBRA FUE EJECUTADA AL 100 %
144030		REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR RIO LA SIERRA (2DA ETAPA)	42 MIOATAN	STOSTAN	Onbaro	0010	DESMINOLEO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ONDANIZACION	ENTIDAD MONCHAE	TATOM AMERICO	167,618	167,618	0	167,618 100.0%	0	O	CUADRADOS, METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	ETA GUINT OF ELECTRICA AL 200 W
	7-CHIAPAS RECUR APORTACIONES FI																					
	FAIS											900,810	900,810	0	737,596 81.9%	0	0		200.00	177.60	88.8%	
	FISM	CAMINOS RURALES	Т	Т	1	1 1	1				1											I
		CAMINOS RURALES														1						
144063		REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRONQUE LA ASUNCION-ZAPOTE	42-IXHUATÁN	EL ZAPOTE	RURAL	0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	172,064	172,064	0	172,064 100.0%	0	o	KILÓMETROS	100.00	100.00	100.0%	ESTA OBRA QUEDO AL 100%
		GASTOS INDIRECTOS EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS														1						
		INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS	1		1				-			 		t		 						
140125		GASTOS INDIRECTOS	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	728,746	728,746	0	565,532 77.6%	0	0	INFORME	100.00	77.60	77.6%	
	7-CHIAPAS RECUR	SO 2012					<u> </u>															
	APORTACIONES FI	EDERALES										1										
\vdash	FORTAMUN	IUN			_	Щ						3,630,966	3,630,966	0	2,829,633 77.9%	0			1,700.00	1,268.50	74.6%	
		INVERSIÓN	1	1																		
		OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN																				
152226		CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE GRADAS DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA	42-IXHUATÁN	IGNACIO	RURAL	0016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO					1		OBRA				OBRA QUE QUEDA FISICAMENTE AL 100 % Y FINANCIERAMENTE 97.4%
151070		CUAHUTEMOC CLAVE: 07DPR0105K CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL DE ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 533		ZARAGOZA	DIIDAI	0017					H AYUNTAMIENTO	188,238	188,238	0	183,405 97.4%	0	0	ORPA	100.00	100.00	100.0%	
1519/8		CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL DE ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 533 CLAVE CCT.07ETV0558J		GRANDE	KURAL	0017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL		385,405	385,405	0	385,405 100.0%	0	0	OBKA	100.00	100.00	100.0%	ONRA QUE QUEDA AL 100%
152446		CONSTRUCCION DE GRADERIO EN CANCHA PUBLICA	42-IXHUATÁN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	131,743	131,743	0	118,750 90.1%	0	d	CANCHA	100.00	100.00	100.0%	OBRA QUE QUEDA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE 90,01%
453553		MODERNIZACIÓN	42 00014764	DVIII.47681	LIBBANO	0030	DECARROLLO COCIAL	LIDDANIZACIÓN	LIDDANIJA CIĆN	CAUTIO A D. A. II BUCIDAL	II AVIINTANAITNITO							DOCUMENTO.				OBRA QUE QUEDA AL 100%
152552		ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO (COBERTURA MUNICIPAL)	42-IXHUATÁN	IXHUATAN	URBANO	0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	150,800	150,800	0	150,800 100.0%	0	O	DOCUMENTO	100.00	100.00	100.0%	
151873		ESTUDIO Y PROYECTO DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	98,252	98,252	0	98,252 100.0%	0	a	DOCUMENTO	100.00	100.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA AL 100%
		MANTENIMIENTO																				
151915		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN		H AYUNTAMIENTO	200,000	200,000	0	200,000 100.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%	ESTA OBRA QUEDA AL 100%
152590		MANTENIMIENTO DE LA COMISARIA EJIDAL	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	118,234	118,234	0	0 0.0%	0	a	OBRA	100.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA QUEDA ETIQUETADA PARA LA NUEVA ADMINISTRACION 2012-2015
$\vdash \vdash \vdash$		EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES	1	1	1		1		1	1						\vdash			 			
145803		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO DE COMUNICACION	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	0009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	30,091	30,091	0	30,091 100.0%	0	G	PROYECTO	100.00	100.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100 %
145113		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	0004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			-		 		OBRA	 			ESTA OBRA QUEDA EN PROCESO PARA LA SIGUIENTE ADMISNISTRACION 2012 -2015
145752		CONTRATACION DE ELEMENTOS PRA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DEL COMITE DE CONSULTA DE PARTICIPACION CIUDADANA	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	0008	GOBIERNO	JUSTICIA ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		H AYUNTAMIENTO	1,387,645 74,645	1,387,645 74,645	0	1,036,265 74.7% 59,567 79.8%	0	0	PROYECTO	100.00	74.70 79.80	74.7%	CESTA OBRA QUEDA EN PROCESO PARO LO SIGUIENTE AUMISMISTRACIONE 2012 -2015 OBRA QUE QUEDA EN PROCESO
145652		PARTICIPACION CIUDADANA OTROS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUROS Y MATENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	0006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	377,721	377,721	0	279,329 74.0%	0	O	PERSONA	100.00	74.00	74.0%	LA OBRA QUEDA EN PROCESO ,PARA LA SIGUIENETE ADMINISTRACION 2012-2015.
145968		ADQUISISCION DE RADIO BASE	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	0002	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	75,323	75,323	o	0 0.0%	0	0	PIEZA	100.00	0.00	0.0%	OBRA QUE QUEDA ETIQUETADA PARA LA SIGUIENTE ADMINISTRACION 2012-2015
145694		CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO DE CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	0007			SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	73,867	73,867	0	55,161 74.7%	0	d	INFORME	100.00	74.70	74.7%	OBRA QUE QUEDA EN PROCESO PARA LA SIGUIENTE ADMINITRACION 2011 -2015
146094		EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MOVIL DE PROTECCION CIVIL	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	0003	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	80,000	80,000	o	0 0.0%	0	0	LOTE	100.00	0.00	0.0%	OBRA QUE QUEDA ETIQUETADA PARA LA SIGUIENTE ADMINISTRACION 2012-2015
145301		EQUIPAMIENTO A LOS ELEMENTSO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	0005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	POLICÍA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	155,096	155,096	o	155,096 100.0%	0	0	PERSONA	100.00	100.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
152487		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	27,858	27,858	0	27,858 100.0%	0	G	PIEZA	100.00	100.00		OBRA QUE QUEDA AL 100 %
145906		MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA UNIDAD MOVIL DE PROTECCION CIVIL	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	0001	GOBIERNO	REGIONAL GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNATMIENTO	76,048	76,048	0	49,654 65.3%	0	0	EQUIPO	100.00	65.30	65.3%	OBRA EN PROCESO PARA LA SIGUIENTE ADMINISTRACION
	7-CHIAPAS RECUR																					
	FORTAMUN			T			1					175,758	175,758	o	175,303 99.7%	0	0		200.00	200.00	100.0%	
	FORTAM	UN	_																			
		INVERSIÓN	1	1	1	1	1		1	1	l	1			1	1		l	1		ı	i

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

1.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE RE	ERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE																					
		Municipio							Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto			Rendimientos Financieros Acumulados		os al Avance Fisico							
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Localidad	Ambito	Número de Provecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector			Total Anual		Acumulado al Trimestre		Avance %	Trim	estre		A	Acumulado al	Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones
Revisauo	(Denominación o descripción)				Floyecto						Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida Progra	Programado Anuai	Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	OBRA PÚBLICA																					
	CONSTRUCCIÓN																					
152656		42-IXHUATÁN	NUEVA	RURAL	0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN,	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO								METRO CUADRADO				ESTA OBRA QUEDA FISICAMENTA AL 100% Y FINANCIERAMENTE 99.7%
	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO (BARRIO NUEVA ESPERANZA)		ESPERANZA				VIVIENDA Y				151 949	151 949		151,494	99.7%	0		n	100.00	100.00	100.0%	
	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO (BARRIO NOEVA ESPERANZA)						DESARROLLO				131,343	131,343		131,434	33.770		· ·		100.00	100.00	100.0%	
							REGIONAL															
	MODERNIZACIÓN																					
152694	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CASA CULTURA	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN,	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO								DOCUMENTO				OBRA QUE QUEDA AL 100%
							VIVIENDA Y				22.000	22 900		23,809	100.0%			0	100.00	100.00	100.0%	
					1		DESARROLLO				23,809	23,809		23,809	100.0%	U	1 '	o .	100.00	100.00	100.0%	