

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--------|--------------------|----------------------|--|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|---------------------|------------------|------------------------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| 7-CHIAPAS RECURSO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FISM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41068 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTO (SEGUNDA ETAPA) | 53-LAS MARGARITAS | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,305,000 | 995,258 | 995,258 | 995,258 | 100.0% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1.00 | 0.76 | 76.0% | |
| 46699 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA | 53-LAS MARGARITAS | GUADALUPE (LAS FLORES) | RURAL | | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2,762,357 | 2,762,357 | 2,762,357 | 2,762,357 | 100.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48216 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,615,440 | 1,615,440 | 1,615,440 | 1,615,440 | 100.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 45055 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | GUADALUPE (LAS FLORES) | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 437,463 | 437,463 | 437,463 | 437,463 | 100.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45535 | ENTUBAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCION | 53-LAS MARGARITAS | LA ESPERANZA | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,000,000 | 776,076 | 776,076 | 776,076 | 100.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 0.78 | 78.0% | |
| 56936 | RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | AMPAIRO AGUA TINTA | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,000,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 100.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 0.30 | 30.0% | |
| 42627 | REHABILITACION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | RIO AMÉRICA | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 252,386 | 252,386 | 252,386 | 252,386 | 100.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 60141 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | PLAN DE SANTO TOMÁS | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 999,628 | 299,888 | 299,888 | 299,888 | 100.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 0.30 | 30.0% | |
| 47169 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO | 53-LAS MARGARITAS | SANTA ANA LAS FLORES | RURAL | | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 908,146 | 908,146 | 908,146 | 908,146 | 100.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 47156 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | BÉLGICA | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,273,000 | 1,273,000 | 1,273,000 | 1,273,000 | 100.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 48077 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | MATIAS CASTELLANOS | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,117,177 | 1,117,177 | 1,117,177 | 1,117,177 | 100.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 41389 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | SANTA MARTHA | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 217.00 | 217.00 | 100.0% | |
| 45265 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO MATZAM | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,000,000 | 642,739 | 642,739 | 642,739 | 100.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 0.64 | 64.0% | |
| 44929 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | PIEDRA HUIXTLA | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 100.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 53214 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | PLAN DE SANTO TOMÁS | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,250,600 | 1,250,600 | 1,250,600 | 1,250,600 | 100.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 49030 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA) | 53-LAS MARGARITAS | EL EDÉN | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2,500,031 | 2,500,031 | 2,500,031 | 2,500,031 | 100.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 45029 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA) | 53-LAS MARGARITAS | EL EDÉN | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 100.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44078 | AMPLIACION Y AFORO DE POZO | 53-LAS MARGARITAS | CHENCHUMAJÁN | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 0.30 | 30.0% | |
| | DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61787 | CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 10 M3 | 53-LAS MARGARITAS | EL MILAGRO (SAN PEDRITO EL XOCH) | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 100.0% | 0 | 0 | TANQUE | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 60265 | CONSTRUCCION DE 10 TANQUES DOMICILIARIOS PARA AGUA | 53-LAS MARGARITAS | EL HORIZONTE | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 66,991 | 66,991 | 66,991 | 66,991 | 100.0% | 0 | 0 | TANQUE | 10.00 | 10.00 | 100.0% | |
| 60248 | CONSTRUCCION DE 33 TANQUES DOMICILIARIOS PARA AGUA | 53-LAS MARGARITAS | EL RECUERDO | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 100.0% | 0 | 0 | TANQUE | 33.00 | 33.00 | 100.0% | |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42536 | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO | 53-LAS MARGARITAS | EL TRAPICHTO | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 346,057 | 346,057 | 346,057 | 346,057 | 100.0% | 0 | 0 | TANQUE | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56487 | CONSTRUCCION DEL CANAL PLUVIAL | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO HUIXTAN | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 100.0% | 0 | 0 | CANAL | 45.00 | 45.00 | 100.0% | |
| | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47506 | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR 7A. AV. SUR PTE. CRUZANDO CAMPO EXPERIMENTAL ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 29 HASTA 4A. AV. SUR PTE. | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,337,008 | 1,337,008 | 1,337,008 | 1,337,008 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,277.00 | 1,277.00 | 100.0% | |
| 150461 | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE 10ª ETAPA | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSÉ LAS PALMAS | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2,520,000 | 2,520,000 | 2,520,000 | 2,520,000 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2,636.85 | 2,636.85 | 100.0% | PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO, BANOBRAS 2012. CON FECHA DE DEPÓSITO 10 DE NOVIEMBRE DE 2011. |
| 47997 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR 9A. CALLE PTE NTE (SANTA CECILIA) PROLOG. AV. PTE. NTE. (SANTA CECILIA) HASTA 2A. AV. OTE. NTE. (LA PILA) POR RIO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,918,960 | 1,918,960 | 1,918,960 | 1,918,960 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 757.82 | 757.82 | 100.0% | |

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|----------------|---|-------------------|------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|--------|--|-----------|-------------------------|------------------|------------------------|----------|---|---|----|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | | | |
| | | | | | | | | | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | | 18-15/13 | 21 |
| 42115 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANIEAMIENTO | 53-LAS MARGARITAS | YASHA | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,999,962 | 1,755,396 | 1,755,396 | 1,755,396 | 100.0% | | | OBRA | | | | | UNIDAD DE MEDIDAD SISTEMA | |
| 48709 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA) | 53-LAS MARGARITAS | IUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO) | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 100.0% | | | METRO LINEAL | 2,301.00 | 2,301.00 | 100.0% | | | |
| 44167 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE | 53-LAS MARGARITAS | EL PROGRESO | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 100.0% | | | METRO LINEAL | 1,430.00 | 1,430.00 | 100.0% | | | |
| 44232 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE | 53-LAS MARGARITAS | ESPIRITU SANTO | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 900,000 | 726,904 | 726,904 | 726,904 | 100.0% | | | OBRA | 1.00 | | 0.81 | 81.0% | | |
| 52889 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 928,264 | 928,264 | 928,264 | 928,264 | 100.0% | | | METRO LINEAL | 717.00 | 717.00 | 100.0% | | | |
| 56748 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100.0% | | | METRO LINEAL | 596.00 | | 178.80 | 30.0% | | |
| 150501 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 938,220 | 938,220 | 938,220 | 938,220 | 100.0% | | | METRO LINEAL | 960.30 | 960.30 | 100.0% | | PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO, BANOBRAS 2012. CON FECHA DE DEPOSITO DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2011. | |
| 151211 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,534,047 | 1,534,047 | 1,534,047 | 1,534,047 | 100.0% | | | METRO LINEAL | 1,527.71 | 1,527.71 | 100.0% | | PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO, BANOBRAS 2012. CON FECHA DE DEPOSITO 10 DE NOVIEMBRE DE 2011. | |
| 59483 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO | 53-LAS MARGARITAS | PISANTON | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | | | METRO LINEAL | 922.51 | 627.30 | 68.0% | | | |
| 58359 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE (2A. ETAPA) | 53-LAS MARGARITAS | EL PROGRESO | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0% | | | METRO LINEAL | 922.51 | 922.51 | 100.0% | | | |
| 44181 | AMPLIACION DE LA RED DRENAJE | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 580,742 | 580,742 | 580,742 | 580,742 | 100.0% | | | METRO LINEAL | 590.50 | 590.50 | 100.0% | | | |
| 65543 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE | 53-LAS MARGARITAS | EL ENCANTO | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 100.0% | | | METRO LINEAL | 1,037.60 | 1,037.60 | 100.0% | | | |
| 44114 | AMPLIACION DE 407 ML. DE RED DE DRENAJE EN LA 1A. AVENIDA PONIENTE NORTE ENTRE 7A. Y 9A. CALLE NORTE PONIENTE | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 600,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 100.0% | | | METRO LINEAL | 407.00 | | 122.10 | 30.0% | | |
| 59733 | AMPLIACION DEL COLECTOR SANITARIO DEL HOSPITAL GUADALUPE TEPEYAC | 53-LAS MARGARITAS | GUADALUPE TEPEYAC | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0% | | | METRO LINEAL | 565.78 | 169.79 | 30.0% | | | |
| 52852 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE | 53-LAS MARGARITAS | EL ENCANTO | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0% | | | METRO LINEAL | 931.80 | 931.80 | 100.0% | | | |
| 49064 | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 421,299 | 421,299 | 421,299 | 421,299 | 100.0% | | | METRO LINEAL | 251.20 | 251.20 | 100.0% | | | |
| 61676 | SUSTITUCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2,232,938 | 2,232,938 | 2,232,938 | 2,232,938 | 100.0% | | | METRO LINEAL | 1,428.40 | 1,428.40 | 100.0% | | | |
| | LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67959 | CONSTRUCCION DE BAÑOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSE EL PUENTE | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150,000 | 110,875 | 110,875 | 110,875 | 100.0% | | | LETRINA, METROS CUBICOS | 4.00 | | 2.96 | 74.0% | | |
| 61532 | CONSTRUCCION DE LETRINA EN ESC. PRIMARIA JOSE E. GRAJALES, CLAVE 07DPH4740L | 53-LAS MARGARITAS | MATIAS CASTELLANOS | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 100.0% | | | LETRINA, METROS CUBICOS | 2.34 | 2.34 | 100.0% | | | |
| 61527 | CONSTRUCCION DE LETRINA EN LA ESC. PREESCOLAR IGNACIO ALDAMA, CLAVE 07DCC1478A | 53-LAS MARGARITAS | LUCHA CAMPESINA | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 100.0% | | | LETRINA, METROS CUBICOS | 2.34 | 2.34 | 100.0% | | | |
| 44963 | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 53-LAS MARGARITAS | GUADALUPE (LAS FLORES) | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 100.0% | | | LETRINA, METROS CUBICOS | 59.00 | 59.00 | 100.0% | | | |
| 44010 | CONSTRUCCION DE 16 BAÑOS | 53-LAS MARGARITAS | EL ZAPOTE | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | | | LETRINA, METROS CUBICOS | 16.00 | 16.00 | 100.0% | | | |
| | URBANIZACION MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CALLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45202 | APERTURA DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | VICTORIO R. GRAJALES | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 600,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 100.0% | | | METROS | 1,596.00 | | 478.80 | 30.0% | | |
| 41262 | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 100.0% | | | METROS | 1.44 | 1.44 | 100.0% | | LA COMUNIDAD ES CARMEN VILLAFLORES ANEXO GUADALUPE TEPEYAC | |
| 47570 | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | EL SUSPIRO | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100.0% | | | METROS | 1,050.00 | 1,050.00 | 100.0% | | | |
| 45069 | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0% | | | METROS | 4,516.00 | 4,516.00 | 100.0% | | | |
| 40246 | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | SAN MATEO ZAPOTAL | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,499,982 | 1,499,982 | 1,499,982 | 1,499,982 | 100.0% | | | METROS CUADRADOS | 2,040.52 | 2,040.52 | 100.0% | | | |

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|-------------------|--|--------|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--|-----------|---------------|-------------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | 14 | Ministrado | Programado | | | | | | | | |
| 48623 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | BARRIO DE LLANO REDONDO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 328.14 | 328.14 | 100.0% | |
| 40500 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 225.89 | 225.89 | 100.0% | |
| 39819 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,199,976 | 1,199,976 | 1,199,976 | 1,199,976 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 345.18 | 345.18 | 100.0% | UBICADO EN BARRIO CENTRO |
| 40547 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 512.90 | 512.90 | 100.0% | |
| 41906 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,000,000 | 981,500 | 981,500 | 981,500 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 311.33 | 311.33 | 100.0% | |
| 45701 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 800,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 182.30 | 54.69 | 30.0% | |
| 40440 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | NUevo SAN JUAN (CHAMULA (EL PACAYAL)) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 3,020.00 | 3,020.00 | 100.0% | |
| 45019 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | YALCOC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 849,797 | 849,797 | 849,797 | 849,797 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 265.50 | 265.50 | 100.0% | |
| 42893 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,000,000 | 850,280 | 850,280 | 850,280 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 300.00 | 255.00 | 85.0% | LA LOCALIDAD SE LLAMA SHOYDJA |
| | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58208 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | YALCOC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 143.27 | 42.98 | 30.0% | |
| 42076 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | IERUSALÉN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,800,000 | 1,530,916 | 1,530,916 | 1,530,916 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 430.00 | 365.30 | 85.0% | |
| 61639 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 219,258 | 219,258 | 219,258 | 219,258 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 44.15 | 44.15 | 100.0% | |
| 56841 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | NUeVO HUXTÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2,000,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 323.97 | 97.19 | 30.0% | |
| 44122 | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | EL PARAISO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2,250.00 | 675.00 | 30.0% | |
| 52932 | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 3.30 | 3.30 | 100.0% | |
| 52866 | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | IGNACIO SARAGOZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,366.39 | 1,366.39 | 100.0% | |
| 41521 | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | LOMANTÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 999,993 | 849,649 | 849,649 | 849,649 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3,468.00 | 2,947.80 | 85.0% | |
| 43979 | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | NUeVO POZA RICA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2,222.00 | 2,222.00 | 100.0% | |
| 42087 | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSE LAS PALMAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4,614.56 | 4,614.56 | 100.0% | |
| 39413 | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | SANTA RITA SONGORA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,000,000 | 791,159 | 791,159 | 791,159 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 3.00 | 2.37 | 79.0% | |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55564 | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 1,440.00 | 1,440.00 | 100.0% | OBRA UBICADA EN EL EJIDO LA GLORIA |
| 58768 | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES SIN NOMBRE) | 53-LAS MARGARITAS | DJO DE AGUA (ANEXO NUEVO SAN JUAN (CHAMULA)) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 3,539.00 | 3,539.00 | 100.0% | |
| 67249 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 902,530 | 270,759 | 270,759 | 270,759 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 394.50 | 118.47 | 30.0% | OBRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO DE SANTA CECILIA |
| 59836 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 311.33 | 93.39 | 30.0% | |
| 59585 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 192.00 | 57.60 | 30.0% | |

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|-------------------|------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | |
| 60336 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 58,019 | 58,019 | 58,019 | 58,019 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 16.65 | 16.65 | 100.0% | |
| 66731 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 198.00 | 198.00 | 100.0% | BARRIO DE SAN SEBASTIAN |
| 66891 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 514,532 | 514,532 | 514,532 | 514,532 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 199.00 | 199.00 | 100.0% | |
| 42426 | RECONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL CON OBRAS DE DRENAJE | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO MOMÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 992,223 | 992,223 | 992,223 | 992,223 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 680.00 | 680.00 | 100.0% | |
| 50801 | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | BAJUCU | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 799,977 | 676,948 | 676,948 | 676,948 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 2,321.50 | 1,972.00 | 84.9% | |
| 61861 | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | GABINO VAZQUEZ SAN SEBASTIÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 300,000 | 299,999 | 299,999 | 299,999 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 950.00 | 950.00 | 100.0% | |
| 44174 | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | JALISCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 499,998 | 420,775 | 420,775 | 420,775 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 1,440.00 | 1,209.00 | 84.0% | |
| 61836 | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | LA ESPERANZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 499,999 | 411,402 | 411,402 | 411,402 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 4,599.00 | 3,771.00 | 82.0% | |
| 40757 | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO SANTO TOMÁS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 1,400.00 | 1,400.00 | 100.0% | |
| 61820 | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | RAFAEL RAMIREZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 679,999 | 641,884 | 641,884 | 641,884 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 1,850.00 | 1,739.00 | 94.0% | |
| 60185 | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | SAN MATEO ZAPOTAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 40.00 | 40.00 | 100.0% | |
| 48947 | REVESTIMIENTO DE CALLES 2A. ETAPA | 53-LAS MARGARITAS | GONZÁLEZ DE LEÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS | 2,301.00 | 2,301.00 | 100.0% | |
| | PASOS VEHICULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48994 | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO | 53-LAS MARGARITAS | LINDAVISTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 730,428 | 628,532 | 628,532 | 628,532 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500.00 | 430.00 | 86.0% | |
| 39521 | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO | 53-LAS MARGARITAS | SAN CARLOS DEL RÍO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 652,229 | 652,229 | 652,229 | 652,229 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 192.00 | 192.00 | 100.0% | |
| | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51599 | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO RAFAEL RAMIREZ RAFAEL PASCACIO GAMBOA EN TRAMOS AISLADOS | 53-LAS MARGARITAS | RAFAEL PASCACIO GAMBOA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,799,998 | 1,799,998 | 1,799,998 | 1,799,998 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,182.00 | 1,182.00 | 100.0% | |
| | PUENTES Y PASOS PEATONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52957 | CONSTRUCCION DE ACCESO Y PASOS PEATONALES | 53-LAS MARGARITAS | LA CONSTITUCIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 846.00 | 846.00 | 100.0% | |
| 61792 | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL | 53-LAS MARGARITAS | BELLO PAISAJE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 792.27 | 792.27 | 100.0% | |
| 61848 | CONSTRUCCION DE APROCHES EN PUENTE VEHICULAR | 53-LAS MARGARITAS | RÍO COROZAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 300,000 | 290,904 | 290,904 | 290,904 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 13.00 | 12.61 | 97.0% | |
| 52923 | CONSTRUCCION DE DOS PUENTES Y OBRAS DE DRENAJE, TRAMO SAN JUAN BAUTISTA SAN VICENTE EL ENCANTO | 53-LAS MARGARITAS | SAN VICENTE EL ENCANTO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 10.40 | 10.40 | 100.0% | |
| 56619 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 57.00 | 17.10 | 30.0% | LA OBRA PERTENECE AL BARRIO DE LA PILA |
| 60153 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 446,856 | 446,856 | 446,856 | 446,856 | 100.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 13.00 | 13.00 | 100.0% | |
| | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61735 | ANDADOR PEATONAL SEGURO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120.00 | 120.00 | 100.0% | |
| 51808 | CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES (UBICADO 1A. AV. OTE. SUR ENTRE CALLE CENTRAL OTE. Y 1A. SUR OTE.) | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,603,179 | 1,193,171 | 1,193,171 | 1,193,171 | 100.0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 866.80 | 641.43 | 74.0% | |
| 61780 | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO OJO DE AGUA SEGUNDO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+300 | 53-LAS MARGARITAS | OJO DE AGUA SEGUNDO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500,000 | 473,472 | 473,472 | 473,472 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 1.30 | 1.23 | 94.6% | |
| | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|----------------|--|-------------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------------------------|------------------|------------------------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBRA COMPLEMENTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41839 | INSTALACION DE SISTEMA ANTIROBO DE ENERGIA (SARE) | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 457,707 | 457,707 | 457,707 | 457,707 | 100.0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 27.00 | 27.00 | 100.0% | NO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE QUE SON ACCESORIOS |
| | RED DE ELECTRICIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53066 | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA | 53-LAS MARGARITAS | CINTALAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 15.00 | 15.00 | 100.0% | |
| 44103 | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 4A. ETAPA | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO SANTIAGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2,693,125 | 2,693,125 | 2,693,125 | 2,693,125 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 50.00 | 50.00 | 100.0% | |
| | AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45126 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 53-LAS MARGARITAS | CARMEN CHIQUITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 961,831 | 961,831 | 961,831 | 961,831 | 100.0% | 0 | 0 | POSTE | 14.00 | 14.00 | 100.0% | |
| 66559 | INSTALACION DE DISPOSITIVO ANTIFRAUDE DE CONEXION DIRECTA (S.A.R.E.) | 53-LAS MARGARITAS | BUENAVISTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 286,009 | 286,009 | 286,009 | 286,009 | 100.0% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 21.00 | 21.00 | 100.0% | |
| | INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CENTROS DE SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41412 | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 97.30 | 97.30 | 100.0% | LA LOCALIDAD ES BIENES COMUNALES SAN SEBASTIAN |
| 44183 | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 53-LAS MARGARITAS | EL ENCANTO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 900,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 97.30 | 29.19 | 30.0% | |
| 53192 | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 53-LAS MARGARITAS | IGNACIO ALLENDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 97.30 | 97.30 | 100.0% | |
| 35942 | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 53-LAS MARGARITAS | LUCHA CAMPESINA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 97.30 | 97.30 | 100.0% | |
| 41209 | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 53-LAS MARGARITAS | LUCHA CAMPESINA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 97.30 | 97.30 | 100.0% | |
| 52982 | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 53-LAS MARGARITAS | SAN CARLOS DEL RIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 900,000 | 551,398 | 551,398 | 551,398 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 97.30 | 59.35 | 61.0% | |
| 124965 | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSE LA REVANCHA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 900,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 97.30 | 29.19 | 30.0% | |
| 41166 | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 53-LAS MARGARITAS | SAN PEDRO YUTNIO TIC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 97.30 | 97.30 | 100.0% | |
| 40409 | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 53-LAS MARGARITAS | SANTA RITA SONORA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCION SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 97.30 | 97.30 | 100.0% | |
| 67838 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2,000,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 114.48 | 34.34 | 30.0% | OBRA UBICADA EN EL BARRIO DE BARRIO DE GUADALUPE |
| | DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53252 | REHABILITACION DEL ALBERGUE COMUNITARIO EL CERRO DE TEPEYAC EN EL HOSPITAL RURAL GUADALUPE TEPEYAC | 53-LAS MARGARITAS | GUADALUPE TEPEYAC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25.00 | 25.00 | 100.0% | |
| | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS NIVELES EDUCATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57463 | CONSTRUCCION DE AULA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U-1 EN ESCUELA TELEBACHILLERATO N OS CARLOS A CARRILLO CLAVE 07E7H0005Q | 53-LAS MARGARITAS | BAJUCU | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 529,998 | 158,999 | 158,999 | 158,999 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 0.30 | 30.0% | |
| 44123 | CONSTRUCCION DE AULA R.C. DE 6.00X8.80MTS EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD 071 CLAVE 07DU0000C | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSE LAS PALMAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 254,030 | 254,030 | 254,030 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48.00 | 30.72 | 64.0% | |
| 44170 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EE C/U EST. U-1C DE 6.48X 8 MTS. EN ESCUELA PREPARATORIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE: 07E8H0043D | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 935,915 | 935,915 | 935,915 | 935,915 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 103.68 | 103.68 | 100.0% | |
| 52949 | CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO SANITARIO DE 8.0X6.48 MTS DE 2 E.E. ESTRU. U-1C EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (EMSDA) PLANTEL 263 FRANCISCO INDALECIA MADERO CLAVE 07E5M0179C | 53-LAS MARGARITAS | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3.00 | 3.00 | 100.0% | |
| 45443 | CONSTRUCCION DE UN AULA E.E. ESTRUCTURA U-1 EN ESCUELA COBACH EMSAD NO. 290 CLAVE: 07E5M0290G | 53-LAS MARGARITAS | RAFAEL RAMIREZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 529,998 | 272,540 | 272,540 | 272,540 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 0.51 | 51.0% | |
| 44948 | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 56 CLAVE: 07DML0056A | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48.00 | 48.00 | 100.0% | |
| 44047 | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN CENTRO DE MAESTROS NO. 723 CLAVE: 07FMB0023A | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 234,579 | 234,579 | 234,579 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48.00 | 28.32 | 59.0% | |
| | PREESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60169 | CONSTRUCCION DE LETRINA EN ESCUELA PREEESCOLAR ESCUDO NACIONAL CLAVE 07DU00973J | 53-LAS MARGARITAS | IGNACIO ALLENDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2.83 | 2.83 | 100.0% | |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|----------------|---|-------------------|----------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|----------------------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| 44006 | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JAIME SABINES GUTIERREZ CLAVE: 07DJN22685 DEL BARRIO DE SHOYDIA | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.00 | 48.00 | 100.0% | |
| 45148 | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PREESCOLAR MARIANO ABRASCO CLAVE: 07DCC6316 LA LIBERTAD EL SALVADOR | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 198,141 | 198,141 | 198,141 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.00 | 24.00 | 50.0% | |
| 45642 | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN JARDIN DE NIÑOS ELODIA DIAZ VIUDA DE ZENTENO CALVE: 07EN0078M | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.00 | 14.40 | 30.0% | |
| 44196 | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS, EN PREESCOLAR BILINGUE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE: 07DCC639Q | 53-LAS MARGARITAS | NUUEVO MATZAM | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 126,896 | 126,896 | 126,896 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.00 | 15.36 | 32.0% | |
| 61634 | CONSTRUCCION DEL MODULO SANITARIO RURAL (04 RETRETES) DE 5.34 X 2.00 MTS EN JARDIN DE NIÑOS BALBU CANAN CLAVE: 07DJN1777 | 53-LAS MARGARITAS | GONZALEZ DE LEON | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11.88 | 11.88 | 100.0% | |
| 44000 | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS CARLO ANTONIO CASTRO ZAMBRANO CLAVE: 07JIN608L | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.00 | 48.00 | 100.0% | |
| | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60660 | REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS PAZ Y PROGRESO CLAVE: 07DCC026K | 53-LAS MARGARITAS | GUADALUPE TEPAYAC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 100.0% | 0 | 0 | AULA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 61647 | REHABILITACION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CLAVE: 07DJN1652G | 53-LAS MARGARITAS | SAN ANTONIO VENEZIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 100.0% | 0 | 0 | AULA | 2.00 | 2.00 | 100.0% | |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44085 | REHABILITACION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ CLAVE: 07DCC0640F | 53-LAS MARGARITAS | SANTA RITA SONORA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 288,834 | 288,834 | 288,834 | 288,834 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57927 | CONSTRUCCION DE AULA R.C. DE 6.00 X 8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL AMADO NERVO CLAVE: 07DR3260K | 53-LAS MARGARITAS | SAN RAFAEL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 0.30 | 30.0% | |
| 59982 | CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EULALIO GUTIERREZ CLAVE: 07DR451E | 53-LAS MARGARITAS | PLAN DE AYALA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION NORMAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,200,000 | 732,041 | 732,041 | 732,041 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 297.00 | 175.23 | 59.0% | |
| 150778 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA RURAL BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE: 07DPR1141W | 53-LAS MARGARITAS | EL EDEN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 384,000 | 330,981 | 330,981 | 330,981 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 576.00 | 495.36 | 86.0% | PROYECTO EJECUTADO CON RECURSOS EMPRESTITO, BANOBRAS 2012. CON FECHA DE DEPOSITO 10 DE NOVIEMBRE DE 2011. |
| 42173 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL RICARDO FLORES MAGON CLAVE: 07DR9028W | 53-LAS MARGARITAS | DIO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | UNIDAD DE MEDIDA CANCHA (1) |
| 45188 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS CLAVE: 07DPR3040B | 53-LAS MARGARITAS | CHACALA ANEXO SALTILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 800,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 342.00 | 102.60 | 30.0% | |
| 150660 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS R.C. DE 6.0 X 8.0 MTS EN ESC. PRIMARIA BILINGUE VICENTE GUERRERO CLAVE: 07DPR20355 | 53-LAS MARGARITAS | JALISCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 691,205 | 691,205 | 691,205 | 691,205 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2.00 | 2.00 | 100.0% | PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO BANOBRAS 2012. CON FECHA DE DEPOSITO 10 DE NOVIEMBRE DE 2011. |
| 45115 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS R.C. DE 6.00X8.00 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CUAUHTEMOC CLAVE: 07DPR0871C | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 750,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96.00 | 28.80 | 30.0% | |
| 58626 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS R.C. DE 6.00 X8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL NIÑOS HEROES CLAVE: 07DPR0777Y | 53-LAS MARGARITAS | NUUEVO MONTECRISTO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 800,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2.00 | 0.60 | 30.0% | |
| 60217 | CONSTRUCCION DE LETRINA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE: 07DPR48421 | 53-LAS MARGARITAS | GUADALUPE (LAS FLORES) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 99,050 | 99,050 | 99,050 | 99,050 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5.87 | 5.87 | 100.0% | |
| 44097 | CONSTRUCCION DE TRES AULAS R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE: 07DPR1224D | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSE LA NUEVA ESPERANZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 144.00 | 144.00 | 100.0% | |
| 42411 | CONSTRUCCION DE UN AULA E.C. 6.00 X 8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL RICARDO FLORES MAGON CLAVE: 07DPR0028W | 53-LAS MARGARITAS | DIO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | UNIDAD DE MEDIDA AULA |
| 52897 | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.0 X8.0 MTS EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA CLAVE: 07DPR3500F | 53-LAS MARGARITAS | BUENAVISTA PACHAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 44175 | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ALVARO OBREGON CLAVE: 07DPR0921T | 53-LAS MARGARITAS | VICTORIO R. GRAJALES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 126,896 | 126,896 | 126,896 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.00 | 15.36 | 32.0% | |
| 45485 | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 07DPR0927N | 53-LAS MARGARITAS | LA TRINIDAD (ANEXO LA REVANCHIA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.00 | 14.40 | 30.0% | |
| 44195 | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ROSARIO CASTELLANOS CLAVE: 07DPR0885J | 53-LAS MARGARITAS | SAN PEDRO TATINDOTE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 126,896 | 126,896 | 126,896 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.00 | 15.36 | 32.0% | |
| 44206 | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE TELPOCHCALLI CLAVE: 07DPR2094H | 53-LAS MARGARITAS | RANCHO ALEGRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 250,189 | 250,189 | 250,189 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.00 | 30.24 | 63.0% | |
| 44440 | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE: 07DPR1585O | 53-LAS MARGARITAS | SAN VICENTE EL ENCANTO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.00 | 48.00 | 100.0% | |
| 45217 | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO BENITO JUAREZ CLAVE: 07EPR0259M | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.00 | 48.00 | 100.0% | |
| 44189 | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ANTONIO BARBOSA HELDT, CLAVE: 07DPR1474K | 53-LAS MARGARITAS | AMPAARO AGUA TINTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 126,896 | 126,896 | 126,896 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.00 | 15.36 | 32.0% | |
| 44228 | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES, CLAVE: 07DPR0044N | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.00 | 48.00 | 100.0% | |
| 44138 | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO UC AGUSTIN YAÑEZ CLAVE: 07DPR0056R | 53-LAS MARGARITAS | SANTA ANA LA LAGUNA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.00 | 48.00 | 100.0% | |
| 44039 | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE: 07DPR3257J | 53-LAS MARGARITAS | EL SALVADOR | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 289,655 | 289,655 | 289,655 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.00 | 34.56 | 72.0% | |
| 150569 | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. 6.0 X 8.0 MTS. EN ESC. PRIMARIA RURAL BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE: 07DPR1141W | 53-LAS MARGARITAS | EL EDEN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 384,000 | 310,740 | 310,740 | 310,740 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 0.81 | 81.0% | PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO, BANOBRAS 2012. CON FECHA DE DEPOSITO 10 DE NOVIEMBRE 2011. |
| 44083 | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. 6.00X8.00 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EULALIO GUTIERREZ CLAVE: 07DPR2451F | 53-LAS MARGARITAS | PLAN DE AYALA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48.00 | 48.00 | 100.0% | |
| 44093 | CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA DEL BARRIO DE SANTA CECILIA | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 650,000 | 554,483 | 554,483 | 554,483 | 100.0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 90.00 | 76.50 | 85.0% | |
| 42676 | CONSTRUCCION DE UNA BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO CHAPULTEPEC CLAVE: 07EPR0124Y | 53-LAS MARGARITAS | VERACRUZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,000,000 | 636,205 | 636,205 | 636,205 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 290.00 | 185.60 | 64.0% | |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46033 | REHABILITACION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LA UNION CLAVE: 07EPR0457M | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 560,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3.00 | 0.90 | 30.0% | |
| 61664 | REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO BENITO JUARE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|-------------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|--|-----------|---------------|-------------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | |
| 61652 | CONSTRUCCION DE LETRINA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA N 1194 IGNACIO JOSE DE ALLENDE CLAVE: 07ETV12127 | 53-LAS MARGARITAS | IGNACIO ALLENDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2.83 | 2.83 | 100.0% | |
| 42661 | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO ROSARIO CASTELLANOS, CLAVE: 07EE8048A | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 650,000 | 561,350 | 561,350 | 561,350 | 100.0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1.00 | 0.86 | 86.0% | SE ESPECIFICA EN LAS METAS COMO UN MODULO SANITARIO |
| 151293 | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTIVA R.C. 6.0 X 8.0 MTS. EN ESC. TELESECUNDARIA N 1193 JUAN SABINES GUTIERREZ CLAVE: 07ETV1216U | 53-LAS MARGARITAS | CHIAPAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO EJECUTADO CON RECURSOS EMPRESTITO, BANOBRAS 2012. CON FECHA DE DEPOSITO 10 DE NOVIEMBRE DE 2011. |
| 45302 | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS. EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 599 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 07ETV0650Q | 53-LAS MARGARITAS | EL ENCANTO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 126,896 | 126,896 | 126,896 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.00 | 15.36 | 32.0% | |
| 45356 | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1193 JUAN SABINES CLAVE: 07ETV1216U | 53-LAS MARGARITAS | CHIAPAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.00 | 48.00 | 100.0% | |
| 44121 | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA 1202 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE: 07ETV1225B | 53-LAS MARGARITAS | NUЕVO POZA RICA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 126,896 | 126,896 | 126,896 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.00 | 15.36 | 32.0% | |
| | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150366 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 931,127 | 931,127 | 931,127 | 931,127 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,069.90 | 1,069.90 | 100.0% | RECURSO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO, BANOBRAS 2012. CON FECHA DE DEPOSITO 10 DE NOVIEMBRE DE 2011. OBRA UBICADA EN BARRIO SAN SEBASTIAN. |
| 135788 | CONSTRUCCION DE 114 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL | 53-LAS MARGARITAS | GUADALUPE LOS ALTOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,812,600 | 543,780 | 543,780 | 543,780 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 114.00 | 34.20 | 30.0% | PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO BANOBRAS 2012 |
| 141111 | CONSTRUCCION DE 41 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL | 53-LAS MARGARITAS | SAN CRISTOBAL BUENOS AIRES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 651,900 | 195,570 | 195,570 | 195,570 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 41.00 | 12.30 | 30.0% | PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO, BANOBRAS 2012 CON FECHA DE DEPOSITO 10 DE NOVIEMBRE 2011. |
| 139166 | CONSTRUCCION DE 90 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL | 53-LAS MARGARITAS | LA REALIDAD TRINIDAD | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,431,000 | 1,223,262 | 1,223,262 | 1,223,262 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 90.00 | 76.50 | 85.0% | PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTITO, BANOBRAS 2012 LA FECHA DEL DEPOSITO FUE EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011. |
| 137415 | EJERCICIO BANOBRAS DE UNIDAD BASICA DE 64 VIVIENDAS RURAL | 53-LAS MARGARITAS | LAS PERLAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,017,600 | 661,440 | 661,440 | 661,440 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 64.00 | 19.20 | 30.0% | PROYECTO EJERCIDO CON EL PRESTAMO BANOBRAS 2012. CON FECHA DE DEPOSITO DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2011. |
| 137123 | EJERCICIO BANOBRAS UNIDAD BASICA DE 167 VIVIENDAS RURAL | 53-LAS MARGARITAS | SANTA RITA INVERNADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2,655,300 | 2,305,880 | 2,305,880 | 2,305,880 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 167.00 | 145.20 | 86.9% | PROYECTO EJERCIDO CON PRESTAMO BANOBRAS 2012, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE DEPOSITO 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011. |
| | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98040 | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | 53-LAS MARGARITAS | CARMEN LAS FLORES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 697,953 | 697,953 | 697,953 | 697,953 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 80.00 | 80.00 | 100.0% | |
| 97879 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 53-LAS MARGARITAS | AMPARO AGUA TINTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 191,897 | 191,897 | 191,897 | 191,887 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 22.00 | 22.00 | 100.0% | LA LOCALIDAD ES AMPARO AGUA TINTA (SANTA ELENA) |
| 97766 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 174,488 | 174,488 | 174,488 | 174,488 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20.00 | 20.00 | 100.0% | LA LOCALIDAD ES PUERTO SAN BARTOLO |
| 98126 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 628,158 | 628,158 | 628,158 | 628,158 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 72.00 | 72.00 | 100.0% | OBRA UBICADA EN BARRIO LOS POSITOS |
| 97689 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 165,763 | 165,763 | 165,763 | 165,763 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 19.00 | 19.00 | 100.0% | |
| 97981 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 53-LAS MARGARITAS | LOMANTAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 697,953 | 697,953 | 697,953 | 697,953 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 80.00 | 80.00 | 100.0% | |
| 98157 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 53-LAS MARGARITAS | MATIAS CASTELLANOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 43,622 | 43,622 | 43,622 | 43,622 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5.00 | 5.00 | 100.0% | |
| 98180 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 53-LAS MARGARITAS | PALMA REAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 392,598 | 392,598 | 392,598 | 392,598 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 4.00 | 45.00 | 1125.0% | |
| 97932 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 53-LAS MARGARITAS | SAN ANTONIO LOS ALTOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 584,536 | 584,536 | 584,536 | 584,536 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 67.00 | 67.00 | 100.0% | |
| 97789 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 53-LAS MARGARITAS | SAN ANTONIO VENEZIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 191,937 | 191,937 | 191,937 | 191,937 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 22.00 | 22.00 | 100.0% | |
| 97000 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 53-LAS MARGARITAS | SAN RAFAEL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 80.00 | 80.00 | 100.0% | |
| 98166 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 53-LAS MARGARITAS | SANTA RITA INVERNADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 174,480 | 174,480 | 174,480 | 174,480 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20.00 | 20.00 | 100.0% | |
| 98152 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 53-LAS MARGARITAS | SANTA ROSA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 261,732 | 261,732 | 261,732 | 261,732 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30.00 | 30.00 | 100.0% | |
| 98070 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 53-LAS MARGARITAS | VICTORIA LA PAZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 314,059 | 314,059 | 314,059 | 314,059 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 36.00 | 36.00 | 100.0% | |
| 86976 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | AGUA LIMPIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 16.00 | 16.00 | 100.0% | |
| 85194 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | ANEXO PALMA REAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 24.00 | 24.00 | 100.0% | |

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos financieros acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|-------------------|------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|-----------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | 14 | Ministrado | Programado | | | | | | | | |
| 87021 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | AQUILES SERDAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 13.00 | 13.00 | 100.0% | |
| 92045 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | BAJICO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 626,050 | 626,050 | 626,050 | 626,050 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 461.00 | 461.00 | 100.0% | |
| 85278 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | BELGICA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 29,250 | 29,250 | 29,250 | 29,250 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 45.00 | 45.00 | 100.0% | |
| 81697 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | BELLO PAISAJE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 50.00 | 50.00 | 100.0% | |
| 101378 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | BENITO JUÁREZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 313,300 | 227,500 | 227,500 | 227,500 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 132.00 | 96.96 | 73.0% | |
| 78472 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | BUENAVISTA BAWITZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 142,350 | 142,350 | 142,350 | 142,350 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 219.00 | 219.00 | 100.0% | |
| 87039 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | CHACALA ANEXO SALTILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 13,650 | 13,650 | 13,650 | 13,650 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 21.00 | 21.00 | 100.0% | |
| 92464 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | CHENCHUMAJÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 178,100 | 178,100 | 178,100 | 178,100 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 68.00 | 68.00 | 100.0% | |
| 82775 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20.00 | 20.00 | 100.0% | LA LOCALIDAD ES SAN ANTONIO CIMARRON |
| 85221 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 63,700 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 98.00 | 98.00 | 100.0% | LA LOCALIDAD ES ANEXO ZARAGOZA |
| 82901 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69,550 | 69,550 | 69,550 | 69,550 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 107.00 | 107.00 | 100.0% | |
| 85756 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 44.00 | 44.00 | 100.0% | LA LOCALIDAD ES SAN CRISTOBALITO |
| 85900 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 48.00 | 48.00 | 100.0% | LA LOCALIDAD ES LA GLORIA |
| 88606 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 28.00 | 28.00 | 100.0% | LA LOCALIDAD ES PLAN DE GUADALUPE |
| 89362 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 16.00 | 16.00 | 100.0% | |
| 90390 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 50.00 | 50.00 | 100.0% | |
| 92743 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 514,150 | 514,150 | 514,150 | 514,150 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 441.00 | 441.00 | 100.0% | |
| 89976 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 54.00 | 54.00 | 100.0% | |
| 91139 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 80,600 | 80,600 | 80,600 | 80,600 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 124.00 | 124.00 | 100.0% | |
| 90488 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 181,350 | 181,350 | 181,350 | 181,350 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 279.00 | 279.00 | 100.0% | LA LOCALIDAD ES NUEVO SAN JUAN CHAMULA |
| 92651 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 426,400 | 426,400 | 426,400 | 426,400 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 206.00 | 206.00 | 100.0% | |
| 101700 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 396,500 | 205,400 | 205,400 | 205,400 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 294.00 | 155.82 | 53.0% | LA LOCALIDAD ES BARRIO CENTRO |
| 85916 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 399,100 | 399,100 | 399,100 | 399,100 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 146.00 | 146.00 | 100.0% | |
| 85304 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | CRUZ DEL ROSARIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 148,850 | 148,850 | 148,850 | 148,850 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 229.00 | 229.00 | 100.0% | |
| 87132 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | DR. BELSARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 282,100 | 282,100 | 282,100 | 282,100 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 84.00 | 84.00 | 100.0% | |
| 93472 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | EL CARACOLITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 17,550 | 17,550 | 17,550 | 17,550 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 27.00 | 27.00 | 100.0% | |

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos financieros acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|-------------------|---------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|-----------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | 18-15/13 | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 | |
| 87165 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | EL PROGRESO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200,850 | 200,850 | 200,850 | 200,850 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 309.00 | 309.00 | 100.0% | |
| 87204 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | EL RECUERDO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 38.00 | 38.00 | 100.0% | |
| 85433 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | EL SALVADOR | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 27,400 | 27,400 | 27,400 | 27,400 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 38.00 | 38.00 | 100.0% | LA LOCALIDAD ES LIBERTAD EL SALVADOR |
| 87408 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | EL SALVADOR | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 55,250 | 55,250 | 55,250 | 55,250 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 85.00 | 85.00 | 100.0% | |
| 87707 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | EL TRAPICHITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 77,350 | 77,350 | 77,350 | 77,350 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 119.00 | 119.00 | 100.0% | |
| 85054 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | EL VERGEL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 893,100 | 893,100 | 893,100 | 893,100 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 215.00 | 215.00 | 100.0% | |
| 85026 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | EL VERGELITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12,350 | 12,350 | 12,350 | 12,350 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 19.00 | 19.00 | 100.0% | |
| 85334 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | FELIPE CARRILLO PUERTO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98,800 | 98,800 | 98,800 | 98,800 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 152.00 | 152.00 | 100.0% | |
| 85357 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | FLOR DEL RIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 24,050 | 24,050 | 24,050 | 24,050 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 37.00 | 37.00 | 100.0% | |
| 87929 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 472,550 | 472,550 | 472,550 | 472,550 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 727.00 | 727.00 | 100.0% | |
| 85860 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | GUADALUPE (LAS FLORES) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 67.00 | 67.00 | 100.0% | |
| 78587 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | HIDALGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 105,300 | 105,300 | 105,300 | 105,300 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 162.00 | 162.00 | 100.0% | |
| 81966 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 241,150 | 241,150 | 241,150 | 241,150 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 371.00 | 371.00 | 100.0% | |
| 87997 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | JALISCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 74,100 | 74,100 | 74,100 | 74,100 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 114.00 | 114.00 | 100.0% | |
| 93517 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | JERUSALÉN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 163,800 | 163,800 | 163,800 | 163,800 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 252.00 | 252.00 | 100.0% | |
| 85117 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 176,150 | 176,150 | 176,150 | 176,150 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 271.00 | 271.00 | 100.0% | |
| 85374 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | LA CONQUISTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 72,800 | 72,800 | 72,800 | 72,800 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 112.00 | 112.00 | 100.0% | |
| 85876 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | LA CONSTITUCIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59,150 | 59,150 | 59,150 | 59,150 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 91.00 | 91.00 | 100.0% | |
| 82301 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | LA ESPERANZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 253,500 | 253,500 | 253,500 | 253,500 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 390.00 | 390.00 | 100.0% | |
| 85396 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | LA ESTACIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 82.00 | 82.00 | 100.0% | |
| 90980 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | LA ESTACIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 37,050 | 37,050 | 37,050 | 37,050 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 57.00 | 57.00 | 100.0% | |
| 85009 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | LA ILUSIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 40,300 | 40,300 | 40,300 | 40,300 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 62.00 | 62.00 | 100.0% | |
| 78752 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | LA LIBERTAD | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20,150 | 20,150 | 20,150 | 20,150 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 31.00 | 31.00 | 100.0% | |
| 82386 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | LA LIBERTAD | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 34,450 | 34,450 | 34,450 | 34,450 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 53.00 | 53.00 | 100.0% | |
| 85413 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | LAGUNA LAS DELICIAS (LA GLORIA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 12.00 | 12.00 | 100.0% | |
| 88039 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | LAS CRUCES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 26,650 | 26,650 | 26,650 | 26,650 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 41.00 | 41.00 | 100.0% | |

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos financieros acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|-------------------|------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|-----------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | 18-15/13 | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | 14 | Ministrado | Programado | | | | | | | | |
| 89551 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | LINDAVISTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 33,150 | 33,150 | 33,150 | 33,150 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 51.00 | 51.00 | 100.0% | |
| 78947 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | LOMANTÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 52.00 | 52.00 | 100.0% | |
| 85448 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | MATIAS CASTELLANOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 61,100 | 61,100 | 61,100 | 61,100 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 94.00 | 94.00 | 100.0% | |
| 85467 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | MIGUEL HIDALGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 36.00 | 36.00 | 100.0% | |
| 88110 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | MONTE SINAI | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 16.00 | 16.00 | 100.0% | |
| 88156 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | MORELIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 47,450 | 47,450 | 47,450 | 47,450 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 73.00 | 73.00 | 100.0% | |
| 79117 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | MORELIA (ANEXO SAN ANTONIO BAWITZ) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 90549 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | NIJEVA NICARAGUA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 24,050 | 24,050 | 24,050 | 24,050 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 37.00 | 37.00 | 100.0% | |
| 85075 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | NUЕVO MEXICO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98,800 | 98,800 | 98,800 | 98,800 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 152.00 | 152.00 | 100.0% | |
| 85731 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | NUЕVO MOMON | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 544,350 | 544,350 | 544,350 | 544,350 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 283.00 | 283.00 | 100.0% | |
| 85503 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | NUЕVO MONTECRISTO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 83,850 | 83,850 | 83,850 | 83,850 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 129.00 | 129.00 | 100.0% | |
| 91297 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | NUЕVO MONTERREY | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 27,950 | 27,950 | 27,950 | 27,950 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 43.00 | 43.00 | 100.0% | |
| 91381 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | NUЕVO POZA RICA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 170,300 | 170,300 | 170,300 | 170,300 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 262.00 | 262.00 | 100.0% | |
| 89722 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | NUЕVO SAN ANTONIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 44,200 | 44,200 | 44,200 | 44,200 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 68.00 | 68.00 | 100.0% | |
| 88384 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | NUЕVO SANTIAGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 80.00 | 80.00 | 100.0% | |
| 89613 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | NUЕVO SANTO TOMAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 226,200 | 226,200 | 226,200 | 226,200 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 348.00 | 348.00 | 100.0% | |
| 85527 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | DJO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 32.00 | 32.00 | 100.0% | |
| 88490 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | DJO DE AGUA SEGUNDO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 47,450 | 47,450 | 47,450 | 47,450 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 73.00 | 73.00 | 100.0% | |
| 85176 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | PALMA REAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 188,500 | 188,500 | 188,500 | 188,500 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 290.00 | 290.00 | 100.0% | |
| 85144 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | PIEDRA HUIXTLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 18,850 | 18,850 | 18,850 | 18,850 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 29.00 | 29.00 | 100.0% | |
| 82497 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | PISANTÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30.00 | 30.00 | 100.0% | |
| 82703 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | PLAN DE AGUA PRIETA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20,150 | 20,150 | 20,150 | 20,150 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 31.00 | 31.00 | 100.0% | |
| 79464 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | PLAN DE AYALA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 622,700 | 622,700 | 622,700 | 622,700 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 958.00 | 958.00 | 100.0% | |
| 91485 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | PLAN RIO AZUL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 70,200 | 70,200 | 70,200 | 70,200 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 108.00 | 108.00 | 100.0% | |
| 85580 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | PLAYAS DEL CARMEN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 11.00 | 11.00 | 100.0% | |
| 88679 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | RAFAEL PASCAGO GAMBOA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 14,950 | 14,950 | 14,950 | 14,950 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 23.00 | 23.00 | 100.0% | |

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|-------------------|------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | 14 | Ministrado | Programado | | | | | | | | |
| 88734 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | RAFAEL RAMIREZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 61,750 | 61,750 | 61,750 | 61,750 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 95.00 | 95.00 | 100.0% | |
| 89770 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | RANCHO ALEGRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20,150 | 20,150 | 20,150 | 20,150 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 31.00 | 31.00 | 100.0% | |
| 91657 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | RIZO DE ORO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 130.00 | 130.00 | 100.0% | |
| 79515 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | ROSARIO BAWITZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 61,100 | 61,100 | 61,100 | 61,100 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 94.00 | 94.00 | 100.0% | |
| 79577 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN ANTONIO BAWITZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 181,350 | 181,350 | 181,350 | 181,350 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 279.00 | 279.00 | 100.0% | |
| 88780 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN ANTONIO LOS ALTOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110,500 | 110,500 | 110,500 | 110,500 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 170.00 | 170.00 | 100.0% | |
| 91737 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN ANTONIO LOS MONTES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 191,100 | 191,100 | 191,100 | 191,100 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 294.00 | 294.00 | 100.0% | |
| 88880 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN ANTONIO MONTERREY | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 54.00 | 54.00 | 100.0% | |
| 88941 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN ANTONIO VENECIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 110.00 | 110.00 | 100.0% | |
| 85166 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN CARALAMPIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 89,050 | 89,050 | 89,050 | 89,050 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 137.00 | 137.00 | 100.0% | |
| 90131 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN CARLOS DEL RIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 32.00 | 32.00 | 100.0% | |
| 84973 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSÉ LAS FLORES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 33,150 | 33,150 | 33,150 | 33,150 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 51.00 | 51.00 | 100.0% | |
| 85773 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSÉ ZAPOTAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 120,900 | 120,900 | 120,900 | 120,900 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 186.00 | 186.00 | 100.0% | |
| 85653 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN JUAN DEL POZO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 155,350 | 155,350 | 155,350 | 155,350 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 239.00 | 239.00 | 100.0% | |
| 89099 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN JUAN IRLANDA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 13.00 | 13.00 | 100.0% | |
| 89215 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN JUAN PENANA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 251,550 | 251,550 | 251,550 | 251,550 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 87.00 | 87.00 | 100.0% | |
| 85676 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN LORENZO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 44,200 | 44,200 | 44,200 | 44,200 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 68.00 | 68.00 | 100.0% | |
| 89304 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN MIGUEL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 6.00 | 6.00 | 100.0% | LA LOCALIDAD ES SAN MIGUEL DEL NORTE |
| 85686 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SANTA ANA LA LAGUNA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 16.00 | 16.00 | 100.0% | |
| 85700 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SANTA ANA LAS FLORES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 40,950 | 40,950 | 40,950 | 40,950 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 63.00 | 63.00 | 100.0% | |
| 85797 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SANTA MARGARITA AGUA AZUL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 55,900 | 55,900 | 55,900 | 55,900 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 86.00 | 86.00 | 100.0% | |
| 80022 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SANTA RITA SONORA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 129,350 | 129,350 | 129,350 | 129,350 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 199.00 | 199.00 | 100.0% | |
| 85092 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | SANTUARIO ANEXO JUSTO SIERRA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15.00 | 15.00 | 100.0% | |
| 83179 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | UNIÓN VICTORIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 44,850 | 44,850 | 44,850 | 44,850 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 69.00 | 69.00 | 100.0% | |
| 89424 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | VALLE DORADO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15.00 | 15.00 | 100.0% | |
| 84993 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 406,900 | 406,900 | 406,900 | 406,900 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 626.00 | 626.00 | 100.0% | |

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|-------------------|--------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|--|--------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | 14 | Ministrado | Programado | | | | | | | | |
| 85713 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | VICTORIA LA PAZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 34.00 | 34.00 | 100.0% | |
| 85483 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | VEJO MONTECRISTO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 77,350 | 77,350 | 77,350 | 77,350 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 119.00 | 119.00 | 100.0% | |
| 84942 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | YASHA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 745,530 | 745,530 | 745,530 | 745,530 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 717.00 | 717.00 | 100.0% | |
| 86948 | REHABILITACION DE TECHOS | 53-LAS MARGARITAS | 27 DE MARZO DEL 94 (EL QUIS) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 118,950 | 118,950 | 118,950 | 118,950 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 183.00 | 183.00 | 100.0% | |
| | CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CAMINOS DE SACACOSECHA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42838 | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO CAMINO PIEDRA HUIXTLA - SAN CARALAMPIO TRAMOS AISLADOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN CARALAMPIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 628.90 | 628.90 | 100.0% | UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES |
| | RECONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40779 | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+900 | 53-LAS MARGARITAS | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 0.90 | 0.90 | 100.0% | |
| 47139 | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 4+200 | 53-LAS MARGARITAS | VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | - | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 126,000.00 | 126,000.00 | 100.0% | |
| 44202 | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 0+600 TRAMO ROSARIO BANITZ AREAS DE CULTIVO | 53-LAS MARGARITAS | ROSARIO BANITZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 399,975 | 399,975 | 399,975 | 399,975 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 0.60 | 0.60 | 100.0% | |
| 44023 | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA E.C. SAN PEDRO SOCH- OJO DE AGUA SEGUNDO TRAMO 1 DEL KM 0+000 AL KM 1+570 Y TRAMO 2 DEL KM 0+000 AL KM 0+890, TRAMO 3 DEL KM 0+000 AL KM 0+441 | 53-LAS MARGARITAS | EL MILAGRO (SAN PEDRITO EL XOCH) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 4.18 | 1.23 | 29.9% | |
| 45471 | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA GABINO VAZQUEZ SAN SEBASTIAN-AREAS DE CULTIVO TRAMO 1 DEL KM 0+000 AL KM 0+900 TRAMO 2 DEL KM 0+000AL KM 0+065 | 53-LAS MARGARITAS | GABINO VAZQUEZ SAN SEBASTIAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 399,999 | 399,999 | 399,999 | 399,999 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 0.96 | 0.96 | 100.0% | |
| 44076 | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA IGNACIO ZARAGOZA-AREAS DE CULTIVO TRAMO 01 DEL KM 0+000 AL KM 0+650, TRAMO 2 DEL KM 0+000 AL KM 0+269 | 53-LAS MARGARITAS | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 0.91 | 0.91 | 100.0% | |
| 44141 | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO LA SOMBRA - AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+626 | 53-LAS MARGARITAS | LA SOMBRA (ANEXO SAN CARLOS DEL RIO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,199,999 | 1,199,999 | 1,199,999 | 1,199,999 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 0.62 | 0.62 | 100.0% | |
| 61876 | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO NUEVO HUIXTAN A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 2+700 | 53-LAS MARGARITAS | MEXIQUITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,000,000 | 929,736 | 929,736 | 929,736 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 2.70 | 2.51 | 93.0% | |
| 42441 | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO NUEVO MOMON A CAMPOS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SUBTRAMO DEL KM 1+100 AL KM 1+960 | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO MOMON | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 507,777 | 507,777 | 507,777 | 507,777 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 0.86 | 0.86 | 100.0% | |
| 41977 | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO SALTILLO A AREAS DE CULTIVO TRAMO 01 DEL KM 3+500 AL KM 4+210 Y TRAMO 3 DEL KM 4+150 AL KM +4860 | 53-LAS MARGARITAS | SALTILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 2.13 | 0.64 | 30.0% | |
| 45325 | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: SAN JOSE LAS FLORES A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+560 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+800 | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSE LAS FLORES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 394,326 | 394,326 | 394,326 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 0.80 | 0.79 | 98.8% | |
| 44233 | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO SAN JUAN PENANA A AREAS DE CULTIVO TRAMO 1 DEL KM 0+000 AL KM 0+550 TRAMO 2 DEL KM 0+000 AL KM 0+611.4 | 53-LAS MARGARITAS | SAN JUAN PENANA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 338,832 | 338,832 | 338,832 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 1.16 | 0.98 | 84.5% | |
| 44176 | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TABASCO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+4440 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000 | 53-LAS MARGARITAS | TABASCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500,000 | 415,945 | 415,945 | 415,945 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 1.06 | 0.83 | 83.0% | |
| 44171 | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, TRAMOS AISLADOS: 10 DE ABRIL DEL 94 A CAMPOS DE CULTIVO: TRAMO 1 DEL KM 0+000 AL KM 0+857, TRAMO 2 DEL KM 0+000 AL KM 0+587 | 53-LAS MARGARITAS | DIEZ DE ABRIL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 399,989 | 399,989 | 399,989 | 399,989 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 1.43 | 1.43 | 100.0% | |
| 61827 | RECONSTRUCCION DEL CAMINO SACACOSECHA | 53-LAS MARGARITAS | FLOR DEL RIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,000,000 | 995,692 | 995,692 | 995,692 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 1.74 | 1.74 | 100.0% | |
| 41111 | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: SAN JOSE LA ESPERANZA A CAMPOS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+860 | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSE LA ESPERANZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 0.86 | 0.86 | 100.0% | |
| 61898 | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DE ARTICULO 27 A AREAS DE CULTIVO, TRAMO 1 KM 0+000 AL KM 0+200 TRAMO 2 DEL KM 0+000 AL KM 0+900 TRAMO 3 DEL KM 0+000 AL KM 0+4792 | 53-LAS MARGARITAS | ARTICULO 27 | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500,000 | 92,883 | 92,883 | 92,883 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 1.58 | 0.30 | 18.9% | |
| 40856 | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EJ. MARGARITAS - AREAS DE CULTIVO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 3+408 | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 999,095 | 999,095 | 999,095 | 999,095 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 3.40 | 3.40 | 100.0% | LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN |
| 42037 | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO LA LIBERTAD A AREAS DE CULTIVO TRAMO 01 DEL KM 0+300 AL KM 3+180 Y TRAMO 02 DEL KM 3+380 AL KM 4+360 | 53-LAS MARGARITAS | LA LIBERTAD | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 800,000 | 678,699 | 678,699 | 678,699 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 4.06 | 3.45 | 85.0% | |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46576 | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO SAN ISIDRO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 3+200 | 53-LAS MARGARITAS | SAN ISIDRO | RURAL | - | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 960.00 | 960.00 | 100.0% | |
| | CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|-------------------|-------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | 14 | Ministrado | Programado | | | | | | | | |
| 45234 | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO | 53-LAS MARGARITAS | LA ESMERALDA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 600.00 | 600.00 | 100.0% | |
| 45372 | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD 20 DE MAYO DEL 85 | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 0.30 | 0.30 | 100.0% | |
| 42136 | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS | 53-LAS MARGARITAS | DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 655.30 | 655.30 | 100.0% | UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES, NO ENCUENTRO CÓMO PODER CLASIFICAR A LAS RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO SI ENTRA DENTRO DE CAMINOS RURALES Y PUENTES |
| 42606 | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO TRAMO E.C. NUEVO MUNDO-LA ESMERALDA DE LOS CIPRESSES, TRAMOS AISLADOS | 53-LAS MARGARITAS | LA ESMERALDA DE LOS CIPRESSES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 0.28 | 0.28 | 100.0% | |
| 60670 | CONSTRUCCION DE 200 MTS. DE RODADAS DE CONCRETO | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO SAN CRISTOBALITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 200.00 | 200.00 | 100.0% | |
| 44069 | PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO E.C. (COMITAN-ALTAMIRANO)-PLAN DE AYALA DEL KM 0+000 AL KM 3+265 SUBTRAMO DEL KM 2+665 AL KM 3+265 | 53-LAS MARGARITAS | PLAN DE AYALA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,500,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 0.60 | 0.18 | 30.0% | |
| 40816 | PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMOJAUSCO - RAFAEL RAMIREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+260 | 53-LAS MARGARITAS | RAFAEL RAMÍREZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 582,034 | 525,551 | 525,551 | 525,551 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 0.26 | 0.23 | 88.5% | |
| 52877 | PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO- JALISCO-RAFAEL RAMIREZ DEL KM 0+800 AL KM 1+385 | 53-LAS MARGARITAS | RAFAEL RAMÍREZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 0.58 | 0.58 | 100.0% | |
| 43970 | PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA 2A. ETAPA DEL TRAMO E.C. (COMITAN-ALTAMIRANO) BAJUCU A LA PIEDAD DEL KM 0+000 AL KM 12+000 SUBTRAMO DEL KM 4+840 AL KM 5+600 | 53-LAS MARGARITAS | ROSARIO BAWITZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3,000,000 | 2,589,926 | 2,589,926 | 2,589,926 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 0.76 | 0.65 | 85.5% | |
| 45618 | PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA 3A. ETAPA DEL TRAMO E.C. (COMITAN-ALTAMIRANO) BAJUCU A LA PIEDAD DEL KM 0+000 AL KM 12+000 SUBTRAMO DEL KM 1+600 AL KM 2+280 | 53-LAS MARGARITAS | BAJUCU | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3,000,000 | 1,833,523 | 1,833,523 | 1,833,523 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 0.62 | 0.37 | 59.7% | |
| | RECONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44212 | RECONSTRUCCION DE CAMINO ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL KM 0+000 AL KM 1+628.95 | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 1.62 | 1.62 | 100.0% | |
| 39439 | RECONSTRUCCION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS DEL EJIDO CHIAPAS-EJIDO LEYVA VELAZQUEZ DEL KM 0+000 AL KM 13+840 | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,199,939 | 1,199,939 | 1,199,939 | 1,199,939 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 5.61 | 5.61 | 100.0% | LA OBRA ES EJECUTADA EN LA LOCALIDAD LEYVA VELAZQUEZ |
| 41864 | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO AMPARO AGUA TINTA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 3+500 | 53-LAS MARGARITAS | AMPARO AGUA TINTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,800,000 | 1,520,416 | 1,520,416 | 1,520,416 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 3.50 | 2.94 | 84.0% | |
| 57307 | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO FRANCISCO VILLA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+580 | 53-LAS MARGARITAS | FRANCISCO VILLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 473,000 | 141,900 | 141,900 | 141,900 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 0.58 | 0.17 | 29.3% | |
| 52966 | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+680 | 53-LAS MARGARITAS | GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 800,000 | 680,114 | 680,114 | 680,114 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 1.68 | 1.42 | 84.5% | |
| 59056 | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO SALTILLO A AREAS DE CULTIVO EN TRAMOS AISLADOS 2A. ETAPA DEL KM 0+000 AL KM 4+627.14 | 53-LAS MARGARITAS | SALTILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 800,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 4.62 | 1.38 | 29.9% | |
| 40204 | RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO CARMEN LAS FLORES-EL ROSARIO DEL KM 0+000 AL KM 2+747.50 | 53-LAS MARGARITAS | CARMEN LAS FLORES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2,400,000 | 2,052,348 | 2,052,348 | 2,052,348 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 2.74 | 2.35 | 85.8% | |
| 41792 | RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO CARRETERA RANCHERIA LA ESPERANZA RUMBO AL ENCANTO DEL KM 0+000 AL KM 4+300 | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 800,000 | 677,591 | 677,591 | 677,591 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 4.30 | 3.65 | 84.9% | |
| 39789 | RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO E.C. CARRETERA LAGOS DE MONTEBELLO - MARAVILLA TENAPA- AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 4+920 SUB TRAMO DEL KM 2+000 AL KM 4+920 | 53-LAS MARGARITAS | IERUSALÉN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 2.92 | 2.92 | 100.0% | |
| 39644 | RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO EJIDO PLAN DE GUADALUPE SAN JUAN IRLANDA DEL KM 0+000 AL KM 1+740 | 53-LAS MARGARITAS | SAN JUAN IRLANDA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,059,994 | 1,059,994 | 1,059,994 | 1,059,994 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 1.74 | 1.74 | 100.0% | |
| 39656 | RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO EJIDO PLAN RIO AZUL - EJIDO MATZAN DEL KM 0+000 AL KM 8+24 | 53-LAS MARGARITAS | PLAN RIO AZUL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,499,994 | 1,499,994 | 1,499,994 | 1,499,994 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 8.42 | 8.42 | 100.0% | |
| 42055 | RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO NUEVO PLAN DE AYALA - LA REVANCHA DEL KM 0+000 AL KM 10+000 EN TRAMOS AISLADOS | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSÉ LA REVANCHA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 3.55 | 3.55 | 100.0% | |
| 65915 | RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO RIO EUSEBA A BENITO JUEREZ DEL KM 0+000 AL KM 3+300 | 53-LAS MARGARITAS | BENITO JUAREZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 3.30 | 3.30 | 100.0% | |
| 44187 | RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO RIO EUSEBA A LA FORTUNA DEL KM 0+000 AL KM 3+880 | 53-LAS MARGARITAS | LA FORTUNA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3,000,000 | 2,072,485 | 2,072,485 | 2,072,485 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 3.88 | 2.67 | 68.8% | |
| 42153 | RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO ZARAGOZA - ANEXO NUEVO MEXICO - PALMA REAL DEL KM 0+000 AL KM 7+400 SUBTRAMO DEL KM 2+500 AL KM 5+300 | 53-LAS MARGARITAS | PALMA REAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 2.80 | 2.80 | 100.0% | |

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|-------------------|---------------------------|--------|--------------------|----------------------|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--|-----------|---------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | 14 | Ministrado | Programado | | | | | | | | |
| 48878 | RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO ZARAGOZA ANEXO NUEVO MEXICO - ANEXO PALMA REAL DEL KM 0+000 AL K M 1+200 | 53-LAS MARGARITAS | ANEJO PALMA REAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 0.80 | 0.80 | 100.0% | |
| 48445 | RECONSTRUCCION DE CAMINO 2A. ETAPA TRAMO E.C. LAS MARGARITAS - SAN CARLOS VERACRUZ - SAN FRANCISCO EL NARANJO DEL KM 0+000 AL KM 10+560, SUBTRAMO DEL KM 3+000 AL KM 5+420 | 53-LAS MARGARITAS | SAN FRANCISCO EL NARANJO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2,500,000 | 2,026,856 | 2,026,856 | 2,026,856 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 2.42 | 2.42 | 100.0% | |
| 45515 | RECONSTRUCCION DE CAMINO 5A. ETAPA TRAMO E.C. LAS MARGARITAS-SAN CARLOS VERACRUZ-SAN FRANCISCO EL NARANJO DEL KM 0+000 AL KM 11+200 SUBTRAMO DEL KM 5+480 AL KM 9+400 | 53-LAS MARGARITAS | SAN FRANCISCO EL NARANJO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3,000,000 | 1,612,052 | 1,612,052 | 1,612,052 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 3.94 | 2.12 | 53.8% | |
| 49117 | RECONSTRUCCION DE CAMINO0A. ETAPA TRAMO RANCHO GUADALUPE - ROSARIO BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 7+720, SUBTRAMO DEL KM 3+940 AL KM 6+040 | 53-LAS MARGARITAS | ROSARIO BUENAVISTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3,000,000 | 2,524,744 | 2,524,744 | 2,524,744 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 2.10 | 1.76 | 83.8% | |
| 52838 | RECONSTRUCCION DEL CAMINO SACACOSECHA NUEVO SAN MATEO-AREAS DE CULTIVO, TRAMO 01 DEL KM 0+000 AL KM 1+600, TRAMO 02 DEL KM 0+000 AL KM 0+700, TRAMO 03 DEL KM 0+000 AL KM 0+400 | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO SAN MATEO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 3.20 | 3.20 | 100.0% | |
| 57625 | RECONSTRUCCION DEL CAMINO SACACOSECHA TRAMO SAN ANTONIO LOS MONTES A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+140 | 53-LAS MARGARITAS | SAN ANTONIO LOS MONTES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 1.14 | 1.14 | 100.0% | |
| 40603 | REHABILITACION DE CAMINO GALLO GIRO- AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+403 | 53-LAS MARGARITAS | LA FORTUNA GALLO GIRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 799,991 | 652,238 | 652,238 | 652,238 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 0.40 | 0.32 | 80.0% | |
| 44032 | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. AGUA MARIA-LAS CUMBRES-SAN LORENZO DEL KM 0+000 AL KM 10+000 | 53-LAS MARGARITAS | LAS CUMBRES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 800,000 | 679,574 | 679,574 | 679,574 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 10.00 | 8.50 | 85.0% | |
| 68112 | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL MOMON-EL EDEN DEL KM 2+000 AL KM 15+000 | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO MOMON | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,000,000 | 934,974 | 934,974 | 934,974 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 15.00 | 13.95 | 93.0% | |
| 45007 | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO GUADALUPE LOS ALTOS A E.C. GUADALUPE TEPEYAC-SAN QUINTIN DEL KM 0+000 AL KM 6+500 EN TRAMOS AISLADOS | 53-LAS MARGARITAS | GUADALUPE LOS ALTOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,000,000 | 849,601 | 849,601 | 849,601 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 6.50 | 5.52 | 84.9% | |
| 61976 | REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO FLOR DEL RIO-SANTA ANA LAS FLORES SAN ANTONIO LOS MONTES DEL KM 0+000 AL KM 29+000 | 53-LAS MARGARITAS | EL EDÉN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,500,000 | 1,318,558 | 1,318,558 | 1,318,558 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 29.00 | 25.52 | 88.0% | |
| 40965 | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO FCC. VILLA - SAN ANTONIO LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 3+348 | 53-LAS MARGARITAS | SAN ANTONIO LAS FLORES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,000,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 3.34 | 1.00 | 29.9% | |
| 40622 | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO RIZO DE ORO- RANCHO ALEGRE DEL KM 0+000 AL KM 3+920 | 53-LAS MARGARITAS | RIZO DE ORO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 3.92 | 3.92 | 100.0% | |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61841 | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | LA ESTACIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 353,753 | 353,753 | 353,753 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 12.15 | 10.69 | 88.0% | |
| 61889 | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA ESMERALDA-NUEVO JERUSALEN DEL KM 0+000 AL KM 3+500 | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO JERUSALEN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250,000 | 235,147 | 235,147 | 235,147 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 3.00 | 2.82 | 94.0% | |
| 60677 | REHABILITACION DE PUENTE DE 90 MTS. DE CLARO | 53-LAS MARGARITAS | SANTA MARGARITA AGUA AZUL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 177,144 | 177,144 | 177,144 | 177,144 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 90.00 | 90.00 | 100.0% | NO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DE MEDIDA EN METROS LINEALES |
| 61909 | REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN CARLOS VERACRUZ-ROSARIO RIO BLANCO KM 0+000 AL KM 15+700 | 53-LAS MARGARITAS | SANTA LUCIA OJO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,000,000 | 934,063 | 934,063 | 934,063 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 15.70 | 14.66 | 93.0% | |
| 57702 | REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN ANTONIO LOS MOMENTOS NUEVO SAN ANTONIO DEL KM 0+000 AL KM 4+620 | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO SAN ANTONIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 4.62 | 4.62 | 100.0% | |
| 61867 | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. LAS MARGARITAS-RAFAEL RAMIREZ. MEXIQUITO DEL M 0+000 AL KM 3+000 | 53-LAS MARGARITAS | MEXIQUITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 655,000 | 619,479 | 619,479 | 619,479 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 3.00 | 2.85 | 95.0% | |
| 47288 | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO NUEVA NICARAGUA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+000 | 53-LAS MARGARITAS | NUEVA NICARAGUA | RURAL | - | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 416,668 | 416,668 | 416,668 | 416,668 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.0% | |
| 61855 | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN JOSE LAS PALMAS-AGUA PRIETA DEL KM 0+000 AL KM 4+200 | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500,000 | 77,960 | 77,960 | 77,960 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 4.20 | 0.67 | 16.0% | |
| 61803 | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SANTA ROSA-GRUTAS DE ARCOTON DEL KM 0+000 AL KM 1+480 | 53-LAS MARGARITAS | SANTA ROSA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400,000 | 364,877 | 364,877 | 364,877 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 1.48 | 1.34 | 90.5% | |
| | PUENTES Y PASOS PEATONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39746 | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 799,999 | 799,999 | 799,999 | 799,999 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 480.74 | 480.74 | 100.0% | UBICADA EN SAN JOSE EL PALMAR |
| 39935 | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 600.00 | 600.00 | 100.0% | |
| 39594 | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO MONTERREY | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,099,896 | 1,099,896 | 1,099,896 | 1,099,896 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 478.00 | 478.00 | 100.0% | |

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|-------------------|---------------------------------|--------|--------------------|----------------------|--|------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|--|-----------|---------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | |
| 40225 | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO | 53-LAS MARGARITAS | SANTA MARGARITA AGUA AZUL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 858.18 | 858.18 | 100.0% | |
| | PUNTES VEHICULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40703 | CONSTRUCCION DE DOS PUENTES DE 5 MTS. DE CLARO | 53-LAS MARGARITAS | LA TRINIDAD (ANEXO LA REVANCHA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 810,725 | 666,152 | 666,152 | 666,152 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 5.00 | 4.10 | 82.0% | EXISTIO UNA MODIFICACION EN LA OBRA POR AUMENTO DE LO PRESUPUESTADO. |
| 45921 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 10 MTS DE CLARO | 53-LAS MARGARITAS | CHIAPAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 10.00 | 3.00 | 30.0% | |
| 40735 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 13 MTS. DE CLARO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,553,144 | 1,553,144 | 1,553,144 | 1,553,144 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 13.00 | 13.00 | 100.0% | |
| 39862 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 18 M DE CLARO | 53-LAS MARGARITAS | BUENAVISTA PACHÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,499,622 | 1,499,622 | 1,499,622 | 1,499,622 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 18.00 | 18.00 | 100.0% | |
| 40376 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 20.00 MTS. DE CLARO | 53-LAS MARGARITAS | CHIAPAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 20.00 | 20.00 | 100.0% | |
| 45342 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 30MTS DE CLARO | 53-LAS MARGARITAS | SANTA RITA INVERNADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2,800,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 30.00 | 9.00 | 30.0% | |
| 39707 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (UBICADO EN LA BA. CALLE SUR PONIENTE Y 2A. Y 3A. ORIENTE) | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 885,611 | 885,611 | 885,611 | 885,611 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 30.00 | 30.00 | 100.0% | |
| 39721 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (UBICADO EN 5A. CALLE SUR ENTRE BA. Y 9A. AV) | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 614,255 | 614,255 | 614,255 | 614,255 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 25.00 | 25.00 | 100.0% | |
| 46090 | CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 13 MTS DE CLARO | 53-LAS MARGARITAS | BELISARIO DOMÍNGUEZ (SAN PEDRO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 13.00 | 13.00 | 100.0% | |
| | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69381 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | CARMEN VILLAFLORES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISMO Y MEDIO AMBIENTE | 165,200 | 165,200 | 165,200 | 165,200 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA POR LO QUE NO SE ENCUENTRA SE LE PONE LA MAS CERCANA |
| 42697 | CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO | 53-LAS MARGARITAS | 27 DE MARZO DEL 94 (EL QUIJ) | RURAL | - | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,018,641 | 1,018,641 | 1,018,641 | 1,018,641 | 100.0% | 0 | 0 | ML. CANALES DE RIEGO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 76078 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | AMPARO AGUA TINTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 71271 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | ARTICULO 27 | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 74860 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | BELISARIO DOMÍNGUEZ (SAN PEDRO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 232,400 | 232,400 | 232,400 | 232,400 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 71201 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | BUENAVISTA PACHÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 350,400 | 350,400 | 350,400 | 350,400 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 74901 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | BUENAVISTA PACHÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 71661 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | CHIAPAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 71717 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | CHIAPAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 75339 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SACSALLUM. |
| 75116 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 300,300 | 300,300 | 300,300 | 300,300 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 76514 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 439,400 | 439,400 | 439,400 | 439,400 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. OBRA UBICADA EN EL BARRIO LOS POCTOS. |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | 14 | Ministrado | Programado | | | | | | | | |
| 76259 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 219,100 | 219,100 | 219,100 | 219,100 | 100.0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.OBRA UBICADA EN EL BARRIO DE SANTA CECILIA. |
| 77211 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 105,300 | 105,300 | 105,300 | 105,300 | 100.0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.OBRA UBICADA EN EL BARRIO DE SACSALUM. |
| 76116 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA.OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN |
| 75327 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 75096 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | EL EDÉN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 70158 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | EL PARAÍSO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 75284 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | EL PARAÍSO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 74648 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | EL PARAÍSO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 181,300 | 181,300 | 181,300 | 181,300 | 100.0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 74948 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | EL PROGRESO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 100.0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 75037 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | EL VERGELITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 232,400 | 232,400 | 232,400 | 232,400 | 100.0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 75259 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | ESPIRITU SANTO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 180,600 | 180,600 | 180,600 | 180,600 | 100.0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 75053 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | FRANCISCO VILLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 72314 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | JALISCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 285,600 | 285,600 | 285,600 | 285,600 | 100.0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 75273 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | LA CONSTITUCIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 180,600 | 180,600 | 180,600 | 180,600 | 100.0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 75204 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | LA FORTUNA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 74935 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | LA PIEDAD | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 72025 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | LAGUNA EL CARRIZAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 282,800 | 282,800 | 282,800 | 282,800 | 100.0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 75312 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | NUEVA REVOLUCIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 74588 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO HUXTÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 290,500 | 290,500 | 290,500 | 290,500 | 100.0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 71076 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO MÉXICO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 242,200 | 242,200 | 242,200 | 242,200 | 100.0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | 14 | Ministrado | Programado | | | | | | | | |
| 72396 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO MEXICO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 172,200 | 172,200 | 172,200 | 172,200 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 76440 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO SAN MARCOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 291,200 | 291,200 | 291,200 | 291,200 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 76397 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | ROSARIO BAWITZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 74486 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | SALTILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 75184 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | SALTILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 70506 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | SAN ANTONIO LOS MONTES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 157,500 | 157,500 | 157,500 | 157,500 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 71152 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | SAN ANTONIO YENECIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 70611 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | SAN BARTOLO (EL PUERTO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 75348 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | SAN ISIDRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 74501 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSÉ EL PUENTE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 291,200 | 291,200 | 291,200 | 291,200 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 74561 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSÉ LAS PALMAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 150,500 | 150,500 | 150,500 | 150,500 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 71843 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | SANTA ELENA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 282,800 | 282,800 | 282,800 | 282,800 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 75244 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | SANTA ROSA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 180,600 | 180,600 | 180,600 | 180,600 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 71415 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 350,400 | 350,400 | 350,400 | 350,400 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 71348 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | VERACRUZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 75224 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | VICENTE GUERRERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 350,200 | 350,200 | 350,200 | 350,200 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 94067 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | AQUILES SERDAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 18,850 | 18,850 | 18,850 | 18,850 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 94323 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | CHACALA ANEXO SALTILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 72540 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 96706 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | CUATRO DE OCTUBRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 21,450 | 21,450 | 21,450 | 21,450 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|-------------------------------|---|-------------------|------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|------------------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | 14 | Ministrado | Programado | | | | | | | | |
| 71531 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | EL ENCANTO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 96668 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | FRANCISCO L. MADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 201,500 | 201,500 | 201,500 | 201,500 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 94135 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | GRACIANO SÁNCHEZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 94244 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | JALISCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 48,100 | 48,100 | 48,100 | 48,100 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 71614 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 96645 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | LAS CRUCES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 93869 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | MONTE SINAÍ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 12,350 | 12,350 | 12,350 | 12,350 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 94616 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | MORELIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 93958 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | RAFAEL RAMIREZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 94,250 | 94,250 | 94,250 | 94,250 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 94506 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | SALTILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 30,550 | 30,550 | 30,550 | 30,550 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| 96687 | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | SAN NICOLAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO COMO OBRA, ASI QUE SE LE PONE LA MAS CERCANA QUE ES HECTAREA. |
| | GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61762 | PRODIM | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 6,463,110 | 3,233,420 | 3,233,420 | 3,233,420 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.50 | 50.0% | |
| | SEGUIMIENTO DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MATERIAL FOTOGRAFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61748 | GASTOS INDIRECTOS | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 9,694,665 | 3,254,278 | 3,254,278 | 3,254,278 | 100.0% | 0 | 0 | INFORME | 1.00 | 0.34 | 34.0% | |
| 7-CHIAPAS RECURSO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FORTAMUN | | | | | | | | | | 44,781,603 | 32,780,835 | 32,780,835 | 32,780,815 | 100.0% | 0 | 0 | | 710,767.81 | 310,531.02 | 43.7% | |
| | INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109396 | CONFORMACION DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 3,150 | 2,248 | 2,248 | 2,248 | 100.0% | 0 | 0 | ACCION | 1.00 | 0.71 | 71.0% | |
| 124096 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO MEDICO FORENCE | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 118212 | DOTACION DE MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 32,500 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 0.12 | 0.00 | 0.0% | |
| 118305 | DOTACION DE MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 323,700 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 1.24 | 0.00 | 0.0% | |
| 123819 | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL BARRIO DE GUADALUPE | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 100.0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 124066 | MEJORAMIENTO DESAZOLVE DE CANAL DE AGUA RESIDUALES, RIO SAN CARLOS | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,499,987 | 1,499,987 | 1,499,987 | 1,499,987 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,500.00 | 1,500.00 | 100.0% | |
| 105666 | PAGO DE INTERESES BANOBRAS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | 48,098 | 47,665 | 47,665 | 47,655 | 100.0% | 0 | 0 | ACCION | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|-------------------|----------------------|--------|--------------------|----------------------|--|---|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 |
| | EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102742 | EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD | 53-LAS MARGARITAS | TABASCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 102710 | EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO POZA RICA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 102680 | EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD | 53-LAS MARGARITAS | RIZO DE ORO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 105955 | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA ECOLOGICA | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONOMICO | AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | 170,000 | 168,985 | 168,985 | 168,985 | 100.0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 112022 | APOYO A MUJERES CON PAQUETES DE AVES DE CORRAL | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0% | 0 | 0 | ACCION | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.0% | |
| 112528 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 50.00 | 50.00 | 100.0% | LOCALIDAD ES BIENES COMUNALES SAN SEBASTIAN |
| 114572 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 53-LAS MARGARITAS | CRUZ DEL ROSARIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 100.00 | 100.00 | 100.0% | |
| 112548 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 53-LAS MARGARITAS | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 100.00 | 100.00 | 100.0% | |
| 114510 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 53-LAS MARGARITAS | IGNACIO SARAGOZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 351,780 | 351,780 | 351,780 | 351,780 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 74.00 | 74.00 | 100.0% | |
| 112553 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 53-LAS MARGARITAS | JERUSALEN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 102.00 | 102.00 | 100.0% | |
| 114739 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO HUIXTAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 151.00 | 151.00 | 100.0% | |
| 114658 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 53-LAS MARGARITAS | ROSARIO RIO BLANCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 100.00 | 100.00 | 100.0% | |
| 112604 | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSE LA REVANCHA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTAREA | 150.00 | 1,500.00 | 1000.0% | |
| 111952 | APOYO CON BECAS A JOVENES UNIVERSITARIOS | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 100.0% | 0 | 0 | BECA | 120.00 | 120.00 | 100.0% | |
| 111938 | APOYO CON DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 781,800 | 781,800 | 781,800 | 781,800 | 100.0% | 0 | 0 | ACCION | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.0% | |
| 111984 | CAMPAÑA DE PLACAS DENTALES | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100.0% | 0 | 0 | ACCION | 50.00 | 50.00 | 100.0% | |
| 111275 | CLASES DE REGULARIZACION PARA ADULTOS (TUTORIAS) | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 31,585 | 19,755 | 19,755 | 19,755 | 100.0% | 0 | 0 | ACCION | 1.00 | 0.62 | 62.0% | |
| 111030 | COCINAS ESCOLARES | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 41,064 | 17,110 | 17,110 | 17,110 | 100.0% | 0 | 0 | PAQUETE DE UTILLES ESCOLARES | 20.00 | 8.34 | 41.7% | |
| 112348 | CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | 2,088,000 | 2,088,000 | 2,088,000 | 2,088,000 | 100.0% | 0 | 0 | ACCION | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 111547 | CURSO DE AGRICULTURA URBANA | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 48,533 | 37,445 | 37,445 | 37,445 | 100.0% | 0 | 0 | CURSO | 3.00 | 2.31 | 77.0% | |
| 111467 | CURSO DE ALTA PANADERIA Y REPOSTERIA | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 72,285 | 54,750 | 54,750 | 54,750 | 100.0% | 0 | 0 | CURSO | 2.00 | 1.51 | 75.5% | |
| 111119 | CURSO DE BORDADO Y TEJIDO ARTESANAL | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 77,388 | 61,513 | 61,513 | 61,513 | 100.0% | 0 | 0 | CURSO | 2.00 | 1.59 | 79.5% | |
| 111588 | CURSO DE CARPINTERIA | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 61,542 | 45,167 | 45,167 | 45,167 | 100.0% | 0 | 0 | CURSO | 2.00 | 1.46 | 73.0% | |
| 111198 | CURSO DE INGLES BASICO PARA NIÑOS | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 40,855 | 25,073 | 25,073 | 25,073 | 100.0% | 0 | 0 | ACCION | 2.00 | 1.22 | 61.0% | |
| 111233 | CURSO DE PREPARACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 79,158 | 63,623 | 63,623 | 63,623 | 100.0% | 0 | 0 | CURSO | 2.00 | 1.60 | 80.0% | |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | 14 | Ministrado | Programado | | | | | | | | |
| 111493 | CURSO DE SASTRERIA Y ALTA COSTURA | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 60,943 | 46,575 | 46,575 | 46,575 | 100.0% | 0 | 0 | CURSO | 2.00 | 1.52 | 76.0% | |
| 111435 | CURSO DE TAPICERIA | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 65,057 | 49,482 | 49,482 | 49,482 | 100.0% | 0 | 0 | CURSO | 2.00 | 1.52 | 76.0% | |
| 111370 | CURSO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 65,057 | 26,352 | 26,352 | 26,352 | 100.0% | 0 | 0 | CURSO | 2.00 | 1.22 | 61.0% | |
| 111082 | DESAYUNOS ESCOLARES | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 5,666,342 | 2,434,756 | 2,434,756 | 2,434,756 | 100.0% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 704,480.00 | 302,926.00 | 43.0% | |
| 114316 | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 53-LAS MARGARITAS | GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 100.0% | 0 | 0 | CABEZA | 375.00 | 375.00 | 100.0% | |
| 112478 | DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | EL EDÉN | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 49.50 | 49.50 | 100.0% | |
| 112900 | DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | EL VERGELITO | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 330,200 | 330,200 | 330,200 | 330,200 | 100.0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 112.50 | 112.50 | 100.0% | |
| 112912 | DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | LOMANTÁN | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 232,000 | 232,000 | 232,000 | 232,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 82.75 | 82.75 | 100.0% | |
| 112859 | DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO MOMÓN | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 97.75 | 97.75 | 100.0% | |
| 112459 | DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | SAN CARLOS DEL RIO | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 97.75 | 97.75 | 100.0% | |
| 112922 | DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 159,600 | 159,600 | 159,600 | 159,600 | 100.0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 57.00 | 57.00 | 100.0% | |
| 114200 | DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | BAJUCO | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 62.50 | 62.50 | 100.0% | |
| 114116 | DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | RAFAEL RAMÍREZ | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 100.0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 97.70 | 97.70 | 100.0% | |
| 112288 | EQUIPAMIENTO CASA DE SALUD SANTA ANA LAS FLORES | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 123958 | EQUIPAMIENTO DEL MODULO DE COLPOSCOPIA DEL BARRIO DE GUADALUPE | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 100.0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 123912 | EQUIPAMIENTO DEL MODULO DE ODONTOLOGIA DEL BARRIO DE GUADALUPE | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 100.0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 111620 | EQUIPAMIENTO DEL MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 100.0% | 0 | 0 | LOTE | 60.00 | 60.00 | 100.0% | |
| 123885 | EQUIPAMIENTO MODULO DE LUMINOTERAPIA 2A. ETAPA DEL BARRIO DE GUADALUPE | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 100.0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 111872 | ESCUELAS DE CALIDAD | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 37.00 | 37.00 | 100.0% | |
| 111414 | ESTÍMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 49,075 | 49,075 | 49,075 | 49,075 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 6.00 | 6.00 | 100.0% | |
| 112907 | FOMENTO A LA PRODUCCION OVINA | 53-LAS MARGARITAS | SANTA ROSA | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO TURISTICO Y MEDIO AMBIENTE | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 100.0% | 0 | 0 | CABEZA | 270.00 | 270.00 | 100.0% | |
| 111736 | TALLER DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICO UTERINO | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 57,307 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 100.0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1.00 | 0.02 | 2.0% | |
| 111777 | TALLER DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 92,182 | 91,625 | 91,625 | 91,625 | 100.0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1.00 | 0.99 | 99.0% | |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|-------------------|---------------------|--------|--------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | |
| 111712 | TALLER DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 202,540 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 100.0% | 0 | 0 | TALLER | 5.00 | 0.00 | 1.2% | |
| 111809 | TALLER DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 77,182 | 76,625 | 76,625 | 76,625 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100.00 | 99.28 | 99.3% | |
| 111853 | TALLERES Y TERAPIAS DE ESTIMULACION MULTISENSORA A PACIENTES PLURIDIFICIENTES | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | 84,374 | 25,573 | 25,573 | 25,573 | 100.0% | 0 | 0 | TALLER | 8.00 | 2.42 | 30.3% | |
| | GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105328 | CONTRATACION DE PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONOMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCION DEL EMPLEO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 1,889,310 | 1,407,313 | 1,407,313 | 1,407,303 | 100.0% | 0 | 0 | PERSONA | 1.00 | 0.16 | 16.0% | |
| | OTROS GASTOS DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106648 | ESTIMULO A LA CULTURA | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0% | 0 | 0 | EVENTO | 1.00 | 0.66 | 66.0% | |
| 110926 | FONDO MUNICIPAL PARA PROTECCION CIVIL | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | 2,519,207 | 1,889,698 | 1,889,698 | 1,889,698 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 0.75 | 75.0% | |
| 103867 | PAGO DE CAPITAL BANOBRAS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | 2,777,777 | 2,777,777 | 2,777,777 | 2,777,777 | 100.0% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 12.00 | 12.00 | 100.0% | |
| 102860 | SEGURIDAD PUBLICA | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 17,186,025 | 10,499,048 | 10,499,048 | 10,499,048 | 100.0% | 0 | 0 | PERSONA | 1.00 | 0.61 | 61.0% | |