

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
7-CHIAPAS RECURSO 2012																						
APORTACIONES FEDERALES																						
FAIS																						
FISAM																						
	AGUA POTABLE																					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
	AMPLIACIÓN																					
157278	REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	60-MAZAPA DE MADERO	VILLA HIDALGO	RURAL	053-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZAPA DE MADERO	940,233	940,233	940,233	940,233	100.0%	391,135	391,135	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA AL 100%
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																					
	CONSTRUCCIÓN																					
157308	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	60-MAZAPA DE MADERO	EL HORIZONTE	RURAL	053-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZAPA DE MADERO	3,207,250	3,207,250	3,207,250	3,207,250	100.0%	350,211	350,211	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA AL 100%
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																					
	MEJORAMIENTO																					
157315	TERMINACION DE PUENTE HAMACA	60-MAZAPA DE MADERO	VALLE OBREGÓN	RURAL	053-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZAPA DE MADERO	2,614,822	2,614,822	2,614,822	784,447	30.0%	784,447	784,447	METRO LINEAL	187.90	56.37	30.0%	QUEDA UN SALDO DE \$1,830,375.61 LO CUAL SERA EJERCIDO POR LA NUEVA ADMINISTRACION
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																					
	PRIMARIA																					
	CONSTRUCCIÓN																					
157491	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESC. PRIM. ESTADO DE CHIHUAHUA	60-MAZAPA DE MADERO	LIBERTAD FRONTERA	RURAL	053-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE MAZAPA DE MADERO	1,229,041	1,229,041	1,229,041	1,223,659	99.6%	64,016	64,016	METROS CUADRADOS	715.04	715.04	100.0%	QUEDA UN SALDO DE \$5,381.38 LO CUAL SE REFLEJA COMO UN AHORRO PRESUPUESTAL