

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														14	15	16									17	18-15/13
PROGRAMACIONES FEDERALES A REGISTRAR																										
														13,420,092	13,238,534	13,238,534	13,238,534	100.0%	0	0	0	2,896.50	2,896.50	100.0%		
131327	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	75-PANTEPEC	EL TRIUNFO	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,380,875	1,380,875	1,380,875	1,380,875	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EL 100%	
188781	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL (BARRIO SAN JACINTO)	75-PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			299,026	299,026	299,026	299,026	100.0%	0	0	0	METROS CUBICOS	255.00	255.00	100.0%		
131334	CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO (2DA ETAPA)	75-PANTEPEC	JULIÁN GRAJALES	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,497,033	1,497,033	1,497,033	1,497,033	100.0%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AVANZADA EL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE	
131337	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	75-PANTEPEC	EL NARANJO	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,384,437	2,384,437	2,384,437	2,384,437	100.0%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EL 100 %	
131359	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	75-PANTEPEC	LA CRUZ	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,317,257	2,317,257	2,317,257	2,317,257	100.0%	0	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AVANZADA EL 100% Y FINANCIERAMENTE EL 100%	
131550	PAVIMENTACION DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	75-PANTEPEC	CONCEPCION	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			181,896	181,896	181,896	181,896	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%		
131536	PAVIMENTACION DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	75-PANTEPEC	NUEVA REFORMA	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			266,153	266,153	266,153	266,153	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684.00	684.00	100.0%		
188775	PAVIMENTACION DE ANADADORES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO(BARRIO SAN JUAN) BOMBS Y ACCESOS PARA DISCAPACITADOS EN SITIOS	75-PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			81,880	81,880	81,880	81,880	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	245.50	245.50	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%	
131466	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			957,767	957,767	957,767	957,767	100.0%	0	0	0	METROS CUBICOS	483.00	483.00	100.0%		
188769	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	75-PANTEPEC	LA SOLEDAD	RURAL	0013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			146,737	146,737	146,737	146,737	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	55.00	55.00	100.0%		
188758	CONSTRUCCION DE TECHADO CANCHA DE BASQUET BOON EN ESC. PRIM. ALVARO OREGON CLAVE 0706V265U	75-PANTEPEC	LIGUAMBAR	RURAL	0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,524,605	1,524,605	1,524,605	1,524,605	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	510.00	510.00	100.0%		
188763	REHABILITACION DE VIVIENDA (COBERTURA MUNICIPAL)	75-PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,060,160	2,060,160	2,060,160	2,060,160	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	159.00	159.00	100.0%		
131403	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	75-PANTEPEC	SAN ANTONIO 2A. SECCION	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			181,496	0	0	0	0.0%	0	0	0	DOCUMENTAL	0.00	0.00	0.0%	OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 0%	
131410	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	75-PANTEPEC	BERLIN	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			138,706	138,706	138,706	138,706	100.0%	0	0	0	DOCUMENTAL	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%	