

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones								
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %							
														Ministrado	Programado	Ejercido														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25						
RECURSOS RECURSO 2012													10,720,232	10,720,232	10,720,232	10,180,541	95.0%	0	0	14,297.40	14,294.90	100.0%								
APORTACIONES FEDERALES 17 REGISTROS																														
FAS																														
FOM																														
AGUA POTABLE																														
SISTEMA DE AGUA POTABLE																														
CONSTRUCCION																														
3507	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AVILUCION	110-TUZANTAN	VILLA HIDALGO	RURAL	5026010109109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS			526,000	526,000	526,000	526,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	RECURSO UTILIZADO PARA MEZCLA DE RECURSOS CON SEDESOL (PD2P), LA OBRA FUE EJECUTADA FISCAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2011.						
3511	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AVILUCION	110-TUZANTAN	XOCHILTEPEC	RURAL	5026010129109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS			88,169	88,169	88,169	88,169	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA FISCAMENTE AL 100% EN EL EJERCICIO 2011, LA UNIDAD DE MEDIDA ES: DOCUMENTO.						
3503	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS, PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RE DE DISTRIBUCION DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LERINAS	110-TUZANTAN	SAN CRISTOBAL	RURAL	5022020179109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS			149,791	149,791	149,791	149,791	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO DE DESTINO PARA MEZCLA DE RECURSOS CON SEDEPAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, LA DEPENDENCIA SE ENCARGO DE LA EJECUCION FISICA, OBRA						
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																														
CONSTRUCCION																														
3514	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA INTRODUCCION DE LA RED AMPLIACION	110-TUZANTAN	PRIMER CANTON	RURAL	50010130189109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS			177,733	177,733	177,733	177,733	100.0%	0	0	METRO LINEAL	693.08	693.08	100.0%	OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100 EN EL EJERCICIO 2011, LA LOCALIDAD ES: PRIMER CANTON TEJEMAS						
3515	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS PARA LA EJECUCION DE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE URBANIZACION MUNICIPAL	110-TUZANTAN	TERCER CANTON LA CURVA	RURAL	500201030023109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS			543,540	543,540	543,540	543,540	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,707.63	2,707.63	100.0%	OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2011						
CALLE																														
CONSTRUCCION																														
3527	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE	110-TUZANTAN	TUZANTAN	URBANO	500601030079109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS			440,847	440,847	440,847	440,847	100.0%	0	0	M	1,523.00	1,523.00	100.0%	OBRA EJECUTADA FISCAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2011, LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL						
2734	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AV ARGENTINAS Y CALLE CAUFORINA)	110-TUZANTAN	ESTACION TUZANTAN	RURAL	502601030136202012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS			1,200,058	1,200,058	1,200,058	1,200,058	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	3,200.00	3,200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100%						
2735	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE A ESCUELA TELESECUNDARIA Y CALLE INDOMINADA)	110-TUZANTAN	SANTA SOFIA	RURAL	502601030276102012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS			535,759	535,759	535,759	428,620	80.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	615.00	615.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100%						
2736	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE AL CHEPLIN Y CALLE AL RIO)	110-TUZANTAN	XOCHILTEPEC	RURAL	502601030226102012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS			1,584,195	1,584,195	1,584,195	1,584,195	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,352.48	2,352.48	100.0%	OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100%						
2737	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INDOMINADA)	110-TUZANTAN	NUOVA SONORA	RURAL	502601030246102012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS			825,537	825,537	825,537	825,537	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	884.00	884.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100%, SE ENVIO FICHA TECNICA DE COMPROBACION AL H. CONGRESO DEL ESTADO MEDIANTE OF. NO. CP/0177/006/2012, RECEPCIONADO EL						
2738	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (PROLONGACION DE CALLE AVANTAMIENTO ENTRE AV	110-TUZANTAN	TUZANTAN	URBANO	502601030306102012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS			1,085,899	1,085,899	1,085,899	1,085,899	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,200.00	1,200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100%, SE ENVIO FICHA TECNICA DE COMPROBACION AL H. CONGRESO DEL ESTADO MEDIANTE OF. NO. CP/0177/006/2012, RECEPCIONADO EL						
2739	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO (CALLE INDOMINADA)	110-TUZANTAN	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	502601030266102012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS			637,820	637,820	637,820	637,820	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	512.21	512.21	100.0%	OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100%, SE ENVIO FICHA TECNICA DE COMPROBACION AL H. CONGRESO DEL ESTADO MEDIANTE OF. NO. CP/0177/001/2012, RECEPCIONADO EL						
PUENTES Y PASOS PEATONALES																														
3516	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS PARA LA EJECUCION DE CONSTRUCCION DE ANDADOR INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	110-TUZANTAN	XOCHILTEPEC	RURAL	50302030119109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS			35,310	35,310	35,310	35,310	100.0%	0	0	METROS LINEALES	45.00	45.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100 EN EL EJERCICIO 2011						
SECUNDARIA																														
2740	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA (ESC. SEC. UNION Y PROGRESO CCT 070150038W)	110-TUZANTAN	XOCHILTEPEC	RURAL	50103030256102012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS			1,079,560	1,079,560	1,079,560	828,508	76.7%	0	0	METROS CUADRADOS	633.60	633.60	100.0%	OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100%						
CAMINOS RURALES																														
2741	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	110-TUZANTAN	TUZANTAN	URBANO	18050003012610201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS			650,000	650,000	650,000	468,502	72.1%	0	0	KLOMETROS	10.00	7.50	75.0%	EL PRESENTE PROYECTO TIENE COMO META-1 DOCUMENTO						
2742	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO	110-TUZANTAN	BENITO JUAREZ	RURAL	180401030286102001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS			630,000	630,000	630,000	630,000	100.0%	0	0	KLOMETROS	0.20	0.20	100.0%	OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100%, SE ENVIO FICHA TECNICA DE COMPROBACION AL H. CONGRESO DEL ESTADO MEDIANTE OF. NO. CP/0177/001/2012, RECEPCIONADO EL						
PUENTES VEHICULARES																														
RECONSTRUCCION																														
2743	RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ACAPA	110-TUZANTAN	PRIMER CANTON	RURAL	18030203023610201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS			530,000	530,000	530,000	530,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	18.20	18.20	100.0%	OBRA CONCLUIDA FISCAMENTE AL 100%, SE ENVIO FICHA TECNICA DE COMPROBACION AL H. CONGRESO DEL ESTADO MEDIANTE OF. NO. CP/0177/001/2012, RECEPCIONADO EL 03/06/2012.						