

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
CHICHUAPAS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 11 REGISTROS																								
FAS																								
IBAM																								
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
CARILES																								
CONSTRUCCIÓN																								
194749	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO			822,296	822,296	275,851	275,851	33.5%	0	0	METROS CUADRADOS	504.00	1,200.00	23.8%	
173249	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	76-PICHUCALCO	NAPANÁ	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS			4,199,860	4,199,860	4,199,860	4,199,860	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE CADA OBRA POR LO TANTO SE OMITI DATOS
173386	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS			687,444	687,444	687,444	687,444	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,560.00	1,560.00	100.0%	
190277	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO			822,296	822,296	354,437	354,437	43.1%	0	0	METROS CUADRADOS	496.00	1,200.00	24.2%	
173272	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS			1,361,890	1,361,890	1,361,890	1,361,890	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS OBRAS POR LO TANTO OMITI LOS DATOS
PASOS VEHICULARES																								
173373	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	76-PICHUCALCO	SAN CARLOS	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS			3,061,970	3,061,970	3,061,970	3,061,970	100.0%	0	0	METROS LINEALES	55.00	55.00	100.0%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES																								
173367	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS			460,286	460,286	460,286	460,286	100.0%	0	0	METROS LINEALES	12.00	12.00	100.0%	
188197	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS			460,286	460,286	460,286	460,286	100.0%	0	0	METROS LINEALES	12.00	12.00	100.0%	CUARTO TRIMESTRE
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																								
PREESCOLAR																								
MEJORAMIENTO																								
173354	REHABILITACION DE PINTURA EN MUROS	76-PICHUCALCO	PLATANAR ABAJO 2A. SECC. B (BATERIA CHIAPAS)	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS			20,184	20,184	19,000	18,505	91.7%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA NO TIENEN AVANCE FISICO NI FINANCIERO DEBIDO A QUE NO ME HAN PASADO LOS AVANCES
GASTOS INDIRECTOS																								
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																								
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA																								
173414	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			290,000	280,000	266,000	264,320	94.4%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%	ESTA OBRA NO TIENEN AVANCE FISICO NI FINANCIERO DEBIDO A QUE NO ME HAN PASADO LOS AVANCES
173398	GASTOS INDIRECTOS	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS			558,487	470,000	470,000	464,674	98.9%	0	0	INFORME	1.00	0.99	80.0%	ESTA OBRA NO TIENEN AVANCE FISICO NI FINANCIERO DEBIDO A QUE NO ME HAN PASADO LOS AVANCES.
CHICHUAPAS RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 9 REGISTROS																								
FORTAMUN																								
INVERSION																								
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
45064	ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS			1,741,307	605,000	604,000	603,928	99.8%	0	0	EQUIPO	4.00	4.00	100.0%	ESTA OBRA NO TIENEN AVANCE FISICO NI FINANCIERO DEBIDO A Q NO ME HAN PASADO LOS AVANCES
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																								
45054	ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POUCIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS			1,843,578	1,382,682	1,382,682	1,382,682	100.0%	0	0	EQUIPO	4.00	4.00	100.0%	ESTA OBRA NO TIENEN AVANCE FISICO NI FINANCIERO DEBIDO A QUE NO ME HAN PASADO LOS AVANCES
44177	CONTRATACION DE JUEZ CALIFICADOR	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS			85,680	64,260	64,260	64,260	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA NO TIENEN AVANCE FISICO NI FINANCIERO DEBIDO A QUE NO ME HAN PASADO LOS AVANCES
44349	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	04	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS			1,041,477	781,107	781,107	781,107	100.0%	0	0	PERSONA	20.00	20.00	100.0%	ESTA OBRA NO TIENEN AVANCE FISICO NI FINANCIERO DEBIDO A QUE NO ME HAN PASADO LOS AVANCES
42134	CONTRATACION PARA PERSONAL DE POLICIA	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POUCIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS			5,812,454	4,359,539	4,359,539	4,359,539	100.0%	0	0	PERSONA	106.00	106.00	100.0%	ESTA OBRA NO TIENEN AVANCE FISICO NI FINANCIERO DEBIDO A QUE NO ME HAN PASADO LOS AVANCES
44264	PARTICIPACION CIUDADANA	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO			119,503	89,625	89,625	89,625	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA NO TIENEN AVANCE FISICO NI FINANCIERO DEBIDO A Q NO ME HAN PASADO LOS AVANCES
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O																								
195027	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE FAMF	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	22	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO			228,244	228,244	228,244	228,244	100.0%	0	0	PERSONA	6.00	6.00	100.0%	
45058	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (ADQUISICION DE VEHICULOS)	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS			622,380	466,785	466,785	466,785	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	ESTA OBRA NO TIENEN AVANCE FISICO NI FINANCIERO DEBIDO A Q NO ME HAN PASADO LOS AVANCES
45998	PARTICIPACION CIUDADANA	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO			119,503	80,000	79,000	78,164	97.7%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA NO PRESENTA AVANCES FISICOS NI FINANCIEROS DEBIDO A QUE NO ME HAN REPORTADO LOS AVANCES