

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Proceso de la | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--------|--------------------|----------------------|--|--|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------------|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | 18-15/13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 | |
| CHIAPAS RECURSO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 24,723,993 | 11,417,051 | 11,417,051 | 4,696,196 | 41.1% | 0 | 0 | 16,868.70 | 4,519.37 | 26.8% | | | |
| 4684 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO | 53-LAS MARGARITAS | GUADALUPE (LAS FLORES) | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 733,148 | 733,148 | 733,148 | 219,944 | 30.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 0.30 | 30.0% | | |
| 4669 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE URBANIZACION MUNICIPAL CALLES MEJORAMIENTO | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 5,027,115 | 5,027,115 | 5,027,115 | 1,508,134 | 30.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5,847.00 | 1,754.00 | 30.0% | | |
| 4674 | MEJORAMIENTO REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | EL PROGRESO | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 1,405,052 | 1,405,052 | 1,405,052 | 421,515 | 30.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5,847.00 | 1,754.00 | 30.0% | | |
| 4696 | REVESTIMIENTO DE CALLES CAMINOS RURALES | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 285,315 | 285,315 | 285,315 | 215,500 | 75.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 173.70 | 131.14 | 75.5% | | |
| 47104 | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO OJO DE AGUA SEGUNDO EL MILAGRO (SAN PEDRITO EL XOCH) TRAMOS VARIOS DEL KM 0-000 AL GASTOS INDIRECTOS | 53-LAS MARGARITAS | EL MILAGRO (SAN PEDRITO EL XOCH) | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 1,985,278 | 1,985,278 | 1,985,278 | 350,000 | 17.6% | 0 | 0 | KILOMETROS | 4,998.00 | 879.64 | 17.6% | | |
| 44830 | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA GASTOS INDIRECTOS | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | | | 10,192,057 | 942,389 | 942,389 | 942,389 | 100.0% | 0 | 0 | INFORME | 1.00 | 0.09 | 9.0% | | |
| 44909 | PRODIM 2013 GASTOS INDIRECTOS | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | | DESARROLLO ECONOMICO | TEMAS LABORALES OTROS | OTROS | ENTIDAD FEDERAL | TESORERIA MUNICIPAL | | | 5,096,028 | 1,038,734 | 1,038,734 | 1,038,734 | 100.0% | 0 | 0 | INFORME | 1.00 | 0.20 | 20.0% | | |
| CHIAPAS RECURSO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 9,848,765 | 9,848,765 | 9,848,765 | 7,675,175 | 77.9% | 0 | 0 | 1,304.07 | 1,303.85 | 100.0% | | | |
| 91930 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE URBANIZACION MUNICIPAL CALLES MEJORAMIENTO | 53-LAS MARGARITAS | YALCO | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 150,106 | 150,106 | 150,106 | 150,106 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 209.15 | 209.15 | 100.0% | | |
| 95032 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES RED DE ELECTRICIDAD | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 372.20 | 372.20 | 100.0% | | |
| 94975 | INSTALACION DE EQUIPOS ANTIFRAUDES SARES AMPLIACION | 53-LAS MARGARITAS | FRANCISCO VILLA | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 292,500 | 292,500 | 292,500 | 292,500 | 100.0% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 25.00 | 25.00 | 100.0% | | |
| 76744 | INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD CENTROS DE SALUD CONSTRUCCION | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,598,812 | 79.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 114.48 | 114.48 | 100.0% | | OBRA LICITADA EN EL BARRIO DE BARRIO DE GUADALUPE. ESTA OBRA RESTA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$ 401,187.00 |
| 70334 | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS | 53-LAS MARGARITAS | RAFAEL RAMIREZ | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 529,998 | 529,998 | 529,998 | 413,934 | 78.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 0.78 | 78.0% | | |
| 91718 | PREESCOLAR CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL EN ESCUELA PREESCOLAR MATIAS ROMERO, CLAVE: 07090320V | 53-LAS MARGARITAS | EL PROGRESO | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11.88 | 11.88 | 100.0% | | |
| 91267 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA CLAVE: 07EPR0615L | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION NORMAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 155.08 | 155.08 | 100.0% | | |
| 91876 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. BILUNGE CARLOS PELUCER, CLAVE: 07090265P | 53-LAS MARGARITAS | MIGUEL HIDALGO | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11.88 | 11.88 | 100.0% | | |
| 89100 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CLAVE: 070PR3744A | 53-LAS MARGARITAS | SAN AGUSTIN | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11.88 | 11.88 | 100.0% | | |
| 67579 | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. 6.0 X 8.0 MTS. EN ESC. PRIMARIA RURAL BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE 07DPR1141W | 53-LAS MARGARITAS | EL EDEN | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 384,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | PROYECTO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2012, CON RECURSO BANORAS 2011 |
| 67916 | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL DR. BELSABO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE: 07DPR3257J | 53-LAS MARGARITAS | EL SALVADOR | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.00 | 48.00 | 100.0% | | |
| 93102 | NIVELACION DE TERRENO EN ESCUELA PRIMARIA BILUNGE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 07DPR0927N | 53-LAS MARGARITAS | LA TRINIDAD (ANEXO LA REVANCHA) | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100.0% | 0 | 0 | METRO CUBICO | 260.00 | 260.00 | 100.0% | | |
| 91572 | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 23 CLAVE: 070570126H | 53-LAS MARGARITAS | VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION NORMAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 172,077 | 172,077 | 172,077 | 172,077 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.00 | 48.00 | 100.0% | | |
| 92104 | CAMINOS RURALES RECONSTRUCCION | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSE LA REVANCHA | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 494,458 | 98.9% | 0 | 0 | KILOMETROS | 4.52 | 4.52 | 100.0% | | RESTA UNA CANTIDAD DE \$ 5,541.00 |
| 77107 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 30MTS DE CLARO | 53-LAS MARGARITAS | SANTA RITA (INVERNADERO) | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 1,149,202 | 41.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 30.00 | 30.00 | 100.0% | | ESTA OBRA RESTA UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$1,650,797.00 QUEDANDO LAS METAS AL 100% |
| CHIAPAS RECURSO 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 7,568,400 | 7,568,400 | 7,568,400 | 7,036,550 | 93.0% | 0 | 0 | 476.00 | 447.30 | 94.0% | | | |
| 50703 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VIVIENDA | 53-LAS MARGARITAS | GUADALUPE LOS ALTOS | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 3,812,600 | 3,812,600 | 3,812,600 | 3,812,600 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 114.00 | 114.00 | 100.0% | | PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTIDO BANORAS 2012 |
| 50819 | CONSTRUCCION DE 41 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL | 53-LAS MARGARITAS | SAN CRISTOBAL BUENOS AIRES | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 651,904 | 651,904 | 651,904 | 195,574 | 30.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 41.00 | 12.30 | 30.0% | | OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE EMPRESTIDO BANORAS Y REFRENDAADA PARA EL EJERCICIO 2012 |
| 50813 | CONSTRUCCION DE 90 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL | 53-LAS MARGARITAS | LA REALIDAD TRINIDAD | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 1,431,000 | 1,431,000 | 1,431,000 | 1,403,180 | 98.1% | 0 | 0 | VIVIENDA | 90.00 | 90.00 | 100.0% | | PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO EMPRESTIDO BANORAS 2012 LA FECHA DEL DEPOSITO FUE EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EL TOTAL DE LA OBRA QUEDA CON UN |
| 50726 | EJERCICIO BANORAS DE UNIDAD BASICA DE 64 VIVIENDAS RURAL | 53-LAS MARGARITAS | LAS PERLAS | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 1,017,600 | 1,017,600 | 969,300 | 95.3% | 0 | 0 | VIVIENDA | 64.00 | 64.00 | 100.0% | | PROYECTO EJERCIDO CON EL PRESTAMO BANORAS 2012 CON FECHA DE DEPOSITO DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2011. EN EL TOTAL DE LA OBRA RESTA UN AHORRO DE \$ 47,300.00 | |
| 50704 | EJERCICIO BANORAS UNIDAD BASICA DE 167 VIVIENDAS RURAL | 53-LAS MARGARITAS | SANTA RITA (INVERNADERO) | RURAL | | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 2,655,300 | 2,655,300 | 2,655,300 | 2,655,300 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 167.00 | 167.00 | 100.0% | | PROYECTO EJERCIDO CON PRESTAMO BANORAS 2012, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE DEPOSITO 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011. |
| CHIAPAS RECURSO 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORTAMUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 26,267,311 | 2,939,944 | 2,939,944 | 2,939,944 | 100.0% | 0 | 0 | 2.00 | 0.15 | 7.5% | | | |

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Proceso | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|-------------------|---------------------|--------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-23/20 | 25 |
| | ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32824 | CONTRATACION DE PERSONAL DE UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 53 LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | | GOBIERNO | GOBERNACION | PROTECCION CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 2,410,045 | 417,319 | 417,319 | 417,319 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.05 | 5.0% | |
| 32729 | SEGURIDAD PUBLICA | 53 LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | | 23,857,270 | 2,522,627 | 2,522,627 | 2,522,627 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.10 | 10.0% | |