

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
CHP13130200160573	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,550,000	\$1,550,000	\$775,000	\$1,550,000	\$775,000	\$775,000	\$775,000	50.00	\$0	Sistema	3,982	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra actualmente en ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200161245	Conservacion Del Camino Rural Del Tramo Amatan-Huitiupan Del Km 11 Mas 500 Al 11 Mas 700	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,268,873	\$1,268,873	\$634,436	\$1,268,873	\$634,436	\$634,436	\$634,436	50.00	\$0	Kilómetro	3,465	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: / Registro: OBRA EJECUTANDOSE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200161315	Conservacion Del Camino Rural Del Tramo Amatan-Huitiupan Del Km 11 Mas 900 Al 11 Mas 970	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$911,302	\$911,302	\$455,651	\$911,302	\$455,651	\$455,651	\$455,651	50.00	\$0	Kilómetro	3,465	100.00	50.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA ESTA EJECUTANDOSE / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTANDOSE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200161690	Pavimentacion De Calle Sn Con Concreto Hidraulico	Amatán	Francisco I. Madero Rural	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$498,584	\$498,584	\$249,292	\$498,584	\$249,292	\$249,292	\$249,292	50.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	520	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200161821	Pavimentacion De Calles Y Andadores Sn Con Concreto Hidraulico	Amatán	Guadalupe Victoria Rural	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$488,600	\$488,600	\$244,300	\$488,600	\$244,300	\$244,300	\$244,300	50.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	631	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200161940	Conservacion De Camino Rural En Tramos Aislados Tramo: Amatan - Reforma Y Planada Del Km 0 Al 8.5	Amatán	Reforma y Planada Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$231,429	\$231,429	\$115,715	\$231,429	\$115,715	\$115,715	\$115,715	50.00	\$0	Kilómetros	1,047	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200162624	Rehabilitacion De Aula Didactica En Escuela Primaria Bilingue Vicente Guerrero Clave 07apb1875e	Amatán	Nueva Estrella Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$260,740	\$260,740	\$130,370	\$260,740	\$130,370	\$130,370	\$130,370	50.00	\$0	Alumno	151	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTANDOSE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200162942	Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria 657 James Sabines Gutierrez Clave 07atv06321	Amatán	El Calvario Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$59,582	\$59,582	\$29,791	\$59,582	\$29,791	\$29,791	\$29,791	50.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	843	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTANDOSE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200163028	Construccion De Sanitarios En Escuela De Educacion Media Superior A Distancia Clave: 07emw0012w	Amatán	El Calvario Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$147,269	\$147,269	\$73,634	\$147,269	\$73,634	\$73,634	\$73,634	50.00	\$0	Obra	843	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTANDOSE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200163111	Pavimentacion De Calle Sn Con Concreto Hidraulico (Barrio San Jose)	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$599,882	\$599,882	\$179,965	\$599,882	\$179,965	\$179,965	\$179,965	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,982	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTANDOSE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200163171	Pavimentacion De Calles Sn Con Concreto Hidraulico Barrio Santa Cruz	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,129	\$600,129	\$180,039	\$600,129	\$179,965	\$179,965	\$179,965	29.99	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,982	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTANDOSE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200163275	Pavimentacion De Calles Y Andadores Sn Con Concreto Hidraulico	Amatán	San Antonio Tres Picos Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$592,942	\$592,942	\$456,265	\$592,942	\$456,265	\$456,265	\$456,265	76.95	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,484	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200163407	Construccion De La Plataforma En La Escuela Telesecundaria No. 381 Dzuliano Gaxta Salazar Clave: 07etv1404n	Amatán	La Esperanza Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,093,915	\$1,093,915	\$1,069,493	\$1,093,915	\$1,069,493	\$1,069,493	\$1,069,493	97.77	\$0	Metro cúbico	381	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200163535	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural Tramo: San Jose La Loma - Ejido Constitucion	Amatán	Constitución Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,137,970	\$1,137,970	\$568,985	\$1,137,970	\$568,985	\$568,985	\$568,985	50.00	\$0	Kilómetro	232	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200163705	Pavimentacion De Andador Sn Con Concreto Hidraulico Barrio La Tranca	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$181,208	\$181,208	\$90,604	\$181,208	\$90,604	\$90,604	\$90,604	50.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,982	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENCUENTRA EJECUTANDOSE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200163819	Pavimentacion De Andador Sn Con Concreto Hidraulico Barrio El Aguaje	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$479,946	\$479,946	\$143,984	\$479,946	\$143,984	\$143,984	\$143,984	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,982	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200163907	Pavimentacion De Andador Sn Con Concreto Hidraulico Barrio Guadalupe	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$506,675	\$506,675	\$152,002	\$506,675	\$152,002	\$152,002	\$152,002	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,982	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200164053	Pavimentacion De Andador Sn Con Concreto Hidraulico Barrio Las Conchitas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$432,110	\$432,110	\$129,633	\$432,110	\$129,633	\$129,633	\$129,633	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,982	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200164212	Pavimentacion De Calle Sin Nombre Con Concreto Hidraulico	Amatán	El Limón Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$498,584	\$498,584	\$249,292	\$498,584	\$249,292	\$249,292	\$249,292	50.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	467	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200164332	Pavimentacion De Calles Sn Con Concreto Hidraulico	Amatán	Adolfo López Mateos Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$576,876	\$576,876	\$371,813	\$576,876	\$371,813	\$371,813	\$371,813	64.45	\$0	M2, Concreto hidráulico	285	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200164478	Pavimentacion De Calle Sn Con Concreto Hidraulico	Amatán	Chaspa Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,001	\$600,001	\$180,000	\$600,001	\$180,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	99	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200164572	Pavimentacion De Calle Sn Concreto Hidraulico	Amatán	Nueva Estrella Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$250,082	\$250,082	\$244,212	\$250,082	\$244,212	\$244,212	\$244,212	97.65	\$0	M2, Concreto hidráulico	151	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200164643	Pavimentacion De Calle Sn Con Concreto Hidraulico	Amatán	San Fernando Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$499,593	\$499,593	\$149,878	\$499,593	\$149,878	\$149,878	\$149,878	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	129	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO - Se valida y pasa al siguiente nivel.