

Chiapas										Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado								
CHP13130200167995	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico En (Barrio La Grandeza)	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,397,443	\$1,397,443	\$1,397,443	\$1,397,443	\$1,397,443	\$1,356,802	\$1,356,802	97.09	\$0	M2, Concreto hidráulico	4,661	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra fue finalizada y se encuentra en funcionamiento - Se valida y pasa al siguiente nivel.							
CHP13130200170907	Pavimentación De Calle Innomiada Con Concreto Hidraulico	Amatenango del Valle	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$823,317	\$823,317	\$823,317	\$823,317	\$648,043	\$648,043	\$648,043	78.71	\$0	Metro Cuadrado	158	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - Se valida y pasa al siguiente nivel.							
CHP13130200171222	Pavimentación De Calle Innomiada Con Concreto Hidraulico (Barrio La Cañada)	Amatenango del Valle	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$523,816	\$523,816	\$157,145	\$157,145	\$157,145	\$157,145	\$157,145	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	32	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CONSTA EN LA PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO DE LA CAÑADA EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - Se valida y pasa al siguiente nivel.							
CHP13130200171334	Apertura De Camino Saca Cosecha Tramo Km 0 000 Al 1 320	Amatenango del Valle	San Caralampio Chavín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,803,608	\$1,803,608	\$1,764,546	\$1,764,546	\$1,764,546	\$1,764,546	\$1,764,546	97.83	\$0	Kilómetro	456	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - Se valida y pasa al siguiente nivel.							
CHP13130200171388	Pavimentación De Calle Innomiada Con Concreto Hidraulico	Amatenango del Valle	El Madronal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,105,999	\$1,105,999	\$1,054,855	\$1,054,855	\$1,054,855	\$1,054,855	\$1,054,855	95.38	\$0	Metro Cuadrado	550	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - Se valida y pasa al siguiente nivel.							
CHP13130200171426	Pavimentación De Calle Innomiada Con Concreto Hidraulico (Barrio Cascajal)	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$756,688	\$756,688	\$745,524	\$745,524	\$745,524	\$745,524	\$745,524	98.52	\$0	Metros Cuadrados	4,661	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - Se valida y pasa al siguiente nivel.							
CHP13130200171463	Pavimentación De Calle Innomiada Con Concreto Hidraulico (Barrio Pie De Cerro Dos)	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$928,190	\$928,190	\$892,635	\$892,635	\$892,635	\$892,635	\$892,635	96.17	\$0	Metros Cuadrados	158	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - Se valida y pasa al siguiente nivel.							
CHP13130200171603	Rehabilitación De Agua Potable Y Alcantarillado	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$3,134	\$3,134	\$3,134	\$3,134	\$3,134	1.57	\$0	Proyecto	4,661	100.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - Se valida y pasa al siguiente nivel.							
CHP13130200171920	Rehabilitación De Alumbrado Publico	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$65,088	\$65,088	\$65,088	\$65,088	\$65,088	32.54	\$0	Obra	4,661	100.00	33.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - Se valida y pasa al siguiente nivel.							
CHP13130200171944	Rehabilitación De Caminos Rurales	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,025,699	\$2,025,699	\$2,025,699	\$2,025,699	\$2,025,699	81.03	\$0	Obra	4,661	100.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - Se valida y pasa al siguiente nivel.							
CHP13130200171960	Rehabilitación De Camino Rural	Amatenango del Valle	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$898,644	\$898,644	\$595,925	\$595,925	\$595,925	\$595,925	\$595,925	66.31	\$0	Obra	4,661	100.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - Se valida y pasa al siguiente nivel.							
CHP13130200171990	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico (Barrio El Cipresal)	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$580,343	\$580,343	\$347,202	\$347,202	\$347,202	\$347,202	\$347,202	59.83	\$0	Obra	4,661	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - Se valida y pasa al siguiente nivel.							
CHP13130200172284	Estudio Y Proyecto De Camino Rural	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	100.00	\$0	Proyecto	4,661	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - Se valida y pasa al siguiente nivel.							