

Chiapas

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP13130200169257	Rehabilitación De Camino Agua Prieta La Meseta	La Concordia	Plan de Agua Prieta Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$754,693	\$1,509,386	\$0	\$0	\$0	\$1,509,386	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	1,716	100.00	100.00	Financiera / Obra Física y Financiamiento al 100% / Física: / Registro: AL SEGUNDO TRIMESTRE ESTA OBRA SE ALCANZÓ LA META CONSISTENTE EN REHABILITACION DE 1.160 KM DE CAMINO, DESMORTE, DESPALME Y RECAVACIONES EN CORTES CON UN ANCHO DE CORONA DE 4.60 METROS DEL KM 2+000 AL KM 3+160. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200157601	Revestimiento De Camino	La Concordia	Dolores Jaltenango Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$462,430	\$1,387,239	\$0	\$0	\$0	\$1,146,864	\$0	82.67	\$0	Kilómetro	1,148	80.00	80.00	Financiera / Física: / Registro: AL SEGUNDO TRIMESTRE ESTA OBRA HA TENIDO UN AVANCE DE 4.13 KM. DE REVESTIMIENTO DE CAMINO. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200157652	Revestimiento De Calles	La Concordia	Ignacio Zaragoza Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$333,773	\$1,001,318	\$0	\$0	\$0	\$881,598	\$0	88.04	\$0	M2. Trazo, nivelación y compactación	1,127	85.00	85.00	Financiera / Física: / Registro: AL SEGUNDO TRIMESTRE ESTA OBRA HA TENIDO UN AVANCE DE 5,559.00 M2. DE REVESTIMIENTO DE CALLES A BASE DE TRAZO Y NIVELACION. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200157685	Pavimentación De Calles	La Concordia	Plan de la Libertad Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$272,512	\$817,537	\$0	\$0	\$0	\$666,178	\$0	81.49	\$0	M2. Concreto hidráulico	638	75.00	75.00	Financiera / Física: / Registro: AL SEGUNDO TRIMESTRE ESTA OBRA HA TENIDO UN AVANCE DE 956.87 M2. DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200157704	Pavimentación De Calles	La Concordia	Rizo de Oro Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$472,976	\$1,891,904	\$0	\$0	\$0	\$1,033,477	\$0	54.63	\$0	M2. Concreto hidráulico	1,434	38.00	38.00	Financiera / Física: / Registro: AL SEGUNDO TRIMESTRE ESTA OBRA HA TENIDO UN AVANCE DE 1,287.68 M2. DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200157717	Pavimentación De Calles	La Concordia	Santa Cruz Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$448,242	\$1,344,726	\$0	\$0	\$0	\$1,022,235	\$0	76.02	\$0	M2. Concreto hidráulico	7,123	70.00	70.00	Financiera / Física: / Registro: AL SEGUNDO TRIMESTRE ESTA OBRA HA TENIDO UN AVANCE DE 1,231.51 M2. DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200157745	Revestimiento De Camino	La Concordia	La Concordia Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$520,042	\$1,560,126	\$0	\$0	\$0	\$901,939	\$0	57.81	\$0	Kilómetro lineal	7,123	50.00	50.00	Financiera / Física: / Registro: AL SEGUNDO TRIMESTRE ESTA OBRA HA TENIDO UN AVANCE DE 4.10 KM. DE REVESTIMIENTO DE CAMINO, INCLUYE BASTRO Y CONFIGURACION DE CUNETAS. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200157770	Revestimiento De Camino	La Concordia	La Concordia Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$230,799	\$692,396	\$0	\$0	\$0	\$591,976	\$0	85.50	\$0	Kilómetro	610	75.00	75.00	Financiera / Física: / Registro: AL SEGUNDO TRIMESTRE ESTA OBRA HA TENIDO UN AVANCE DE 1,92 KM. DE REVESTIMIENTO DE CAMINO, INCLUYE BASTRO Y CONFIGURACION DE CUNETAS, CONSTRUCCION DE VADOS Y CUNETAS CON CONCRETO HIDRAULICO. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200157784	Pavimentación De Calles	La Concordia	Nuevo Paraíso Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$280,597	\$841,790	\$0	\$0	\$0	\$704,711	\$0	83.72	\$0	M2. Concreto hidráulico	460	78.00	78.00	Financiera / Física: / Registro: AL SEGUNDO TRIMESTRE ESTA OBRA HA TENIDO UN AVANCE DE 1,128.25 M2. DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200157796	Pavimentación De Calles	La Concordia	Independencia Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$482,056	\$1,446,168	\$0	\$0	\$0	\$1,091,390	\$0	75.47	\$0	M2. Concreto hidráulico	1,953	68.00	68.00	Financiera / Física: / Registro: AL SEGUNDO TRIMESTRE ESTA OBRA HA TENIDO UN AVANCE DE 1,312.12 M2. DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200157819	Pavimentación De Calles	La Concordia	Santa Lucía Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$327,269	\$1,345,495	\$0	\$0	\$0	\$1,309,077	\$0	97.29	\$0	M2. Concreto hidráulico	7,123	85.00	85.00	Financiera / Física: / Registro: AL SEGUNDO TRIMESTRE ESTA OBRA HA TENIDO UN AVANCE DE 1,284.36 M2. DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200157859	Rehabilitación De Caminos Rurales	La Concordia	La Concordia Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$828,571	\$5,800,000	\$0	\$0	\$0	\$1,627,999	\$0	28.07	\$0	Kilómetro lineal	44,082	28.00	28.00	Financiera / Física: / Registro: AL SEGUNDO TRIMESTRE ESTA OBRA HA TENIDO UN AVANCE DE 8.10 KM. DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, A BASE DE BASTRO Y CONFIGURACION DE CUNETAS. REVESTIMIENTO CON MATERIAL MEJORADO. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200157877	Revestimiento De Camino	La Concordia	Candelaria y Nueva Esperanza Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$254,333	\$763,000	\$0	\$0	\$0	\$672,209	\$0	88.10	\$0	Kilómetro lineal	89	75.00	75.00	Financiera / Física: / Registro: AL SEGUNDO TRIMESTRE ESTA OBRA HA TENIDO UN AVANCE DE 3.6 KM. DE REVESTIMIENTO DE CAMINO. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200157899	Rehabilitación De Camino Agua Prieta La Meseta	La Concordia	Plan de Agua Prieta Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,028,541	\$4,114,163	\$0	\$0	\$0	\$1,888,059	\$0	45.89	\$0	Kilómetro lineal	1,752	40.00	40.00	Financiera / Física: / Registro: AL SEGUNDO TRIMESTRE ESTA OBRA HA TENIDO UN AVANCE DE 1.49 KM. DE REHABILITACION DE CAMINO CON DESMORTE, DESPALME Y RECAVACIONES. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200157933	Pavimentación De Calles	La Concordia	El Ámbar (El Ámbar de Echeverría) Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$1,088,444	\$0	90.70	\$0	M2. Concreto hidráulico	2,592	90.00	90.00	Financiera / Física: / Registro: AL SEGUNDO TRIMESTRE ESTA OBRA HA TENIDO UN AVANCE DE 2,516.15 M2. DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200157953	Pavimentación De Calles	La Concordia	San Pedro Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$443,030	\$1,329,089	\$0	\$0	\$0	\$1,220,884	\$0	91.86	\$0	M2. Concreto hidráulico	7,123	85.00	85.00	Financiera / Física: / Registro: AL SEGUNDO TRIMESTRE ESTA OBRA HA TENIDO UN AVANCE DE 1,266.39 M2. DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200157974	Pavimentación De Calles	La Concordia	La Concordia Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$336,382	\$1,345,528	\$0	\$0	\$0	\$1,249,136	\$0	92.84	\$0	M2. Concreto hidráulico	7,123	90.00	90.00	Financiera / Física: / Registro: AL SEGUNDO TRIMESTRE ESTA OBRA HA TENIDO UN AVANCE DE 1,348.41 M2. DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. ESTA OBRA PERTENECE AL BARRIO ZONA SUBURBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CONCORDIA, CHIAPAS; SIN EMBARGO ESTE BARRIO NO APARECE EN LA LISTA DE LOCALIDADES A REVISAR. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200157995	Pavimentación De Calles	La Concordia	Santa Cecilia Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$336,376	\$1,345,504	\$0	\$0	\$0	\$1,293,765	\$0	96.15	\$0	M2. Concreto hidráulico	7,123	90.00	90.00	Financiera / Física: / Registro: AL SEGUNDO TRIMESTRE ESTA OBRA HA TENIDO UN AVANCE DE 1,283.94 M2. DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200158011	Pavimentación De Calles	La Concordia	Candelaria Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$336,375	\$1,345,500	\$0	\$0	\$0	\$1,159,913	\$0	86.21	\$0	M2. Concreto hidráulico	7,123	80.00	80.00	Financiera / Física: / Registro: AL SEGUNDO TRIMESTRE ESTA OBRA HA TENIDO UN AVANCE DE 1,233.85 M2. DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200158030	Pavimentación De Calles	La Concordia	Guadalupe Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$448,500	\$1,345,500	\$0	\$0	\$0	\$1,327,146	\$0	98.64	\$0	M2. Concreto hidráulico	7,123	85.00	85.00	Financiera / Física: / Registro: A ESTE TRIMESTRE SE HA TENIDO UN AVANCE DE 1,286.80 M2 DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200158045	Pavimentación De Calles	La Concordia	Plan de Agua Prieta Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,900	\$1,927,598	\$0	\$0	\$0	\$1,927,598	\$0	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	1,752	100.00	100.00	Financiera / Obra Física y Financiamiento al 100% / Física: Obra físicamente al 100% / Registro: SE COMPLEJO LA META DE 3,484.60 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200158339	Rehabilitación Y Mantenimiento De Jagüeyes	La Concordia	Ignacio Zaragoza Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$54,667	\$382,671	\$0	\$0	\$0	\$101,191	\$0	26.44	\$0	JAGÜEY	100	26.00	26.00	Financiera / Física: / Registro: AL SEGUNDO TRIMESTRE ESTA OBRA HA TENIDO UN AVANCE DE 21 JAGÜEYES REHABILITADOS. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200158352	Rehabilitación Y Mantenimiento De Jagüeyes	La Concordia	La Concordia Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$54,667	\$382,671	\$0	\$0	\$0	\$97,935	\$0	25.59	\$0	JAGÜEY	100	25.00	25.00	Financiera / Física: / Registro: AL SEGUNDO TRIMESTRE ESTA OBRA HA TENIDO UN AVANCE DE 20 JAGÜEYES REHABILITADOS. - Se valida y pasa al siguiente nivel.