

Chiapas

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP13130200167704	Revestimiento De Calles	La Independencia	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	Cancelado	2013	\$1,092,513	\$2,040,000	\$878,539	\$878,539	\$878,539	\$878,539	\$878,539	43.07	\$0	Kilómetros	2,500	100.00	43.00	Financiera: OBRA SIN TERMINAR / Física: OBRA SIN TERMINAR / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200168157	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Y Red De Distribucion	La Independencia	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,329,099	\$1,328,099	\$664,050	\$664,050	\$664,050	\$664,050	\$664,050	50.00	\$0	Kilometro	3,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA SIN TERMINAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.