

Chiapas

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|--------------------|--|--------------|-------------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--------------|---------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | Avance Acum. |
| CHP13130200168949 | Pavimentacion De Calles | San Fernando | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal | | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$700,028 | \$700,028 | \$700,028 | \$700,028 | \$700,028 | \$700,028 | \$700,028 | 100.00 | \$0 | M2. Concreto hidráulico | 119 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| CHP13130200171399 | Pavimentacion De Calle | San Fernando | Mauricio Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal | | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$486,214 | \$486,214 | \$486,214 | \$486,214 | \$486,214 | \$486,214 | \$486,214 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 252 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra concluida - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| CHP13130200171583 | Pavimentacion De Calle | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal | | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$494,531 | \$494,531 | \$494,531 | \$494,531 | \$494,531 | \$494,531 | \$494,531 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 12,513 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel. |
| CHP13130200171747 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | San Fernando | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$145,440 | \$145,440 | \$145,440 | \$145,440 | \$145,440 | \$145,440 | \$145,440 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 3,500 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel. |