

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
						Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Presupuesto	Modificado						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual	
CHP00130300190838	Reconstrucción De Camino Tramo Coyupá-Guadalupe Victoria	HAF/DOPM/FISM-038	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,202,428	\$1,202,428	\$1,202,428	\$1,202,428	\$733,950	\$733,950	\$733,950	60.87	00	Obra	1,541	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA / Física: FISCAMENTE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300191068	Conservacion De Camino Rio Guerrero- Veinte de Noviembre	-	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,055,810	\$2,055,810	\$2,055,810	\$2,055,810	\$1,124,804	\$1,124,804	\$1,124,804	54.71	00	Obra	954	100.00	70.00	Financiera: 50% PAGADO DE ACUERDO A SU AVANCE FISICO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200147693	Construccion De Sistema De Agua Potable	HAF/DOPM/FISM-001/2013	Chiapas	Amatenango de la Frontera	El Hancito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL (PRESIDENCIA MUNICIPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$535,057	\$1,783,522	\$1,783,522	\$1,783,522	\$1,783,522	\$1,783,522	\$1,783,522	100.00	00	Sistema	134	100.00	98.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TOTALMENTE PAGADA / Física: FISCAMENTE ESTA OBRA ESTA CASI TERMINADA CON UN 0.24 POR CIENTO POR EJERCER / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013. QUEDA ABIERTA EN EL SISTEMA DEBIDO A QUE HACE FALTA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
CHP13130200149712	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	HAF/DOPM/FISM-003/2013	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Flor de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obra Pública Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$505,148	\$1,683,826	\$1,683,826	\$1,683,826	\$1,683,826	\$1,683,826	\$1,683,826	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	268	30.00	98.00	Financiera: RECURSO MINISTRADO AL TERCER TRIMESTRE / Física: 98% DE AVANCE FISICO CASI TERMINADO / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200150525	Construccion De Techado En Cancha De Usos Múltiples	006-03-003	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$461,693	\$1,538,977	\$1,538,977	\$1,538,977	\$1,538,977	\$1,538,977	\$1,538,977	100.00	00	Obra	740	100.00	100.00	Financiera: TERCER TRIMESTRE MINISTRADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (QUEBEN HABER SIEMPRE DEBIDO QUE HACE FALTA EL NO DE REGISTRO Y CONTROL)
CHP13130200150592	Construccion De Andadores Peatonales	HAF/DOPM/FISM-006/2013	Chiapas	Amatenango de la Frontera	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$318,896	\$1,062,987	\$1,062,987	\$1,062,987	\$1,062,987	\$1,062,987	\$1,062,987	100.00	00	Metros Cuadrados, Escaleras, Andadores	45	100.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE TERMINADA / Física: OBRA INICIADA / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (OBRA TERMINADA)
CHP13130200150982	Conservacion De Camino Tramo Ojo De Agua Las Cruces - Hoja Blanca	HAF/DOPM/FISM-016/2013	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Hoja Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,056,517	\$3,521,722	\$1,056,517	\$1,056,517	\$1,056,517	\$1,056,517	\$1,056,517	30.00	00	Obra	85	100.00	98.00	Financiera: SE PAGO EL 30% DEL RECURSO / Física: OBRA POR COMPLETAR / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013.
CHP13130200150895	Construccion De Techado De Cancha En La Esc. Prim. Francisco I. Madero Clave:07qpe0404p	HAF/DOPM/FISM-008/2013	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Nueva Palestina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$305,847	\$1,019,490	\$1,019,490	\$1,019,490	\$1,019,490	\$1,019,490	\$1,019,490	100.00	00	Obra	313	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA SOLO HACE FALTA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEBIDO A QUE HACE FALTA EL NO. DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL QUE SERA REPORTADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE.
CHP13130200154269	Construccion De Techado En La Cancha De La Esc. Prim. "Constancia" Clave:07qpe1325c	HAF/DOPM/FISM-010/2013	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Monte Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obra Pública Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$302,295	\$1,007,649	\$1,007,649	\$1,007,649	\$1,007,649	\$1,007,649	\$1,007,649	100.00	00	Obra	357	100.00	100.00	Financiera: ESTE RECURSO HA SIDO PAGADO TOTALMENTE. / Física: OBRA TERMINADA E INICIADA. / Registro: NO SE HANCA COMO TERMINADA LA OBRA PORQUE HACE FALTA EL NO. DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, QUE SERA REPORTADO AL CUARTO TRIMESTRE DEBIDO A QUE HACE FALTA EL CUARTO TRIMESTRE.
CHP13130200154293	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	HAF/DOPM/FISM-011/2013	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obra Pública Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$310,531	\$1,035,102	\$1,035,102	\$1,035,102	\$1,035,102	\$1,035,102	\$1,035,102	100.00	00	Obra	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA. / Física: OBRA TERMINADA E INICIADA / Registro: SOLO HACE FALTA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, QUE SERA REPORTADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE.
CHP13130200154502	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	HAF/DOPM/FISM-012/2013	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Grandillal tmo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obra Pública Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$302,605	\$1,008,683	\$929,267	\$929,267	\$929,267	\$929,267	\$929,267	92.13	00	M2, Concreto hidráulico	147	100.00	93.00	Financiera: ESTA OBRA SE PAGA CONFORME EL AVANCE FISICO, SOLO HACE FALTA SU FINICITO. / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE.
CHP13130200154597	Construccion De Salones De Usos Múltiples	HAF/DOPM/FISM-013/2013	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Nuevo Ocoatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obra Pública Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$212,128	\$707,094	\$648,860	\$648,860	\$648,860	\$648,860	\$648,860	91.76	00	Salón	76	100.00	90.00	Financiera: 90% YA PAGADA / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE.
CHP13130200154643	Construccion Del Sistema De Agua Potable	HAF/DOPM/FISM-014/2013	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obra Pública Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$619,483	\$2,064,943	\$1,185,529	\$1,185,529	\$1,185,529	\$1,185,529	\$1,185,529	57.41	00	Sistema	89	100.00	97.00	Financiera: HASTA LA FECHA SE HA PAGADO UN 55% DEL RECURSO PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA. / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013.
CHP13130200155027	Construccion De Techado De Cancha En Escuela Telesecundaria 041 "Jose Yacamonon Calderon" Clave: 07qtv01632	HAF/DOPM/FISM-015/2013	Chiapas	Amatenango de la Frontera	El Pacayal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obra Pública Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$299,547	\$998,625	\$998,625	\$998,625	\$998,625	\$998,625	\$998,625	100.00	00	Obra	3,045	100.00	100.00	Financiera: PAGADO EN UN 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLO FALTA POR AGREGAR A LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA EL NO. DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, QUE SERA REPORTADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEBIDO A QUE HAY MODIFICACIONES QUE SE PRESENTAN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200155083	Construccion De Puente Vehicular	HAF/DOPM/FISM-016/2013	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Río Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obra Pública Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$170,981	\$569,935	\$569,935	\$569,935	\$569,935	\$569,935	\$569,935	100.00	00	Metro Lineal	939	100.00	100.00	Financiera: RECURSO LIBERADO, PAGADO. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: FALTA POR AGREGAR EL NO. DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, LA CUAL SE REPORTARA PARA EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200155129	Construccion De Cancha De Usos Múltiples En Esc. Prim. "Hijos Heroes" Clave: 07qpe1326f	HAF/DOPM/FISM-017/2013	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Sonora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obra Pública Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$588,404	\$588,404	\$588,404	\$588,404	\$588,404	\$588,404	\$588,404	100.00	00	Obra	156	100.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE. FALTA MODIFICAR EL NO. DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL LA CUAL SERA REPORTADA AL CUARTO TRIMESTRE DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON EL.
CHP13130200155172	Construccion De Cancha De Usos Múltiples	HAF/DOPM/FISM-018/2013	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Mogales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obra Pública Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$159,912	\$533,041	\$303,115	\$303,115	\$303,115	\$303,115	\$303,115	66.87	00	Metros Cuadrados	93	100.00	98.00	Financiera: MINISTRACION DEL TERCER TRIMESTRE. / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
CHP13130200155227	Construccion De Techado En Cancha De Usos Múltiples	HAF/DOPM/FISM-019/2013	Chiapas	Amatenango de la Frontera	La Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obra Pública Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$346,007	\$1,153,357	\$1,153,357	\$1,153,357	\$1,153,357	\$1,153,357	\$1,153,357	100.00	00	Obra	560	100.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EN EL CUARTO TRIMESTRE SE REPORTARA EL NO. DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
CHP13130200155276	Ampliacion De La Energia Electrica	HAF/DOPM/FISM-020/2013	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Bienestar Social	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obra Pública Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$337,672	\$1,125,575	\$1,050,678	\$1,050,678	\$1,050,678	\$1,050,678	\$1,050,678	93.35	00	Informe	110	100.00	98.00	Financiera: SE REPORTA EN UN 93% DE AVANCE FINANCIERO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE.
CHP13130200155328	Construccion De Muro De Contencion	HAF/DOPM/FISM-021/2013	Chiapas	Amatenango de la Frontera	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obra Pública Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$110,835	\$369,449	\$369,449	\$369,449	\$369,449	\$369,449	\$369,449	100.00	00	M2, Bardas, Cercos	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SOLO FALTA ACTUALIZAR EL NO. DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, SE REPORTARA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEBIDO A QUE NO SE CUENTA TODAVIA CON EL.
CHP13130200155378	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	HAF/DOPM/FISM-022/2013	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obra Pública Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$215,581	\$718,604	\$633,944	\$633,944	\$633,944	\$633,944	\$633,944	88.22	00	M2, Concreto hidráulico	781	100.00	90.00	Financiera: 88% DE LA OBRA ESTA PAGADA / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013.
CHP13130200155427	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	006-03-003	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Grandillal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obra Pública Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,136,913	\$1,136,913	\$1,136,913	\$1,136,913	\$1,136,913	\$1,136,913	\$1,136,913	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	208	100.00	100.00	Financiera: RECURSO MINISTRADO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLO FALTA POR ACTUALIZAR EL NO. DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, NO SE CUENTA CON ESTE DATO PERO SE REPORTARA PARA EL CUARTO TRIMESTRE.
CHP13130200155454	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	HAF/DOPM/FISM-024/2013	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obra Pública Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$997,054	\$1,323,512	\$1,262,636	\$1,262,636	\$1,262,636	\$1,262,636	\$1,262,636	95.40	00	M2, Concreto hidráulico	1,541	100.00	95.00	Financiera: MINISTRADO AL 95% DEL RECURSO PRESUPUESTADO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013
CHP13130200155622	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	HAF/DOPM/FISM-025/2013	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Pacayalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obra Pública Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$311,324	\$1,037,747	\$1,037,747	\$1,037,747	\$1,037,747	\$1,037,747	\$1,037,747	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	725	100.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLO FALTA POR ACTUALIZAR EL NO. DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, SE REPORTARA PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2013
CHP13130200156434	Construccion De Salones De Usos Múltiples	HAF/DOPM/FISM-026/2013	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Monte Ordóñez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obra Pública Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$669,146	\$2,297,155	\$1,642,620	\$1,642,620	\$1,642,620	\$1,642,620	\$1,642,620	71.51	00	Salón	519	100.00	90.00	Financiera: 70% DE AVANCE FINANCIERO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013.
CHP13130200156459	Construccion De Canal Pluvial A Cielo Abierto	HAF/DOPM/FISM-027/2013	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Nueva Morelia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obra Pública Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,862,721	\$1,862,721	\$1,467,283	\$1,467,283	\$1,467,283	\$1,467,283	\$1,467,283	78.77	00	Obra	1,032	100.00	98.00	Financiera: 78% DEL RECURSO PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA HA SIDO PAGADO / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013.
CHP13130200156483	Construccion De Puente Vehicular	HAF/DOPM/FISM-028/2013	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Monte Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obra Pública Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$141,552	\$471,843	\$313,330	\$313,330	\$313,330	\$313,330	\$313,330	66.41	00	Puente	357	100.00	100.00	Financiera: MINISTRADO AL TERCER TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013.
CHP13130200156506	Ampliacion De Energia Electrica	HAF/DOPM/FISM-029/2013	Chiapas	Amatenango de																								

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Observaciones							
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devegado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP13130200168746	Construccion De Esmalado Perimetral En La Escuela Cobach Emsad No. 216 Clave: 07msoc131	MAE/DOPM/FISM-004	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Río Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		22-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$295,206	\$984,018	\$984,018	\$984,018	\$984,018	\$984,018	\$984,018	\$984,018	100.00	\$0	Obra	939	100.00	99.00	Financiera: RECURSO MINISTRADO TOTALMENTE / Física: OBRA POR FINALIZAR / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013.
CHP13130200168792	Construccion De Un Centro De Salud	MAE/DOPM/FISM-009	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Potrerrillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2013	\$3,533,602	\$3,533,602	\$2,756,995	\$2,756,995	\$2,756,995	\$2,756,995	\$2,756,995	\$2,756,995	78.02	\$0	Obra	2,062	100.00	90.00	Financiera: RECURSO MINISTRADO AL TERCER TRIMESTRE / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: EN DATOS DE LA OBRA HACE FALTA EL No. DE REGISTRO Y CONTROL, QUE SERA REPORTADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE.