

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa Fondo Convenio - Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
CPM00130300195787	Construcción De Muro De Contención	SE.- FISM-27	Chiapas	Mazapa de Madero	Nueva Independencia Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$254,309	\$254,309	\$254,309	\$254,309	\$254,309	\$254,309	\$127,154	100.00	\$0	Metro cúbico	221	100.00	80.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE A UN 50% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO CON UN AVANCE FÍSICO DEL 80% Y AVANCE FINANCIERO DEL 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM00130300195915	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (1er. Etapa)	SC-FISM-26	Chiapas	Mazapa de Madero	Granados Talcañaque Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$597,019	\$597,019	\$597,019	\$597,019	\$597,019	\$597,019	\$597,019	\$393,341	100.00	\$0	Sistema	236	100.00	85.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 65.88 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO CON UN AVANCE FÍSICO DEL 65.88% Y FÍSICAMENTE EN UN 85% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM00130300196389	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario	SD-FISM- 2012-01	Chiapas	Mazapa de Madero	Nuevo Paraíso Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$390,314	\$390,314	\$390,314	\$390,314	\$390,314	\$390,314	\$195,157	100.00	\$0	Sistema	151	100.00	85.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 50% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO CON UN AVANCE FÍSICO DEL 45% Y UN AVANCE FINANCIERO DEL 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM00130300215428	Reconstrucción De Techo En Dirección Y Bibliotecas En Esc. Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla, Clave: 07Apr08453	SJ.-FISM-28	Chiapas	Mazapa de Madero	Hidalgo Tocañaque Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$188,973	\$188,973	\$188,973	\$188,973	\$188,973	\$188,973	\$94,487	100.00	\$0	Metro Cuadrado	221	100.00	70.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 50% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO CON UN AVANCE FÍSICO DEL 70% Y FINANCIERO DEL 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM00130300215954	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario	SD.-FISM-29	Chiapas	Mazapa de Madero	Vida Mejor (Tierra Blanca) Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,356,459	\$1,356,459	\$1,356,459	\$1,356,459	\$1,356,459	\$1,356,459	\$678,230	100.00	\$0	Sistema	196	100.00	60.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 50% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO CON UN AVANCE FÍSICO DEL 60% Y AVANCE FINANCIERO DEL 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM13130200150919	Construcción De Aula Tipo Rc En Esc. Primaria Juan Aldama, Clave: 07Apr0376	SJ.- FISM 01	Chiapas	Mazapa de Madero	El Horizonte Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$380,268	\$380,268	\$380,268	\$380,268	\$380,268	\$380,268	\$374,151	100.00	\$0	Aula	210	100.00	100.00	Financiera: SE REALIZÓ PAGO DEL 2% AL INIFECH, FALTANDO SOLO EL PAGO DE LAS RETENCIONES / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD, CON EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL 2% AL INIFECH, FALTANDO EL PAGO DE LAS RETENCIONES A LA SECRETARÍA DE HACIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM13130200153932	Construcción De Techo En Cancha De Uso Múltiples En Esc. Primaria 5 De Mayo, Clave:07Apr0642n	SJ.- FISM 07	Chiapas	Mazapa de Madero	Ninos Héros Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAZAPA DE MADERO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$824,318	\$824,318	\$824,318	\$824,318	\$824,318	\$824,318	\$811,862	100.00	\$0	Obra	125	100.00	100.00	Financiera: ÚNICAMENTE FALTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS RETENCIONES ANTE HACIENDA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD, ÚNICAMENTE FALTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS RETENCIONES ANTE HACIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM13130200153941	Construcción De Techo En Cancha De Uso Múltiples En Esc. Primaria Rural Del Estado Niños Héros, Clave: 07Apr0950x	SJ.- FISM 08	Chiapas	Mazapa de Madero	Ojo de Agüita Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAZAPA DE MADERO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,154,996	\$1,154,996	\$1,154,996	\$1,154,996	\$1,154,996	\$1,154,996	\$1,135,866	100.00	\$0	Obra	170	100.00	100.00	Financiera: ÚNICAMENTE FALTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS RETENCIONES ANTE HACIENDA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD, ÚNICAMENTE FALTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS RETENCIONES ANTE HACIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM13130200153990	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	SE.- FISM 12	Chiapas	Mazapa de Madero	Colina Victoria Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$820,394	\$820,394	\$820,394	\$820,394	\$820,394	\$820,394	\$807,829	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	123	100.00	100.00	Financiera: ÚNICAMENTE FALTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS RETENCIONES ANTE HACIENDA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD, ÚNICAMENTE FALTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS RETENCIONES ANTE HACIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM13130200153993	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	SE.- FISM 13	Chiapas	Mazapa de Madero	Villa Hidalgo Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$355,677	\$355,678	\$355,678	\$355,678	\$355,678	\$355,678	\$349,264	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	356	100.00	100.00	Financiera: ÚNICAMENTE FALTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS RETENCIONES ANTE HACIENDA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD, ÚNICAMENTE FALTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS RETENCIONES ANTE HACIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM13130200154007	Pavimentación De Calles De Concreto Hidráulico En Acceso Principal	SE.- FISM 14	Chiapas	Mazapa de Madero	Valle Obregón Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$369,388	\$369,388	\$369,388	\$369,388	\$369,388	\$369,388	\$362,660	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	362	100.00	100.00	Financiera: ÚNICAMENTE FALTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS RETENCIONES ANTE HACIENDA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD, ÚNICAMENTE FALTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS RETENCIONES ANTE HACIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM13130200154012	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	SE.- FISM 15	Chiapas	Mazapa de Madero	El Horizonte Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$662,000	\$662,000	\$662,000	\$662,000	\$662,000	\$662,000	\$650,779	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	161	100.00	100.00	Financiera: ÚNICAMENTE FALTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS RETENCIONES ANTE HACIENDA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD, ÚNICAMENTE FALTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS RETENCIONES ANTE HACIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM13130200154018	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	SE.- FISM 16	Chiapas	Mazapa de Madero	El Horizonte Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$874,026	\$874,026	\$874,026	\$874,026	\$874,026	\$874,026	\$874,026	\$613,294	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	161	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE EN UN 71% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13130200154021	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	SE.- FISM 17	Chiapas	Mazapa de Madero	Verdad del Triunfo Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$773,252	\$773,252	\$773,252	\$773,252	\$773,252	\$773,252	\$446,180	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	279	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 57.44% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: EN ESTE PROYECTO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZÓ CON UN DEPÓSITO TOTAL DE \$ 487,447.15 Y EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE CORRIÓ EL MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 773,251.78 POR MODIFICACIONES DE PRESUPUESTO. SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE EN SU TOTALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM13130200154032	Construcción De Dos Puentes Peatonales De Concreto Armado	SE.- FISM 18	Chiapas	Mazapa de Madero	Nueva Libertad Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$354,058	\$354,058	\$354,058	\$354,058	\$354,058	\$354,058	\$348,020	100.00	\$0	Metros Lineales	60	100.00	100.00	Financiera: ÚNICAMENTE FALTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS RETENCIONES ANTE HACIENDA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD, ÚNICAMENTE FALTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS RETENCIONES ANTE HACIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM13130200154041	Construcción De Albergues Para Brigadas De Salud	SO.- FISM 20	Chiapas	Mazapa de Madero	Granados Talcañaque Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAZAPA DE MADERO	Salud	En Ejecución	2013	\$1,333,346	\$1,333,346	\$1,333,346	\$1,333,346	\$1,333,346	\$1,333,346	\$1,310,338	100.00	\$0	M2, Albergue	681	100.00	100.00	Financiera: ÚNICAMENTE FALTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS RETENCIONES ANTE HACIENDA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD, ÚNICAMENTE FALTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS RETENCIONES ANTE HACIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM13130200155514	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Salida A Nuevo Granados	SE.- FISM 11	Chiapas	Mazapa de Madero	Granados Talcañaque Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$924,885	\$924,885	\$924,885	\$924,885	\$924,885	\$924,885	\$908,804	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	681	100.00	100.00	Financiera: ÚNICAMENTE FALTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS RETENCIONES ANTE HACIENDA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD, ÚNICAMENTE FALTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS RETENCIONES ANTE HACIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM13130200155542	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	SD.- FISM 21	Chiapas	Mazapa de Madero	Valle Obregón Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAZAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$615,009	\$615,009	\$615,009	\$615,009	\$615,009	\$615,009	\$603,626	100.00	\$0	Sistema	362	100.00	100.00	Financiera: ÚNICAMENTE FALTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS RETENCIONES ANTE HACIENDA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD, ÚNICAMENTE FALTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS RETENCIONES ANTE HACIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM13130200155862	Gastos Indirectos 2013	OFOS. IND. - 024	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$672,215	\$672,215	\$672,215	\$672,215	\$672,215	\$672,215	\$402,823	100.00	\$0	Expediente	1,800	100.00	75.00	Financiera: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 59.93% / Física: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 59.93%, Y FÍSICAMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM13130200155892	Construcción De Dos Aulas Estructura R0 En Esc. Telesecundaria Juan Escutia Y Martínez, Clave: 07Cv13142	S.J.- FISM 03	Chiapas	Mazapa de Madero	El Nuevo Poblado Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAZAPA DE MADERO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$739,348	\$739,348	\$739,348	\$739,348	\$739,348	\$739,348	\$723,378	100.00	\$0	Aula	52	100.00	100.00	Financiera: ÚNICAMENTE FALTA POR REALIZAR EL PAGO DE LAS RETENCIONES ANTE HACIENDA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD, CON EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL 2% AL INIFECH, FALTANDO EL PAGO DE LAS RETENCIONES A LA SECRETARÍA DE HACIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM13130200155965	Asistencia Técnica Prodim 2013	PRODIM- 025	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$336,107	\$336,107	\$336,107	\$336,107	\$336,107	\$336,107	\$229,068	100.00	\$0	Expediente	1,800	100.00	75.00	Financiera: SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 68.15 / Física: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 68.15, FÍSICAMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	