

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devegado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130200167025	Pavimentación De Calles	063-03-0003	Chiapas	Osumacinta	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$1,923,701	\$1,923,701	\$1,923,701	\$1,923,701	\$1,923,701	\$1,923,701	\$1,923,701	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,023	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP00130200167270	Pavimentación De Calles	063-03-0002	Chiapas	Osumacinta	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$744,222	\$744,222	\$744,222	\$744,222	\$744,222	\$744,222	\$744,222	100.00	\$0	Metro Cuadrado	141	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP00130200167355	Construcción De Techado De La Cancha de Usos Múltiples En La Rec. Prim. Bilingue Cardenas Del Rio	063-03-0004	Chiapas	Osumacinta	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA	Educación y deporte	Terminado	2013	\$1,110,266	\$1,110,266	\$1,110,266	\$1,110,266	\$1,110,266	\$1,110,266	\$1,110,266	100.00	\$0	Cancha	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA POR TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP00130300178513	Pavimentación De Camino El Palmar- Triunfo Agrarista Ira. Etapa	063-03-0005	Chiapas	Osumacinta	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,120,363	\$1,120,363	\$142,000	\$142,000	\$142,000	\$142,000	\$142,000	12.67	\$0	Kilómetro	651	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: MINORADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.