

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devegado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CHP00130200167589	Creación Y Actualización Del Plan Municipal De Desarrollo (Prodim)	086-03-0024	Chiapas	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	100.00	\$0	Informe	9,856	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% EN SU ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130100130148	Gastos Indirectos	086-03-0013	Chiapas	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUCHIAPA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$670,826	\$670,826	\$670,826	\$670,826	\$670,826	\$670,826	\$559,530	\$559,530	83.41	\$0	Informe	9,856	100.00	85.00	Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA EN UN 83% / Registro: OBRA EJECUTADA EN UN 83% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166717	Rehabilitación Y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable	086-03-0006	Chiapas	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,407,950	\$2,407,950	\$2,407,950	\$2,407,950	\$2,407,950	\$2,407,950	\$1,440,399	\$1,440,399	59.82	\$0	Metro Lineal	13,526	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA CURTIÓ CON UN AVANCE DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166771	Construcción Del Dren Pluvial	0011	Chiapas	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$203,545	\$203,545	\$203,545	\$203,545	\$203,545	\$203,545	\$196,620	\$196,620	96.60	\$0	Metros Cuadrados	21,045	100.00	100.00	Financiera: / Física: FÍSICAMENTE YA ESTA TERMINADA LA OBRA / Registro: ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA LA OBRA SOLO FALTA FINQUITAR FINANCIERAMENTE EL 4% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166964	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Barrio Las Mercedes)	086-03-0009	Chiapas	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$242,026	\$806,754	\$806,754	\$806,754	\$806,754	\$806,754	\$464,217	\$464,217	57.54	\$0	M2, Concreto hidráulico	21,045	100.00	100.00	Financiera: SE LE HAPAGADO EL 57% / Física: HAY UN AVANCE FÍSICO DEL 100% FINANCIERAMENTE FALTA FINQUITAR EL RESTO DEL MONTO DE OBRA / Registro: FÍSICAMENTE LA OBRA YA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167343	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Barrio El Último Suspiro)	086-03-0008	Chiapas	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUCHIAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$606,753	\$606,753	\$606,753	\$606,753	\$606,753	\$606,753	\$606,753	\$606,753	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	9,856	100.00	100.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA CUMPLIDO CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167374	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Col. Pacu)	086-03-0003	Chiapas	Suchiapa	Pacu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,401,508	\$1,401,508	\$1,401,508	\$1,401,508	\$1,401,508	\$1,209,648	\$1,209,648	86.31	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,136	100.00	100.00	Financiera: FÍSICAMENTE OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE SOLO FALTA POR FINQUITAR FINANCIERAMENTE \$191,859.40 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200167411	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Col. Pacu)	086-03-0002	Chiapas	Suchiapa	Pacu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,224,220	\$1,224,220	\$1,224,220	\$1,224,220	\$1,224,220	\$1,067,652	\$1,067,652	87.21	\$0	M2, Concreto asfáltico	2,136	30.00	100.00	Financiera: EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,224,219.57 SE CAPTURÓ MAL EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE FALTA POR FINQUITAR \$156,567.83 PESOS / Registro: ESTA OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE SOLO QUE EN EL INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE CAPTURÓ CON UN MONTO DE \$646,753.03 POR ERROR QUE DUPLIQUE CORRESPONDIENDO A OTRA OBRA DE PAVIMENTACION LOS MONTO QUE SEAN CAPTURADO HOY SON LOS CORRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200167497	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Col. Pacu)	0009	Chiapas	Suchiapa	Pacu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,234,882	\$1,234,882	\$1,234,882	\$1,234,882	\$1,234,882	\$1,204,010	\$1,204,010	97.50	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,136	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE SOLO FALTA FINQUITAR RETENCIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200167530	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Col. Pacu)	086-03-0004	Chiapas	Suchiapa	Pacu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,859,248	\$1,859,248	\$1,859,248	\$1,859,248	\$1,859,248	\$1,601,825	\$1,601,825	86.15	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,136	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE SOLO FALTA POR FINQUITAR \$257,422.70 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200170042	Revestimiento De Caminos Saca Cosecha (Col. Pacu- El Sabino)	0004	Chiapas	Suchiapa	Pacu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,292,875	\$1,292,875	\$1,292,875	\$1,292,875	\$1,292,875	\$1,096,496	\$1,096,496	84.81	\$0	Metro Lineal	21,045	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA FÍSICAMENTE FINANCIERAMENTE FALTA LA DIFERENCIA DEL MONTO TOTAL / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: ESTABAN FÍSICAMENTE ESTA TERMINADA SE CUMPLIO CON LOS TIEMPOS DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	