

| Información General del Proyecto |                                                                                                            |                    |         |                         |                         |        |                        |                                                                               |              |                                                                   |                                                             |                                                                |                               | Avance Financiero |               |             |             |                        |              |             |             |             |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------------|-------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                        | Número de Proyecto | Entidad | Municipio               | Localidad               | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                       | - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                                       | Tipo de Proyecto                                               | Estatus                       | Periodo           | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | Avance Acum.                                                                                                                                                                                                                                              |
| CHP00130300190838                | Reconstrucción De Camino Tramo Cuyugal-Guadalupe Victoria                                                  | 006-03-0019        | Chiapas | Atenango de la Frontera | Guadalupe Victoria      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL                                       | Otra obra pública                                              | En Ejecución Cuarto Trimestre |                   | 2013          | \$1,202,428 | \$1,202,428 | \$1,202,428            | \$1,202,428  | \$1,202,428 | \$1,202,428 | \$1,202,428 | 100.00   | \$0           | Kilometro        | 1,541     | 100.00        | 100.00       | Financiara: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDPYPC/CDRF/FISM-000302/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                         |
| CHP00130300191068                | Conservacion De Camino Rio Guerrero-Veinte De Noviembre                                                    | 006-03-0036        | Chiapas | Atenango de la Frontera | Veinte de Noviembre     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL                                       | Otra obra pública                                              | En Ejecucion Cuarto Trimestre |                   | 2013          | \$2,055,810 | \$2,055,810 | \$2,055,810            | \$2,055,810  | \$2,055,810 | \$2,055,810 | \$2,055,810 | 100.00   | \$0           | Kilometro        | 954       | 100.00        | 100.00       | Financiara: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDPYPC/CDRF/FISM-000300/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                         |
| CHP00130400232845                | Rehabilitación De Puente Hamaca                                                                            | 006-03-0034        | Chiapas | Atenango de la Frontera | Atenango de la Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL                                       | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecucion Cuarto Trimestre |                   | 2013          | \$338,027   | \$338,027   | \$338,027              | \$338,027    | \$338,027   | \$338,027   | \$338,027   | 100.00   | \$0           | Metro Lineal     | 697       | 100.00        | 100.00       | Financiara: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDPYPC/CDRF/FISM-000304/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                         |
| CHP00130400232732                | Reconstrucción De Camino Sica Coscashes                                                                    | 006-03-0043        | Chiapas | Atenango de la Frontera | Nueva Victoria          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL                                       | Otra obra pública                                              | En Ejecución Cuarto Trimestre |                   | 2013          | \$3,000,108 | \$3,000,108 | \$3,000,108            | \$3,000,108  | \$3,000,108 | \$3,000,108 | \$3,000,108 | 100.00   | \$0           | Kilometro        | 284       | 100.00        | 100.00       | Financiara: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDPYPC/CDRF/FISM-000370/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                         |
| CHP00130400232777                | Construccion De Techado En La Cancha de La Escuela Primaria Venustiano Carranza Clave: 070p0280A           | 006-003-0049       | Chiapas | Atenango de la Frontera | Regadillo               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL                                       | Educación y deporte                                            | En Ejecución Cuarto Trimestre |                   | 2013          | \$1,480,224 | \$1,480,224 | \$1,480,224            | \$1,480,224  | \$1,480,224 | \$1,480,224 | \$1,480,224 | 100.00   | \$0           | Metro Cuadrado   | 273       | 100.00        | 100.00       | Financiara: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDPYPC/CDRF/FISM-000787/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                         |
| CHP00130400232914                | Construccion De Techado En La Escuela Primaria Nicolas Bravo Con Clave: 076p0308B                          | 006-003-0048       | Chiapas | Atenango de la Frontera | La Pureza               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL                                       | Educación y deporte                                            | En Ejecución Cuarto Trimestre |                   | 2013          | \$1,388,116 | \$1,388,116 | \$1,388,116            | \$1,388,116  | \$1,388,116 | \$1,388,116 | \$1,388,116 | 100.00   | \$0           | Metro Cuadrado   | 55        | 100.00        | 100.00       | Financiara: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDPYPC/CDRF/FISM-000789/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                         |
| CHP00130400233189                | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico                                                            | 006-03-0057        | Chiapas | Atenango de la Frontera | La Lagunita             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL                                       | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución Cuarto Trimestre |                   | 2013          | \$1,374,118 | \$1,374,118 | \$1,374,118            | \$1,374,118  | \$1,374,118 | \$1,374,118 | \$1,374,118 | 100.00   | \$0           | Metro Cuadrado   | 337       | 100.00        | 100.00       | Financiara: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDPYPC/CDRF/FISM-000806/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                         |
| CHP00130400233248                | Construccion De Puente Vehicular En El Barrio Nuevo Mexicalapa                                             | 006-003-0055       | Chiapas | Atenango de la Frontera | Cobertura municipal     | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL                                       | desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución Cuarto Trimestre |                   | 2013          | \$730,524   | \$730,524   | \$730,524              | \$730,524    | \$730,524   | \$730,524   | \$730,524   | 100.00   | \$0           | Metro Lineal     | 183       | 100.00        | 100.00       | Financiara: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDPYPC/CDRF/FISM-000804/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                         |
| CHP00130400233271                | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico                                                            | 006-003-0038       | Chiapas | Atenango de la Frontera | Las Marias              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL                                       | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución Cuarto Trimestre |                   | 2013          | \$1,246,022 | \$1,246,022 | \$1,246,022            | \$1,246,022  | \$1,246,022 | \$1,246,022 | \$1,246,022 | 100.00   | \$0           | Metro Cuadrado   | 182       | 100.00        | 100.00       | Financiara: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDPYPC/CDRF/FISM-000481/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                         |
| CHP00130400233299                | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico                                                            | 006-03-0058        | Chiapas | Atenango de la Frontera | San Jeronimo            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL                                       | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecucion Cuarto Trimestre |                   | 2013          | \$704,277   | \$704,277   | \$704,277              | \$704,277    | \$704,277   | \$704,277   | \$704,277   | 100.00   | \$0           | Metro Cuadrado   | 189       | 100.00        | 100.00       | Financiara: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDPYPC/CDRF/FISM-000807/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                         |
| CHP00130400233336                | Pavimentación De Camino con Concreto Hidraulico En Tramos Aislados                                         | 006-003-0037       | Chiapas | Atenango de la Frontera | Barrio Nuevo            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL                         | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución Cuarto Trimestre |                   | 2013          | \$812,244   | \$812,244   | \$812,244              | \$812,244    | \$812,244   | \$812,244   | \$812,244   | 100.00   | \$0           | Kilometro        | 155       | 100.00        | 100.00       | Financiara: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDPYPC/CDRF/FISM-000480/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                         |
| CHP00130400233356                | Construccion De Techado En La Cancha De La Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano. Clave 070p3433k         | 006-03-0051        | Chiapas | Atenango de la Frontera | Altamirano              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL                                       | Educación y deporte                                            | En Ejecución Cuarto Trimestre |                   | 2013          | \$1,388,116 | \$1,388,116 | \$1,388,116            | \$1,388,116  | \$1,388,116 | \$1,388,116 | \$1,388,116 | 100.00   | \$0           | Metro Cuadrado   | 83        | 100.00        | 100.00       | Financiara: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDPYPC/CDRF/FISM-000795/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                         |
| CHP00130400233387                | Construccion De Muro De Piedra Gradas Y Techado, En La Escuela Secundaria Tecnica No.125 Clave: 070s10128g | 006-003-0050       | Chiapas | Atenango de la Frontera | San Isidro              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL                                       | Educación y deporte                                            | En Ejecución Cuarto Trimestre |                   | 2013          | \$478,727   | \$478,727   | \$478,727              | \$478,727    | \$478,727   | \$478,727   | \$478,727   | 100.00   | \$0           | Metro Cuadrado   | 180       | 100.00        | 100.00       | Financiara: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                      |
| CHP00130400233419                | Construccion De Aula Y Baños En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Clave: 070p0343u             | 006-003-0053       | Chiapas | Atenango de la Frontera | San Jose                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL                                       | Educación y deporte                                            | En Ejecución Cuarto Trimestre |                   | 2013          | \$606,605   | \$606,605   | \$606,605              | \$606,605    | \$606,605   | \$606,605   | \$606,605   | 100.00   | \$0           | Metro Cuadrado   | 145       | 100.00        | 100.00       | Financiara: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDPYPC/CDRF/FISM-000790/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                         |
| CHP00130400233440                | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico                                                            | 006-003-0059       | Chiapas | Atenango de la Frontera | Veinte de Noviembre     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL                                       | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución Cuarto Trimestre |                   | 2013          | \$909,058   | \$909,058   | \$909,058              | \$909,058    | \$909,058   | \$909,058   | \$909,058   | 100.00   | \$0           | Metro Cuadrado   | 954       | 100.00        | 100.00       | Financiara: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDPYPC/CDRF/FISM-000809/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                         |
| CHP00130400233681                | Rehabilitación De Aulas En La Escuela Cobah N. 051 Clave 076cb0566m                                        | 00-03-0052         | Chiapas | Atenango de la Frontera | Guadalupe Victoria      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL                                       | Educación y deporte                                            | En Ejecución Cuarto Trimestre |                   | 2013          | \$424,491   | \$424,491   | \$424,491              | \$424,491    | \$424,491   | \$424,491   | \$424,491   | 100.00   | \$0           | Metro Cuadrado   | 1,541     | 100.00        | 100.00       | Financiara: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDPYPC/CDRF/FISM-000783/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                         |
| CHP00130400233740                | Construccion De Vivienda Rural                                                                             | 006-03-0064        | Chiapas | Atenango de la Frontera | Atenango de la Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL                                       | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución Cuarto Trimestre |                   | 2013          | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000            | \$3,000,000  | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | 100.00   | \$0           | Vivienda         | 200       | 100.00        | 100.00       | Financiara: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDPYPC/CDRF/FISM-000129/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                         |
| CHP00130400237511                | Reconstruccion De Camino Rural                                                                             | 006-03-0054        | Chiapas | Atenango de la Frontera | Atenango de la Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL                                       | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución Cuarto Trimestre |                   | 2013          | \$359,289   | \$359,289   | \$359,289              | \$359,289    | \$359,289   | \$359,289   | \$359,289   | 100.00   | \$0           | Kilometro        | 701       | 100.00        | 100.00       | Financiara: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDPYPC/CDRF/FISM-000784/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                         |
| CHP00130400237594                | Conservacion De Caminos Rurales                                                                            | 006-03-0063        | Chiapas | Atenango de la Frontera | Atenango de la Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL                                       | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución Cuarto Trimestre |                   | 2013          | \$1,332,709 | \$1,332,709 | \$1,332,709            | \$1,332,709  | \$1,332,709 | \$1,332,709 | \$1,332,709 | 100.00   | \$0           | Kilometro        | 2,333     | 100.00        | 100.00       | Financiara: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDPYPC/CDRF/FISM-000128/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                         |
| CHP00130400237673                | Establecimiento De Invernadero Para La Produccion De Jitomate                                              | 006-03-0060        | Chiapas | Atenango de la Frontera | Nuevo Atenango          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL                                       | Otra obra pública                                              | En Ejecución Cuarto Trimestre |                   | 2013          | \$319,840   | \$319,840   | \$319,840              | \$319,840    | \$319,840   | \$319,840   | \$319,840   | 100.00   | \$0           | Hectárea         | 10        | 100.00        | 100.00       | Financiara: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDPYPC/CDRF/FISM-000939/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                         |
| CHP00130400246355                | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico                                                            | 006-03-0032        | Chiapas | Atenango de la Frontera | El Retiro               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL                                       | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución Cuarto Trimestre |                   | 2013          | \$1,039,245 | \$1,039,245 | \$1,039,245            | \$1,039,245  | \$1,039,245 | \$1,039,245 | \$1,039,245 | 100.00   | \$0           | Metro Cuadrado   | 271       | 100.00        | 100.00       | Financiara: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDPYPC/CDRF/FISM-000939/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                         |
| CHP00130400247283                | Construccion De Centro Recreativo Y Deportivo En El Parque Central                                         | 006-03-0068        | Chiapas | Atenango de la Frontera | Nuevo Atenango          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL                                       | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución Cuarto Trimestre |                   | 2013          | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000            | \$1,600,000  | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | 100.00   | \$0           | Obra             | 1,594     | 100.00        | 100.00       | Financiara: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDPYPC/CDRF/FISM-000161/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                         |
| CHP00130400261995                | Gratificación Para 31 Policías De Proximidad Social                                                        | 006-04-0070        | Chiapas | Atenango de la Frontera | Cobertura municipal     |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL                                       | Otra obra pública                                              | En Ejecución Cuarto Trimestre |                   | 2013          | \$1,971,605 | \$1,971,605 | \$1,971,605            | \$1,971,605  | \$1,971,605 | \$1,971,605 | \$1,971,605 | 100.00   | \$0           | Proyecto         | 1         | 100.00        | 100.00       | Financiara: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA EJECUTADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                      |
| CHP130200147693                  | Construccion De Sistema De Agua Potable                                                                    | 006-03-0006        | Chiapas | Atenango de la Frontera | El Nancito              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL (PRESIDENCIA MUNICIPAL) | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución Cuarto Trimestre |                   | 2013          | \$1,783,522 | \$1,783,522 | \$1,783,522            | \$1,783,522  | \$1,783,522 | \$1,783,522 | \$1,783,522 | 100.00   | \$0           | Sistema          | 104       | 100.00        | 100.00       | Financiara: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                            |
| CHP130200149712                  | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico                                                            | 006-03-0010        | Chiapas | Atenango de la Frontera | Flor de Mayo            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obra Publica Municipal                         | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución Cuarto Trimestre |                   | 2013          | \$1,683,826 | \$1,683,826 | \$1,683,826            | \$1,683,826  | \$1,683,826 | \$1,683,826 | \$1,683,826 | 100.00   | \$0           | Metro Cuadrado   | 268       | 100.00        | 100.00       | Financiara: 4.00 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO SPDPYPC/CDRF/FISM-00064/2013 - SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO SPDPYPC/CDRF/FISM-00064/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP130200150525                  | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples                                                        | 006-03-0003        | Chiapas | Atenango de la Frontera | Francisco I. Madero     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL                         | Educación y deporte                                            | En Ejecución Cuarto Trimestre |                   | 2013          | \$1,538,977 | \$1,538,977 | \$1,538,977            | \$1,538,977  | \$1,538,977 | \$1,538,977 | \$1,538,977 | 100.00   | \$0           | Metro Cuadrado   | 740       | 100.00        | 100.00       | Financiara: 4.00 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO SPDPYPC/CDRF/FISM-00055/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                             |
| CHP130200150592                  | Construccion De Andadores Peatonales                                                                       | 006-03-0008        | Chiapas | Atenango de la Frontera | El Limon                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL                         | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución Cuarto Trimestre |                   | 2013          | \$1,062,987 | \$1,062,987 | \$1,062,987            | \$1,062,987  | \$1,062,987 | \$1,062,987 | \$1,062,987 | 100.00   | \$0           | Metro Lineal     | 109       | 100.00        | 100.00       | Financiara: 4.00 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO SPDPYPC/CDRF/FISM-00052/2013 - SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO SPDPYPC/CDRF/FISM-00052/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP130200150782                  | Conservacion De Camino Tramo Ojo De Agua Las Cruces - Hoja Blanca                                          | 006-03-0033        | Chiapas | Atenango de la Frontera | Hoja Blanca             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL                         | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución Cuarto Trimestre |                   | 2013          | \$3,521,722 | \$3,521,722 | \$3,521,722            | \$3,521,722  | \$3,521,722 | \$3,521,722 | \$3,521,722 | 100.00   | \$0           | Kilometro        | 95        | 100.00        | 100.00       | Financiara: 4.00 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO SPDPYPC/CDRF/FISM-000383/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                            |
| CHP130200150895                  | Construccion De Techado De Cancha En La Esc. Prim. Francisco I. Madero Clave: 076p0604p                    | 006-03-0044        | Chiapas | Atenango de la Frontera | Nueva Palestina         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL                                       | Educación y deporte                                            | En Ejecución Cuarto Trimestre |                   | 2013          | \$1,019,490 | \$1,019,490 | \$1,019,490            | \$1,019,490  |             |             |             |          |               |                  |           |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Información General del Proyecto |                                                                                             |                        |         |                           |                           |        |                        |                                                                               |                                      |                                                                   |                                     |                                                                |              |                  | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             |             |          |           | Avance Físico           |           |              | Observaciones |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                         | Número de Proyecto     | Entidad | Municipio                 | Localidad                 | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                       | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora               | Tipo de Proyecto                                               | Estatus      | Periodo          | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida        | Población | Avance Anual |               | Avance Acum.                                                                                                                                                                                           |
| CHP13130200155276                | Ampliacion De La Energia Electrica                                                          | 006-03-0028            | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Bienestar Social          | Rural  | Aportaciones Federales | 1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL               | Energia                                                        | En Ejecucion | Cuarto Trimestre | 2013              | \$1,125,575 | \$1,125,575 | \$1,125,575            | \$1,125,575  | \$1,125,575 | \$1,125,575 | \$1,125,575 | 100.00   | \$0       | Poste                   | 110       | 100.00       | 100.00        | Financiera: 4.00 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SPQPYG/CORP/FISM-000286/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP13130200155328                | Construccion De Muro De Contencion                                                          | 006-03-0009            | Chiapas | Amatenango de la Frontera | San Isidro                | Rural  | Aportaciones Federales | 1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obra Pública Municipal | Otra obra pública                                              | En Ejecucion | Cuarto Trimestre | 2013              | \$369,449   | \$369,449   | \$369,449              | \$369,449    | \$369,449   | \$369,449   | \$369,449   | 100.00   | \$0       | Metro Lineal            | 2,081     | 100.00       | 100.00        | Financiera: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SPQPYG/CORP/FISM-00063/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.       |
| CHP13130200155378                | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico                                             | 006-03-0024            | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Amatenango de la Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | 1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obra Pública Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecucion | Cuarto Trimestre | 2013              | \$718,604   | \$718,604   | \$718,604              | \$718,604    | \$718,604   | \$718,604   | \$718,604   | 100.00   | \$0       | Metro Cuadrado          | 697       | 100.00       | 100.00        | Financiera: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SPQPYG/CORP/FISM-000196/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.      |
| CHP13130200155427                | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico                                             | 006-03-0013            | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Granadillal               | Rural  | Aportaciones Federales | 1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obra Pública Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecucion | Cuarto Trimestre | 2013              | \$1,136,913 | \$1,136,913 | \$1,136,913            | \$1,136,913  | \$1,136,913 | \$1,136,913 | \$1,136,913 | 100.00   | \$0       | Metro Cuadrado          | 120       | 100.00       | 100.00        | Financiera: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SPQPYG/CORP/FISM-00054/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.       |
| CHP13130200155454                | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico                                             | 006-03-0035            | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Guadalupe Victoria        | Rural  | Aportaciones Federales | 1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obra Pública Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecucion | Cuarto Trimestre | 2013              | \$1,323,513 | \$1,323,513 | \$1,323,513            | \$1,323,513  | \$1,323,513 | \$1,323,513 | \$1,323,513 | 100.00   | \$0       | M2, Concreto hidráulico | 1,541     | 100.00       | 100.00        | Financiera: 4.00 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SPQPYG/CORP/FISM-00035/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.    |
| CHP13130200155622                | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico                                             | 006-03-0029            | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Pacayalito                | Rural  | Aportaciones Federales | 1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obra Pública Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecucion | Cuarto Trimestre | 2013              | \$1,355,038 | \$1,355,038 | \$1,355,038            | \$1,355,038  | \$1,355,038 | \$1,355,038 | \$1,355,038 | 100.00   | \$0       | M2, Concreto hidráulico | 725       | 100.00       | 100.00        | Financiera: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SPQPYG/CORP/FISM-000302/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.      |
| CHP13130200156434                | Construccion De Salon De Usos Multiples                                                     | 006-03-0021            | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Monte Ordóñez             | Rural  | Aportaciones Federales | 1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL               | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecucion | Cuarto Trimestre | 2013              | \$2,297,155 | \$2,297,155 | \$2,297,155            | \$2,297,155  | \$2,297,155 | \$2,297,155 | \$2,297,155 | 100.00   | \$0       | Metro Cuadrado          | 443       | 100.00       | 100.00        | Financiera: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SPQPYG/CORP/FISM-000199/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.      |
| CHP13130200156459                | Construccion De Canal Pluvial A Cielo Abierto                                               | 006-03-0005            | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Nueva Morelia             | Rural  | Aportaciones Federales | 1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obra Pública Municipal | Agua y saneamiento                                             | En Ejecucion | Cuarto Trimestre | 2013              | \$1,862,721 | \$1,862,721 | \$1,862,721            | \$1,862,721  | \$1,862,721 | \$1,862,721 | \$1,862,721 | 100.00   | \$0       | Sistema                 | 1,832     | 100.00       | 100.00        | Financiera: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SPQPYG/CORP/FISM-00048/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.       |
| CHP13130200156483                | Construccion De Puente Vehicular                                                            | 006-03-0027            | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Monte Verde               | Rural  | Aportaciones Federales | 1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obra Pública Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecucion | Cuarto Trimestre | 2013              | \$471,843   | \$471,843   | \$471,843              | \$471,843    | \$471,843   | \$471,843   | \$471,843   | 100.00   | \$0       | Metro Lineal            | 357       | 100.00       | 100.00        | Financiera: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SPQPYG/CORP/FISM-000793/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.      |
| CHP13130200156506                | Ampliacion De Energia Electrica                                                             | MAF/DOPM/FISM-029/2013 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | La Rinconada              | Rural  | Aportaciones Federales | 1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obra Pública Municipal | Energia                                                        | En Ejecucion | Cuarto Trimestre | 2013              | \$1,898,999 | \$1,898,999 | \$1,898,999            | \$1,898,999  | \$1,898,999 | \$1,898,999 | \$1,898,999 | 100.00   | \$0       | Poste                   | 426       | 100.00       | 100.00        | Financiera: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SPQPYG/CORP/FISM-00056/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.       |
| CHP13130200156517                | Conservacion De Camino Tramo La Zacatonal - La Pureza                                       | 006-03-0023            | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Zacatonal                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obra Pública Municipal | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecucion | Cuarto Trimestre | 2013              | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000            | \$1,400,000  | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | 100.00   | \$0       | Kilometro               | 118       | 100.00       | 100.00        | Financiera: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SPQPYG/CORP/FISM-000197/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.      |
| CHP13130200156603                | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico                                             | MAF/DOPM/FISM-031/2013 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Peña Bermeja              | Rural  | Aportaciones Federales | 1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obra Pública Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecucion | Cuarto Trimestre | 2013              | \$443,143   | \$443,143   | \$443,143              | \$443,143    | \$443,143   | \$443,143   | \$443,143   | 100.00   | \$0       | M2, Concreto hidráulico | 103       | 100.00       | 100.00        | Financiera: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SPQPYG/CORP/FISM-000195/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.      |
| CHP13130200156624                | Conservacion De Camino Tramo El Pacayal - Ojo De Agua Las Cruces                            | 006-03-0041            | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Ojo de Agua Las Cruces    | Rural  | Aportaciones Federales | 1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obra Pública Municipal | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecucion | Cuarto Trimestre | 2013              | \$550,604   | \$550,604   | \$550,604              | \$550,604    | \$550,604   | \$550,604   | \$550,604   | 100.00   | \$0       | Kilometro               | 382       | 100.00       | 100.00        | Financiera: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SPQPYG/CORP/FISM-000322/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.      |
| CHP13130200156633                | Construccion De Techado De Cancha En Esc. Prim. General "Sustiano Zapata" Clave: 07dpr8912m | 006-03-0045            | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Aguacatillo               | Rural  | Aportaciones Federales | 1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL               | Educación y deporte                                            | En Ejecucion | Cuarto Trimestre | 2013              | \$1,149,653 | \$1,149,653 | \$1,149,653            | \$1,149,653  | \$1,149,653 | \$1,149,653 | \$1,149,653 | 100.00   | \$0       | Metro Cuadrado          | 155       | 100.00       | 100.00        | Financiera: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SPQPYG/CORP/FISM-000162/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.      |
| CHP13130200156642                | Construccion De Cancha De Usos Multiples                                                    | 006-03-0022            | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Sabinallito               | Rural  | Aportaciones Federales | 1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obra Pública Municipal | Educación y deporte                                            | En Ejecucion | Cuarto Trimestre | 2013              | \$508,545   | \$508,545   | \$508,545              | \$508,545    | \$508,545   | \$508,545   | \$508,545   | 100.00   | \$0       | Metro Cuadrado          | 338       | 100.00       | 100.00        | Financiera: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SPQPYG/CORP/FISM-000198/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.      |
| CHP13130200156653                | Construccion De Andadores En La Escuela Cobach No. 146 Clave: 07ec00106d                    | 006-03-0046            | Chiapas | Amatenango de la Frontera | El Pacayal                | Urbano | Aportaciones Federales | 1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obra Pública Municipal | Educación y deporte                                            | En Ejecucion | Cuarto Trimestre | 2013              | \$311,906   | \$311,906   | \$311,906              | \$311,906    | \$311,906   | \$311,906   | \$311,906   | 100.00   | \$0       | Metro Cuadrado          | 3,045     | 100.00       | 100.00        | Financiera: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SPQPYG/CORP/FISM-000178/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.      |
| CHP13130200157821                | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico                                             | 006-03-0020            | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Nuevo Amatenango          | Rural  | Aportaciones Federales | 1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obra Pública Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecucion | Cuarto Trimestre | 2013              | \$1,505,323 | \$1,505,323 | \$1,505,323            | \$1,505,323  | \$1,505,323 | \$1,505,323 | \$1,505,323 | 100.00   | \$0       | M2, Concreto hidráulico | 1,530     | 100.00       | 100.00        | Financiera: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SPQPYG/CORP/FISM-00020/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.       |
| CHP13130200157865                | Construccion De Muro De Contencion                                                          | 006-03-0030            | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Nueva Morelia             | Rural  | Aportaciones Federales | 1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obra Pública Municipal | Agua y saneamiento                                             | En Ejecucion | Cuarto Trimestre | 2013              | \$466,500   | \$466,500   | \$466,500              | \$466,500    | \$466,500   | \$466,500   | \$466,500   | 100.00   | \$0       | Metro Lineal            | 1,032     | 100.00       | 100.00        | Financiera: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SPQPYG/CORP/FISM-000307/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.      |
| CHP13130200168694                | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Acceso Al Manantial Etapa 01                | 006-03-0012            | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Rio Guerrero              | Rural  | Aportaciones Federales | 1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecucion | Cuarto Trimestre | 2013              | \$1,119,045 | \$1,119,045 | \$1,119,045            | \$1,119,045  | \$1,119,045 | \$1,119,045 | \$1,119,045 | 100.00   | \$0       | Metro Cuadrado          | 939       | 100.00       | 100.00        | Financiera: 4 TRIM REPORTADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SPQPYG/CORP/FISM-000154/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP13130200168746                | Construccion De Enmallado Perimetral En La Escuela Cobach Ensad No. 216 Clave: 07ems0131j   | 006-03-0015            | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Rio Guerrero              | Rural  | Aportaciones Federales | 1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL               | Educación y deporte                                            | En Ejecucion | Cuarto Trimestre | 2013              | \$984,018   | \$984,018   | \$984,018              | \$984,018    | \$984,018   | \$984,018   | \$984,018   | 100.00   | \$0       | Metro Lineal            | 180       | 100.00       | 100.00        | Financiera: 4.00 TRIM / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SPQPYG/CORP/FISM-000154/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |
| CHP13130200168792                | Construccion De Un Centro De Salud                                                          | 006-03-0039            | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Potrerrillo               | Rural  | Aportaciones Federales | 1084 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Salud                                                          | En Ejecucion | Cuarto Trimestre | 2013              | \$3,533,602 | \$3,533,602 | \$3,533,602            | \$3,533,602  | \$3,533,602 | \$3,533,602 | \$3,533,602 | 100.00   | \$0       | Unidad medica           | 1,754     | 100.00       | 100.00        | Financiera: 4 TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION PARA EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SPQPYG/CORP/FISM-000478/2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.      |