

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130300195787	Construcción De Muro De Contención	SE - PISM-27	Chiapas	Mazapa de Madero	Nueva Independencia Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$254,309	\$254,309	\$254,309	\$254,309	\$254,309	\$254,309	\$254,309	100.00	\$0	Metro cúbico	221	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCINDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300195915	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (Ier. Etapa)	SC-PISM-26	Chiapas	Mazapa de Madero	Grandos Talcaqueg Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$597,019	\$597,019	\$597,019	\$597,019	\$597,019	\$597,019	\$597,019	100.00	\$0	Sistema	236	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCINDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300196389	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario	SD-PISM- 2012-01	Chiapas	Mazapa de Madero	Nuevo Paraíso Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012	2012	\$428,314	\$428,314	\$428,314	\$428,314	\$428,314	\$428,314	\$428,314	100.00	\$0	Sistema	151	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCINDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300215428	Reconstrucción De Techoado En Dirección Y Biblioteca En Esc. Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla. Clave: 07qg074953	SJ -PISM_28	Chiapas	Mazapa de Madero	Hidalgo Toconaque Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$202,816	\$202,816	\$202,816	\$202,816	\$202,816	\$202,816	\$202,816	100.00	\$0	Metro Cuadrado	221	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCINDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300215954	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario	SD -PISM_29	Chiapas	Mazapa de Madero	Vida Mejor (Tierra Blanca) Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,356,459	\$1,356,459	\$1,356,459	\$1,356,459	\$1,356,459	\$1,356,459	\$1,356,459	100.00	\$0	Sistema	196	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCINDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400241129	Curso de Instituciones Académicas, Públicos o Privadas (Capacitación y Actualización de Servidores Públicos Municipales)	PRODIM (IAP) -23	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAZAPA DE MADERO	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$112,036	\$112,036	\$112,036	\$112,036	\$112,036	\$112,036	\$112,036	100.00	\$0	Informe	7,793	100.00	100.00	Financiera: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCINDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400241158	Reconstrucción De Domo En Esc. Prim. Nicolás Bravo Clave: 07qg049436	SJ -PISM 30	Chiapas	Mazapa de Madero	Bacantón Altamirano Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$867,756	\$867,756	\$867,756	\$867,756	\$867,756	\$867,756	\$867,756	100.00	\$0	Obra	160	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, CABE MENCIONAR QUE EXISTE UNA MEDIDA DE RECURSOS DEL FISM 2013 CON UN MONTE DE \$67,736.26 Y BANDEAS CON UN MONTE DE \$ 413,024.36 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400241202	Construcción De Emallado Perimetral En Esc. Primaria Dr. Bellisario Domínguez. Clave: 07qg08087K	SJ -PISM -31	Chiapas	Mazapa de Madero	Juárez Chemale Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$63,175,962	\$63,176,760	\$63,176,760	\$63,176,760	\$63,176,760	\$63,176,760	\$63,176,760	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCINDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400241214	Construcción De Albergue Para Brigada De Salud	SD PISM -32	Chiapas	Mazapa de Madero	Toquín Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Salud	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$738,331	\$738,331	\$738,331	\$738,331	\$738,331	\$738,331	\$738,331	100.00	\$0	Metro Cuadrado	681	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCINDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400241235	Construcción De Andador Publico	SE - PISM - 33	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$394,644	\$394,644	\$394,644	\$394,644	\$394,644	\$394,644	\$394,644	100.00	\$0	Metro Lineal	1,580	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCINDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO, CABE MENCIONAR QUE EXISTE MEDIDA DE RECURSOS DEL FISM 2013 CON UN MONTE DE \$ 394,643.62 Y \$361,355.38 CON FISM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400241263	Reconstrucción De Techoado En Cancha De Usos Múltiples En Esc. Prim. Francisco SJ-PISM -34 González Bocca Clave: 07qg04082	SJ -PISM -34	Chiapas	Mazapa de Madero	Cambil Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$813,181	\$813,181	\$813,181	\$813,181	\$813,181	\$813,181	\$813,181	100.00	\$0	Metro Cuadrado	157	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCINDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400241283	Estudio Y Proyecto De Drenaje Sanitario	SD PISM 35	Chiapas	Mazapa de Madero	Vida Mejor (Tierra Blanca) Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Salud	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	100.00	\$0	Documento	78	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCINDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400241350	Reconstrucción De Domo En Esc. Prim. Nicolás Bravo Clave: 07qg049436 (Banobras 2013)	SJ -BANOBRAS- 01	Chiapas	Mazapa de Madero	Bacantón Altamirano Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$413,024	\$413,024	\$413,024	\$413,024	\$413,024	\$413,024	\$413,024	100.00	\$0	Obra	160	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCINDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400241371	Construcción De Aulas En Esc. Primaria Francisco I. Madero Clave: 07qg050121 (Banobras 1)	SJ - BANOBRAS - 02	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,652,540	\$2,652,540	\$2,652,540	\$2,652,540	\$2,652,540	\$2,652,540	\$2,652,540	100.00	\$0	Aula	270	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCINDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400241379	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Banobras)	SE - BANOBRAS - 03	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,300,034	\$1,300,034	\$1,300,034	\$1,300,034	\$1,300,034	\$1,300,034	\$1,300,034	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,590	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCINDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400241404	Construcción De Muro De Contención (Banobras)	SE - BANOBRAS - 04	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,464,970	\$2,464,970	\$2,464,970	\$2,464,970	\$2,464,970	\$2,464,970	\$2,464,425	100.00	\$0	Metro cúbico	1,580	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, CABE MENCIONAR QUE EXISTE UN AUMENTO PRESUPUESTADO CON EL MONTE DE \$ 545.23 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400241420	Ampliación De Alambroado Publico En Calzada De Pantoneo (Banobras)	SD - BANOBRAS -05	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$227,045	\$227,045	\$227,045	\$227,045	\$227,045	\$227,045	\$227,045	100.00	\$0	Poste	3,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCINDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400241440	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Banobras)	SE - BANOBRAS - 06	Chiapas	Mazapa de Madero	Libertad Frontera Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$646,760	\$646,760	\$646,760	\$646,760	\$646,760	\$646,760	\$646,760	100.00	\$0	Metro Cuadrados	455	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCINDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400241454	Construcción De Emallado Perimetral En Letaura De Zona Supervisión Número 706 Educación Indígena COT 07fj100565 (Banobras)	SE - BANOBRAS - 07	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$307,954	\$307,954	\$307,954	\$307,954	\$307,954	\$307,954	\$307,954	100.00	\$0	Obra	1,580	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCINDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400241467	Construcción De Andador Publico	SE - PISM 2012 - 02	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012	2012	\$361,356	\$361,356	\$361,356	\$361,356	\$361,356	\$361,356	\$361,356	100.00	\$0	Metro Lineales	1,580	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCINDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150719	Construcción De Aula Tipo Rc En Esc. Primaria Juan Aldama. Clave: 07qg0377A	SJ - PISM 01	Chiapas	Mazapa de Madero	El Horizonte Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$380,268	\$380,268	\$380,268	\$380,268	\$380,268	\$380,268	\$380,268	100.00	\$0	Aula	210	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCINDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200152865	Construcción De 3 Aulas De 2 Re. Estructura U-2c En Esc. Del Telebachillerato No. 41 Vicente Riva Palacio. Clave: 07ah005y	SJ - PISM 02	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,420,210	\$1,420,210	\$1,420,210	\$1,420,210	\$1,420,210	\$1,420,210	\$1,420,210	100.00	\$0	Aula	400	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCINDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200153794	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Esc. Primaria General Francisco Villa. Clave: 07qg041341	SJ - PISM 04	Chiapas	Mazapa de Madero	Villa Hidalgo Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$663,563	\$663,563	\$663,563	\$663,563	\$663,563	\$663,563	\$663,563	100.00	\$0	Metro Cuadrados, Cancha	356	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCINDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200153838	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Esc. Primaria Plan De Ayala. Cae: 07qg091211	SJ - PISM 05	Chiapas	Mazapa de Madero	El Jordán Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$385,533	\$385,533	\$385,533	\$385,533	\$385,533	\$385,533	\$385,533	100.00	\$0	Metro Cuadrados, Cancha	110	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCINDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200153855	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Esc. Telesecundaria Niños Héroes. Clave: 07ev0106o	SJ - PISM 06	Chiapas	Mazapa de Madero	Libertad Frontera Rural	A																							

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CHI13130200153968	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En Tramos Críticos	SE.- FISM 09	Chiapas	Mazapa de Madero	Cambil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	1	\$937,993	\$937,993	\$937,993	\$937,993	\$937,993	\$937,993	\$937,993	100.00	\$0	Kilómetros	169	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCIEDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI13130200153977	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados	SE.- FISM 10	Chiapas	Mazapa de Madero	Toquín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	1	\$980,129	\$980,129	\$980,129	\$980,129	\$980,129	\$980,129	\$980,129	100.00	\$0	Kilómetros	171	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCIEDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI13130200153990	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico	SE.- FISM 12	Chiapas	Mazapa de Madero	Colina Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	1	\$820,394	\$820,394	\$820,394	\$820,394	\$820,394	\$820,394	\$820,394	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	123	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCIEDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI13130200153993	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico	SE.- FISM 13	Chiapas	Mazapa de Madero	Villa Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	1	\$355,677	\$355,677	\$355,677	\$355,677	\$355,677	\$355,677	\$355,677	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	356	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCIEDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI13130200154007	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico En Acceso Principal	SE.- FISM 14	Chiapas	Mazapa de Madero	Valle Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	1	\$369,388	\$369,388	\$369,388	\$369,388	\$369,388	\$369,388	\$369,388	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	362	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCIEDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI13130200154012	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico	SE.- FISM 15	Chiapas	Mazapa de Madero	El Horizonte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	1	\$662,000	\$662,000	\$662,000	\$662,000	\$662,000	\$662,000	\$662,000	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	161	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCIEDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI13130200154018	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico	SE.- FISM 16	Chiapas	Mazapa de Madero	El Horizonte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	1	\$874,026	\$874,026	\$874,026	\$874,026	\$874,026	\$874,026	\$869,777	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	161	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA ACCION SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: LA ACCION SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% Y CON UN AVANCE FISICO DEL 100% DEL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO. LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FISICO DEL 100%, CON UN ANDBRO PRESUPUESTAL DE \$4,248.33 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI13130200154021	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico	SE.- FISM 17	Chiapas	Mazapa de Madero	Verdad del Trínfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	1	\$773,252	\$773,252	\$773,252	\$773,252	\$773,252	\$773,252	\$768,692	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	279	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% CON UN ANDBRO PRESUPUESTAL DE \$ 4,559.56 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DE 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% CON UN ANDBRO PRESUPUESTAL DE \$4,559.56 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI13130200154032	Construcción De Dos Puentes Peatonales De Concreto Armado	SE.- FISM 18	Chiapas	Mazapa de Madero	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	1	\$354,058	\$354,058	\$354,058	\$354,058	\$354,058	\$354,058	\$354,058	100.00	\$0	Metros Lineales	60	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCIEDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI13130200154038	Construcción De Muro De Contención	SE.- FISM 19	Chiapas	Mazapa de Madero	Libertad Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	1	\$323,874	\$323,874	\$323,874	\$323,874	\$323,874	\$323,874	\$323,874	100.00	\$0	Metros Cúbicos	413	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCIEDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI13130200154041	Construcción De Albergues Para Brigadas De Salud	SO.- FISM 20	Chiapas	Mazapa de Madero	Granados Talcanaque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAZAPA DE MADERO	Salud	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	1	\$1,333,346	\$1,333,346	\$1,333,346	\$1,333,346	\$1,333,346	\$1,333,346	\$1,333,346	100.00	\$0	M2. Albergue	681	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCIEDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI13130200155514	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico En Salida A Nuevo Granados	SE.- FISM 11	Chiapas	Mazapa de Madero	Granados Talcanaque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	1	\$924,885	\$924,885	\$924,885	\$924,885	\$924,885	\$924,885	\$924,885	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	681	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCIEDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI13130200155542	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	SO.- FISM 21	Chiapas	Mazapa de Madero	Valle Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAZAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	1	\$615,009	\$615,009	\$615,009	\$615,009	\$615,009	\$615,009	\$615,009	100.00	\$0	Sistema	362	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCIEDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI13130200155563	Rehabilitación De Agua Potable	SO.- FISM 22	Chiapas	Mazapa de Madero	Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAZAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	1	\$116,360	\$116,360	\$116,360	\$116,360	\$116,360	\$116,360	\$116,360	100.00	\$0	Metro Lineal	151	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCIEDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI13130200155862	Gastos Indirectos 2013	OTROS. IND. - 024	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	1	\$672,215	\$672,215	\$672,215	\$672,215	\$672,215	\$672,215	\$668,837	100.00	\$0	Expediente	1,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA ACCION SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA ACCION SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, EXISTIENDO UN ANDBRO PRESUPUESTAL DE \$ 3,377.74 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI13130200155892	Construcción De Dos Aulas Estructura Ro En Esc. Telesecundaria Juan Escutia S.J.- FISM 03 Y Martinez, Clave: 07671342	FISM 03	Chiapas	Mazapa de Madero	El Nuevo Poblado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MAZAPA DE MADERO	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	1	\$739,348	\$739,348	\$739,348	\$739,348	\$739,348	\$739,348	\$739,348	100.00	\$0	Aula	52	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA EN SU TOTALIDAD Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD, EJERCIEDO EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI13130200155965	Asistencia Técnica Prodim 2013	PRODIM -025	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	1	\$336,107	\$336,107	\$336,107	\$336,107	\$336,107	\$336,107	\$315,264	100.00	\$0	Expediente	1,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA ACCION SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA ACCION SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, EXISTIENDO UN ANDBRO PRESUPUESTAL DE \$ 20,843.46 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.