

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------|---------|------------------|---------------------|--------|------------------------|---|---|------|--|--|--------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Periodo | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | Avance Acum. |
| CHI2130200154719 | Ampliación de Red de Drenaje Sanitario, Callejón Legumbre Entre Calle Girasol y Calle Jacaranda, Colonia Jardines del Norte. | 2.1.3.-101-08-02-01-03-009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | Secretaría de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | 100.00 | \$0 | Metros Lineales | 277 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHI2130200154835 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle 7ª, Oriente Sur Entre 3ª y 4ª, Avenida Sur Oriente, Colonia Ampliación Terán. | 2.1.3.-101-08-07-01-03-010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | Secretaría de Infraestructura Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 745 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHI2130200154876 | Pavimentación con Concreto Hidráulico, Calle 2ª, Oriente Norte Entre 1ª y 2ª, Avenida Norte, Barrio Santa Cruz, Colonia Copoyá. | 2.1.3.-101-08-07-01-03-011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoyá | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | Secretaría de Infraestructura Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 6,655 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHI2130200154896 | Ampliación de Red de Drenaje, (3ª, 4ª y 5ª, Avenida Sur Oriente Entre 1ª y 14ª, Calle Oriente Sur, Colonia Tzucubank. | 2.1.3.-101-08-02-01-03-012 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | Secretaría de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | 100.00 | \$0 | Metros Lineales | 1,960 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHI2130200154923 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle Santa Lucía Entre Calle Tamarindo Y Calle Mango, Colonia Santa Cruz. | 2.2.1.-101-08-07-01-03-013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | Secretaría de Infraestructura Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,468 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHI2130200154991 | Pavimentación con Concreto Hidráulico, Avenida De La 15ª, Norte Entre 2ª y 3ª, Oriente Norte, Barrio La Pimentá. | 2.2.1.-101-08-07-01-03-014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | Secretaría de Infraestructura Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,807 | 100.00 | 0.00 | Financiera: Obra Refrendada. La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHI2130200155045 | Pavimentación con Concreto Hidráulico, Avenida Auzama Entre Calle Anonas Y Calle Pomarrosa, Colonia Pomarrosa. | 2.2.1.-101-08-07-01-03-015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | Secretaría de Infraestructura Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,918 | 100.00 | 0.00 | Financiera: Obra Refrendada. La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHI2130200155082 | Ampliación de Red de Drenaje, Shamk Parte Alta Calle 12 de Diciembre Entre 20 De Noviembre Y 1ª, De Moyá, Colonia Shamk Alta. | 2.1.3.-101-08-02-01-03-016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | Secretaría de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Lineales | 4,816 | 100.00 | 0.00 | Financiera: Obra Refrendada. La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHI2130200155094 | Pavimentación con Concreto Hidráulico, Calle 2ª, Sur Entre 4ª y 5ª, Oriente Colonia El Jobo. | 2.2.1.-101-08-07-01-03-017 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | Secretaría de Infraestructura Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 6,655 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHI2130200155169 | Pavimentación con Concreto Hidráulico, Callejón San Marcos Entre Av. Aguascalientes Y Calle Michoacán, Colonia Las Flores. | 2.2.1.-101-08-07-01-03-018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | Secretaría de Infraestructura Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 277 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHI2130200155212 | Pavimentación con Concreto Hidráulico, Calle Mariposa Entre Calle Niños Y Orquídea, Colonia Mundo II. | 2.2.1.-101-08-07-01-03-019 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | Secretaría de Infraestructura Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 637 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHI2130200155231 | Pavimentación con Concreto Hidráulico, Avenida Las Flores Entre Calle Santa Teresa Y Calle Angostura, Colonia Miravalle. | 2.2.1.-101-08-07-01-03-020 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | Secretaría de Infraestructura Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,383 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHI2130200155246 | Pavimentación con Concreto Hidráulico, Espina Obanacastle Y Avenida Los Amates, Colonia Paseo Del Bosque. | 2.2.1.-101-08-07-01-03-021 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | Secretaría de Infraestructura Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,009 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHI2130200166661 | Construcción de 2 Canchas De Oso Múltiples, La Misión. | 108-08-07-01-03-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | \$1,136,296 | \$1,136,296 | \$1,136,296 | \$1,136,296 | \$1,136,296 | \$1,065,754 | \$1,065,754 | 93.79 | \$0 | Cancha Deportiva | 5,100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2014. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHI2130200166731 | Rehabilitación De Canchas De Fronton Y Detalles Verdes En Caña Buena, Tuxtla Gutiérrez. | 108-08-07-01-03-006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | \$961,000 | \$961,000 | \$961,000 | \$961,000 | \$961,000 | \$961,000 | \$961,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 553,374 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHI2130200166756 | Construcción Del Sistema De Alimentación Sanitario, Colonia C.C.I. | 108-08-03-01-03-010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | \$2,692,160 | \$2,692,160 | \$2,692,160 | \$2,692,160 | \$2,692,160 | \$2,287,156 | \$2,287,156 | 84.96 | \$0 | Metros Lineales | 357 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2014. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHI2130200166814 | Rehabilitación De La Red Sanitaria, Plan De Ayala (Privada Coahuila Entre Libramiento Norte Y Calle San Francisco). | 108-08-03-01-03-014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | \$740,596 | \$740,596 | \$740,596 | \$740,596 | \$740,596 | \$666,167 | \$666,167 | 89.95 | \$0 | Metros Lineales | 5,593 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Aborro Presupuestal \$74,428.45. Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHI2130200166844 | Rehabilitación De Red de Drenaje Sanitario, Plan De Ayala (Privada El Poble Entre Calle Coahuila Y Calle Nuevo León, Callejón Anonas, Av. Gardelia Entre Calle El Nigo Y Av. Girasol). | 108-08-03-01-03-016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | \$330,832 | \$330,832 | \$330,832 | \$330,832 | \$330,832 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Lineales | 5,593 | 100.00 | 0.00 | Financiera: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2014. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHI2130200166878 | Ampliación De Agua Potable, Plan De Ayala, Zona Baja. | 108-08-02-00-03-018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | \$396,416 | \$396,416 | \$396,416 | \$396,416 | \$396,416 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Lineales | 5,593 | 100.00 | 0.00 | Financiera: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2014. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHI2130200166948 | Construcción De Drenaje Sanitario, Fraccionamiento Barranca Verde. | 108-08-01-01-03-035 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | Secretaría de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | \$1,705,924 | \$1,705,924 | \$1,705,924 | \$1,705,924 | \$1,705,924 | \$1,705,924 | \$1,705,924 | 100.00 | \$0 | Metros Lineales | 119 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Este recurso corresponde al Ejercicio Fiscal 2011. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHI2130200167046 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario, Av. Benito Juárez Entre Calles Samuel León Brindis Y Calle Ignacio Allende, Colonia Bienestar Social. | 108-08-03-01-03-037 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | \$374,204 | \$374,204 | \$374,204 | \$374,204 | \$374,204 | \$135,600 | \$135,600 | 36.24 | \$0 | Metros Lineales | 12,462 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Aborro Presupuestal \$238,603.19. Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHI2130200166916 | Construcción De Puente Peatonal Sobre Arroyo San Agustín, Anillo Chisameo Y Andador Saucé, Foviste II, Jardín Corona. | 2.2.1.-101-08-06-01-03-021 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | Secretaría de Infraestructura Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | \$138,469 | \$138,469 | \$138,469 | \$138,469 | \$138,469 | \$138,469 | \$138,469 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 1,298 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHI2130200167035 | Ampliación De La Red de Drenaje Sanitario, 15ª, Poniente Norte Entre Lanchales Y Sabinos, Colonia Pomarrosa. | 2.1.3.-101-08-03-01-03-022 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | Secretaría de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | \$328,625 | \$328,625 | \$328,625 | \$328,625 | \$328,625 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Lineales | 880 | 100.00 | 0.00 | Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHI2130200167055 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala). | 2.1.3.-101-08-03-01-03-024 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | Secretaría de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | \$939,796 | \$939,796 | \$939,796 | \$939,796 | \$939,796 | \$630,507 | \$630,507 | 67.09 | \$0 | Metros Lineales | 7,959 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Falta Estimación Finiquito. Obra Refrendada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHI2130200167074 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar). | 2.1.3.-101-08-03-01-03-025 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | Secretaría de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | \$522,447 | \$522,447 | \$522,447 | \$522,447 | \$522,447 | \$499,721 | \$499,721 | 95.65 | \$0 | Metros Lineales | 234 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Aborro Presupuestal \$27726.49. Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHI2130200167045 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Popular). | 2.1.3.-101-08-03-01-03-026 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | Secretaría de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre</ | | | | | | | | | | | | | | | |