

Total: 1093

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
CHP00138200172415	Pavimentación De Calle (Acceso Al J. De N. Gilberto Pasquett Vera)	002	Chiapas	Pichucalco	Mariano Matamoros Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Pichucalco	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$569,728	\$569,728	\$569,728	\$569,728	\$569,728	\$569,728	\$569,728	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	606	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL CIERRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138200172428	Conservación De Camino Rural, Tramo: Batería Chiapas - Los Romero	003	Chiapas	Pichucalco	Platanar Abajo 2da. Sección B (Batería Rural Chiapas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Pichucalco	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Kilómetros	281	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL CIERRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001383080182289	Conservación De Camino Rural, Tramo: E.C. (Santa Martha -Ostucan) - La Florida	F3-001	Chiapas	Pichucalco	Platanar Arriba ira. Sección A (La Florida)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Kilómetro	587	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL CIERRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001383080182398	Construcción De Banquetas En La Colonia Jorge Camacho Vidal	006	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,477,550	\$1,477,550	\$1,477,550	\$1,477,550	\$1,477,550	\$1,477,550	\$1,477,550	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,221	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL CIERRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001383080182469	Construcción De Muro De Contención En La Colonia Jorge Camacho Vidal	007	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,680,581	\$2,680,581	\$2,680,581	\$2,680,581	\$2,680,581	\$2,680,581	\$2,680,581	100.00	\$0	Metro cúbico	3,110	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL CIERRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001383080182483	Construcción De Banquetas En El Fracc. Las Lillas	008	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$606,215	\$606,215	\$606,215	\$606,215	\$606,215	\$606,215	\$606,215	100.00	\$0	Metro Cuadrado	450	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL CIERRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001383080182490	Construcción De Banquetas En El Fracc. Siglo XXI Los Reyes	009	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$258,517	\$258,517	\$258,517	\$258,517	\$258,517	\$258,517	\$258,517	100.00	\$0	Metro Cuadrado	350	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL CIERRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001383080183892	Conservación De Camino Rural, Tramo: E.C.(Santa Martha - Ostucan) - Ignacio Zaragoza Bajo	010	Chiapas	Pichucalco	Ignacio Zaragoza Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Kilómetro	601	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL CIERRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001384080247585	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	021	Chiapas	Pichucalco	Napana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,682,544	\$1,682,544	\$1,682,544	\$1,682,544	\$1,682,544	\$1,682,544	\$1,682,544	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	973	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL CIERRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001384080247859	Construcción De Domo Para Usos Múltiples En La Escuela Primaria Manuel Velasco Suarez	023	Chiapas	Pichucalco	Mariano Matamoros Ira. Sección A	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,146,241	\$1,146,241	\$1,146,241	\$1,146,241	\$1,146,241	\$1,146,241	\$1,146,241	100.00	\$0	Obra	346	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DE CIERRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP001384080247973	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Bacheo) 2da. Etapa	024	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$609,535	\$609,535	\$609,535	\$609,535	\$609,535	\$609,535	\$609,535	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	14,212	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL CIERRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP131382080172371	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	001	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Pichucalco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,753,719	\$2,753,719	\$2,753,719	\$2,753,719	\$2,753,719	\$2,753,719	\$2,753,719	100.00	\$0	Metro Lineal	14,212	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDA AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013, PERO AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DEL CIERRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.