

Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHP00130300219795	Rehabilitación De Red De Distribución De Energia Electrica En la Calle Nte	EA-SG-01-0015	Chiapas	Pijijiapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Energía	Terminado	2014	\$1,972,021	\$1,972,021	\$1,972,021	\$1,972,021	\$1,972,021	\$1,972,021	\$1,972,021	100.00	0	Poste	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400232212	Rehabilitacion De Camino Y Obra Hidraulica	069-03-0074	Chiapas	Pijijiapan	Buenos Aires	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO DE PIJILJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$298,819	\$298,819	\$298,819	\$298,819	\$298,819	\$194,680	\$194,680	65.15	0	Kilómetro	242	100.00	65.15	Financiera: OBRA REPRENDADO DE 2012 PARA 2013 EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA REPRENDADO DE 2013 PARA 2014. MEZCLA DE RECURSOS, FISM 2013 \$198,812.79.00 INVERSION 2013 \$100,006.00.14 TOTAL \$298,818.79 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.