Total: 1093

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Instruido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	
CHP0013030528180	Ampliación de Red Eléctrica de Media y Baja Tensión De La Colonia Anorchista, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Anorchista).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-035	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Infraestructura Municipal	Energía	En Ejecución	2012	\$2,299,144	\$2,299,144	\$2,299,144	\$2,299,144	\$2,299,144	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	100.00	50.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400228785	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-065	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,046,517	\$1,046,517	\$1,046,517	\$1,046,517	\$1,046,517	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	234	100.00	55.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. En espera de estimaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400228800	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-066	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,036,140	\$2,036,140	\$2,036,140	\$2,036,140	\$2,036,140	\$1,802,961	\$1,802,961	88.55	\$0	Metro Cuadrado	7,959	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Refrendada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400228820	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Roble).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-068	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$592,842	\$592,842	\$592,842	\$592,842	\$592,842	\$253,108	\$253,108	42.69	\$0	Metro Cuadrado	1,086	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Refrendada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400228833	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xanilpak Popular).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-069	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$771,161	\$771,161	\$771,161	\$771,161	\$771,161	\$624,216	\$624,216	80.94	\$0	Metro Cuadrado	2,010	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Refrendada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400228840	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-070	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,161,255	\$1,161,255	\$1,161,255	\$1,161,255	\$1,161,255	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	14,935	100.00	98.00	Financiera: En espera de Estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400228848	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-071	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$704,467	\$704,467	\$704,467	\$704,467	\$704,467	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,520	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Refrendada. / Registro: Obra Refrendada. En espera de estimaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400228861	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Blanca).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-072	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$762,535	\$762,535	\$762,535	\$762,535	\$762,535	\$615,240	\$615,240	80.68	\$0	Metro Cuadrado	280	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Refrendada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400228883	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-073	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$768,520	\$768,520	\$768,520	\$768,520	\$768,520	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,180	100.00	15.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400228887	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Pedregal).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-074	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,707,514	\$1,707,514	\$1,707,514	\$1,707,514	\$1,707,514	\$892,049	\$892,049	52.24	\$0	Metro Cuadrado	2,949	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Refrendada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400228899	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia 7 De Abril).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-075	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,761,225	\$1,761,225	\$1,761,225	\$1,761,225	\$1,761,225	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	706	100.00	70.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400228904	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Industrial).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-076	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,142,116	\$2,142,116	\$2,142,116	\$2,142,116	\$2,142,116	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,048	100.00	60.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400228909	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Diana Laura).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-077	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,416,193	\$1,416,193	73.31	\$0	Metro Cuadrado	1,292	100.00	90.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400228913	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Copoyal).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-078	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,428,490	\$3,428,490	\$3,428,490	\$3,428,490	\$3,428,490	\$1,290,663	\$1,290,663	37.65	\$0	Metro Cuadrado	6,655	100.00	70.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400228915	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Linda Vista Shandá).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-079	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,178,660	\$3,178,660	\$3,178,660	\$3,178,660	\$3,178,660	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	4,836	100.00	35.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400228920	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Boques Del Sur).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-080	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,858,666	\$2,858,666	\$2,858,666	\$2,858,666	\$2,858,666	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	386	100.00	70.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400228924	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Atseca).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-081	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,321,263	\$1,321,263	\$1,321,263	\$1,321,263	\$1,321,263	\$245,816	\$245,816	18.60	\$0	Metro Cuadrado	873	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Refrendada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400228935	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Popular).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-082	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,502,502	\$1,502,502	\$1,502,502	\$1,502,502	\$1,502,502	\$917,288	\$917,288	61.05	\$0	Metro Cuadrado	1,520	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Refrendada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400228939	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-083	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,052,048	\$3,052,048	\$3,052,048	\$3,052,048	\$3,052,048	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	6,792	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Refrendada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400228947	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-084	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,545,992	\$2,545,992	\$2,545,992	\$2,545,992	\$2,545,992	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	3,926	100.00	95.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400228951	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Oriente).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-085	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,834,506	\$2,834,506	\$2,834,506	\$2,834,506	\$2,834,506	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	658	100.00	96.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP001310400229378	Pago De Deuda A Personas Físicas y Morales (Código 2011), Tuxtla Gutiérrez.	4.1.1.-101-OF-03-00-03-087	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$16,001,504	\$16,001,504	\$16,001,504	\$16,001,504	\$16,001,504	\$12,501,788	\$12,501,788	78.13	\$0	Acción	553,374	100.00	78.00	Financiera: Proyecto Refrendado. / Física: Proyecto en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400228991	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Torres).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-088	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,330	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Poincluido. / Física: Obra Refrendada. / Registro: Proyecto Poincluido. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400229479	Ampliación De La Línea De Conducción Y Obra Extraordinaria (P. Erapo) Tuxtla Gutiérrez (Colonias México, Pomarosa, Jardines de las Flores, Villareal y Loma Del Valle).	2.2.3.-101-SG-02-00-03-090	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra Complementaria	1,787	100.00	98.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400229534	Construcción Del Sistema De Aguas Sanitarias (P. Erapo) Tuxtla Gutiérrez (Colonia C.C.I.).	2.1.3.-101-SG-01-01-03-091	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$130,923	\$130,923	\$130,923	\$130,923	\$130,923	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	357	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Refrendada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2011 (Economías) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100229566	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Inaugurante).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,889	100.00	10.00	Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOSAB 2013 (Adelanto PAIS). Esta información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100229568	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Barrio Joy Joy).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,100,908	\$2,100,908	\$2,100,908	\$2,100,908	\$2,100,908	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,595	100.00	50.00	Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOSAB 2013 (Adelanto PAIS). Esta información corresponde a registros	

Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa Fondo Convenio - Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHP00140100293759	Pavimentación De Calles Con Concreto Hídralúico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Bucarcica).	2.2.1.-101-S8-07-01-07-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,875,316	\$1,875,316	\$1,875,316	\$1,875,316	\$1,875,316	\$1,875,316	0	0	0.00	0	Metro Cuadrado	940	100.00	28.00	Financiera: Obra referendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Referendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOSRAS 2013 (Adelanto PAIS). Esta información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100293769	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Gloria).	2.1.3.-101-ED-03-01-07-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$547,193	\$547,193	\$547,193	\$547,193	\$547,193	\$547,193	0	0	0.00	0	Metro Lineal	147	100.00	35.00	Financiera: Obra Referendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Referendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOSRAS 2013 (Adelanto PAIS). Esta información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100293775	Pavimentación De Concreto Hídralúico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Aya).	2.2.1.-101-S8-07-01-07-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,429,663	0	0	0.00	0	Metro Cuadrado	7,959	100.00	42.00	Financiera: Obra Referendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Referendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOSRAS 2013 (Adelanto PAIS). Esta información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100293783	Pavimentación De Calles Con Concreto Hídralúico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paso del Bosque).	2.2.1.-101-S8-07-01-07-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	0	0	0.00	0	Metro Cuadrado	2,009	100.00	7.00	Financiera: Obra Referendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Referendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOSRAS 2013 (Adelanto PAIS). Esta información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100293794	Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Salvador).	2.2.1.-101-S8-01-02-09-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$886,570	\$886,570	\$886,570	\$886,570	\$886,570	\$886,570	0	0	0.00	0	Poste	852	100.00	99.00	Financiera: Obra Referendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Referendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOSRAS 2013 (Adelanto PAIS). Esta información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100293800	Introducción De Energía Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Oca).	2.2.1.-101-S8-01-01-07-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$1,192,430	\$1,192,430	\$1,192,430	\$1,192,430	\$1,192,430	\$1,192,430	0	0	0.00	0	Poste	247	100.00	99.00	Financiera: Obra Referendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Referendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOSRAS 2013 (Adelanto PAIS). Esta información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100293810	Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Rivera Guadalupe).	2.2.1.-101-S8-02-02-07-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$1,332,740	\$1,332,740	\$1,332,740	\$1,332,740	\$1,332,740	\$1,332,740	0	0	0.00	0	Poste	200	100.00	30.00	Financiera: Obra Referendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Referendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOSRAS 2013 (Adelanto PAIS). Esta información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100293827	Pavimentación De Calles Con Concreto Hídralúico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio).	2.2.1.-101-S8-07-01-07-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,432,053	0	0	0.00	0	Metro Cuadrado	2,803	100.00	6.00	Financiera: Obra referendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Referendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOSRAS 2013 (Adelanto PAIS). Esta información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100308785	Rehabilitación De Colector Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia San José Tech).	2.1.3.-101-ED-03-01-03-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$604,790	\$604,790	\$604,790	\$604,790	\$604,790	\$604,790	0	0	0.00	0	Metro Lineal	7,982	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este proyecto es PISM 2011 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166661	Construcción De 2 Canchas De Oeos Múltiples. La Misión.	108-S8-07-01-03-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,087,301	\$1,087,301	95.69	0	0	Cancha Deportiva	5,100	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Ahorro Presupuestal de \$48,995.00 / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166756	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario. Colonia C.C.I.	108-ED-03-01-03-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	100.00	0	0	Metros Lineales	357	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200193055	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Aya).	2.1.3.-101-ED-03-01-03-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$630,507	\$630,507	67.09	0	Metros Lineales	7,959	100.00	100.00	Financiera: Obra Referendada. En espera de estimación finiquito. / Física: Obra Terminada. / Registro: Se actualizo el avance físico de la obra. En espera de estimación finiquito. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP131302001950813	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Gracias).	2.1.3.-101-ED-03-01-03-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$642,628	\$642,628	85.59	0	Metros Lineales	14,935	100.00	100.00	Financiera: Obra Referendada. En espera de estimación finiquito. / Física: Obra Terminada. / Registro: Falta estimación finiquito. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP131302001950900	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penapok Popular).	2.1.3.-101-ED-03-01-03-031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$343,781	0	0	0.00	0	Metros Lineales	2,180	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP131302001950927	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Gracias).	2.1.3.-101-ED-03-01-03-032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$982,816	\$982,816	63.10	0	Metros Lineales	14,935	100.00	85.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP131302001951256	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Kamsipok Popular).	2.1.3.-101-ED-03-01-03-033	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$332,593	\$332,593	95.50	0	Metros Lineales	2,010	100.00	100.00	Financiera: Falta estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Referendada. En espera de estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	