

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CPH14140200349013	Construcción De Techo	FIII-001-2014	Chiapas	Chanal	La Ventana	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$142,496	\$142,497	\$142,497	\$142,497	\$118,996	\$118,996	\$118,996	83.51	00	Vivienda	40	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE NO TIVO MOVIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200349047	Construcción De Muro	FIII-002-2014	Chiapas	Chanal	La Ventana	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$142,499	\$142,499	\$142,499	\$142,499	\$112,512	\$112,512	\$112,512	78.96	00	Vivienda	40	100.00	86.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, NO SE REGISTRÓ MOVIMIENTO EN EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200349096	Construcción De Muro	FIII-003-2014	Chiapas	Chanal	La Mendoza	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$354,317	\$354,317	\$354,317	\$354,317	\$354,317	\$354,317	\$354,317	100.00	00	Vivienda	54	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200349194	Construcción De Muro	FIII-004-2014	Chiapas	Chanal	Puerto Morelos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,910	\$140,910	\$140,910	\$140,910	\$140,910	\$140,910	\$140,910	100.00	00	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200349313	Construcción De Techo	FIII-005-2014	Chiapas	Chanal	Puerto Morelos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$130,162	\$130,162	\$130,162	\$130,162	\$130,162	\$130,162	\$130,162	100.00	00	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200349363	Construcción De Muro (Barrio La Montaña)	FIII-006-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$341,778	\$341,778	\$341,778	\$341,778	\$341,778	\$341,778	\$341,778	100.00	00	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200349440	Construcción De Techo (Barrio La Montaña)	FIII-007-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$797,484	\$797,484	\$797,484	\$797,484	\$797,484	\$797,484	\$797,484	100.00	00	Vivienda	175	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200349574	Construcción De Techo	FIII-008-2014	Chiapas	Chanal	San Isidro la Florencia	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$60,905	\$60,905	\$60,905	\$60,905	\$52,092	\$52,092	\$52,092	85.53	00	Vivienda	15	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200350473	Construcción De Muro	FIII-009-2014	Chiapas	Chanal	San Isidro la Florencia	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$77,557	\$77,557	\$77,557	\$77,557	\$66,311	\$66,311	\$66,311	85.50	00	Vivienda	15	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200350519	Construcción De Muro (Barrio Nuevo)	FIII-10-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$441,315	\$441,315	\$441,315	\$441,315	\$441,315	\$441,315	\$441,315	100.00	00	Vivienda	130	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200350557	Construcción De Techo (Barrio Nuevo)	FIII-11-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$441,274	\$441,274	\$441,274	\$441,274	\$441,274	\$441,274	\$441,274	100.00	00	Vivienda	130	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200350615	Cursos De Capacitación (Iap)	FIII-12-2014	Chiapas	Chanal	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$257,941	\$257,941	\$257,941	\$257,941	\$180,558	\$180,558	\$180,558	70.00	00	Curso	3,500	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200350776	Gastos Indirectos	FIII-13-2014	Chiapas	Chanal	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,547,644	\$1,547,644	\$1,547,644	\$1,547,644	\$947,673	\$947,673	\$947,673	61.23	00	Acción	10,000	100.00	65.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200350827	Construcción De Techo (Barrio Bajo)	FIII-14-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,825,547	\$1,825,547	\$1,825,547	\$1,825,547	\$1,825,547	\$1,825,547	\$1,825,547	100.00	00	Vivienda	400	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200350986	Construcción De Muro (Barrio Bajo)	FIII-15-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$782,380	\$782,380	\$782,380	\$782,380	\$782,380	\$782,380	\$782,380	100.00	00	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200351059	Construcción De Muro (Barrio Sitiblanco)	FIII-16-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$247,387	\$247,387	\$247,387	\$247,387	\$247,387	\$247,387	\$247,387	100.00	00	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200351107	Construcción De Piso (Barrio La Isla)	FIII-17-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$324,511	\$324,511	\$324,511	\$324,511	\$263,807	\$263,807	\$263,807	81.29	00	Vivienda	70	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200351185	Construcción De Techo	FIII-18-2014	Chiapas	Chanal	Segulohón	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$365,772	\$365,772	\$365,772	\$365,772	\$364,228	\$364,228	\$364,228	99.58	00	Vivienda	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% FISCALMENTE, FALTA POR PAGAR EL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA PARA CONCLUIR EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200351287	Construcción De Techo (Barrio Centro Yanchichil)	FIII-19-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$767,953	\$767,953	\$767,953	\$767,953	\$767,953	\$767,953	\$767,953	100.00	00	Vivienda	185	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200351316	Construcción De Techo	FIII-20-2014	Chiapas	Chanal	Nuevo Porvenir	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$267,001	\$267,001	\$267,001	\$267,001	\$221,213	\$221,213	\$221,213	82.85	00	Vivienda	15	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200351347	Construcción De Techo	FIII-21-2014	Chiapas	Chanal	Tzajminich	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$619,981	\$619,981	\$619,981	\$619,981	\$619,981	\$619,981	\$619,981	100.00	00	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200351399	Construcción De Muro	FIII-22-2014	Chiapas	Chanal	Matiltón	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$710,047	\$710,047	\$710,047	\$710,047	\$578,850	\$578,850	\$578,850	81.52	00	Vivienda	175	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200351502	Construcción De Muro (Barrio Pamel Aguil)	FIII-23-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$919,916	\$919,916	\$919,916	\$919,916	\$915,750	\$915,750	\$915,750	99.55	00	Vivienda	330	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE FALTA EL PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% FISCALMENTE, FALTA POR PAGAR EL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200351607	Construcción De Techo (Barrio Pamel Aguil)	FIII-24-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$826,422	\$826,422	\$826,422	\$826,422	\$824,146	\$824,146	\$824,146	99.72	00	Vivienda	330	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE FALTA EL PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% FISCALMENTE, FALTA POR PAGAR EL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200351634	Construcción De Techo	FIII-25-2014	Chiapas	Chanal	Chanalito	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$547,687	\$547,687	\$547,687	\$547,687	\$477,184	\$477,184	\$477,184	87.13	00	Vivienda	120	100.00	98.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200351730	Construcción De Muro	FIII-26-2014	Chiapas	Chanal	Frntera Mexiguito	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$336,285	\$336,285	\$336,285	\$336,285	\$336,285	\$336,285	\$336,285	100.00	00	Vivienda	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200351787	Construcción De Techo	FIII-27-2014	Chiapas	Chanal	Frntera Mexiguito	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$326,536	\$326,536	\$326,536	\$326,536	\$326,536	\$326,536	\$326,536	100.00	00	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200351867	Construcción De Muro	FIII-28-2014	Chiapas	Chanal	Siberia	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,165,611	\$2,165,611	\$2,165,611	\$2,165,611	\$2,165,611	\$2,165,611	\$2,165,611	100.00	00	Vivienda	365	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200351930	Construcción De Muro	FIII-29-2014	Chiapas	Chanal	San José Tzibalché	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$282,409	\$282,409	\$282,409	\$282,409	\$281,259	\$281,259	\$281,259	99.59	00	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE FALTA PAGO DE 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% FISCALMENTE, FALTA POR PAGAR EL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200352003	Construcción De Muro	FIII-30-2014	Chiapas	Chanal	Kaketel	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$100,931	\$100,931	\$100,931	\$100,931	\$100,931	\$100,931	\$100,931	100.00	00	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140300385055	Mantenimiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Narciso Mendoza (Clave: 07080471)																									

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual
CHP14140300385726	Construcción de Camino Saca Cosecha y Mantenimiento (Cueva De Coyote)	FIII-040-2014	Chiapas	Chanal	Hatiltón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,788,116	\$1,788,116	\$1,788,116	\$1,788,116	\$1,788,110	\$1,788,110	\$1,788	100.00	00	Kilómetro	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385773	Mantenimiento De Camino Rural (Barrio Bajo)	FIII-041-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$842,928	\$842,928	\$842,928	\$842,928	\$842,928	\$842,918	\$842,918	100.00	00	Kilómetro	400	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385900	Pavimentación De Calles (Barrio Bajo)	FIII-042-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$862,744	\$862,744	\$862,744	\$862,744	\$862,744	\$862,744	\$862,744	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386026	Construcción De Camino Saca Cosecha Yalpech (Barrio Bajo)	FIII-043-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,000,829	\$1,000,829	\$1,000,829	\$1,000,829	\$1,000,829	\$1,000,829	\$1,000,829	100.00	00	Kilómetro	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386085	Revestimiento De Calles	FIII-044-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	7.81	00	Acción	950	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386122	Apertura De Camino Sacacosecha De Val Alpech	FIII-045-2014	Chiapas	Chanal	Sequichén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,359,428	\$1,359,428	\$1,359,428	\$1,359,428	\$1,339,372	\$1,339,372	\$1,339,372	98.52	00	Kilómetro	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE EN PROCESO FALTA AL PAGO DE IMPUESTOS / Física: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% / FINANCIERA MENTE FALTA POR PAGOS IMPUESTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386163	Construcción De Bardoado En La Esc. Prim. Indígena Lorenzo Aquino Clave 070801576	FIII-46-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$287,923	\$287,923	\$287,923	\$287,923	\$264,593	\$264,593	\$264,593	91.90	00	Metros, Bandas, Cercos	350	0.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392034	Construcción De Puente De Hamaca	FIII-047-2014	Chiapas	Chanal	Naranjal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$399,215	\$399,215	\$399,215	\$399,215	\$347,380	\$347,380	\$347,380	87.02	00	Metro Lineal	300	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392092	Apertura De Calles	FIII-048-2014	Chiapas	Chanal	Siberia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$681,037	\$681,037	\$681,037	\$681,037	\$681,037	\$681,037	\$681,037	100.00	00	Metro Cuadrado	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392204	Mantenimiento De Camino Rural (Sulitik)	FIII-049-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$402,371	\$340,381	\$340,381	\$340,381	\$340,381	\$340,381	\$340,381	100.00	00	Metro Lineal	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392292	Construcción De Muro De Contención	FIII-050-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$962,187	\$962,187	\$962,187	\$962,187	\$962,187	\$962,187	\$962,187	100.00	00	Metros Lineales	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392418	Construcción De Camino Rural Tramo S.C. Libramiento-Chenikil (Barrio Bajo)	FIII-051-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL DE CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,764,990	\$1,764,990	\$1,764,990	\$1,764,990	\$1,764,990	\$1,764,990	\$1,764,990	100.00	00	Metros Lineales	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.