

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP14140300381037	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	44177	Chiapas	Ostucán	Nuevo Peñitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$998,443	\$998,443	\$998,443	\$998,443	\$719,968	\$719,968	\$719,968	72.11	0	Tomas Domiciliarias	147	0.00	100.00	Financiera: OBRA POR FINIQUITAR / Física: OBRA POR FINIQUITAR / Registro:
CHP14140300381046	Introduccion Del Sistema De Agua Potable	44557	Chiapas	Ostucán	Licenciado Pablo Salazar Mendiguchia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,234,314	\$1,234,314	\$1,234,314	\$1,234,314	\$882,628	\$882,628	\$882,628	71.51	0	Tomas Domiciliarias	47	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
CHP14140300381049	Introduccion De La Red De Energia Elctrica	44638	Chiapas	Ostucán	Alto Anacoife 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,913,035	\$2,798,000	\$2,798,000	\$2,798,000	\$2,571,630	\$2,571,630	\$2,571,630	91.91	0	Poste	179	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
CHP14140300381055	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	44644	Chiapas	Ostucán	Nuevo Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,528,344	\$2,528,344	\$2,528,344	\$2,528,344	\$1,365,926	\$1,365,926	\$1,365,926	54.02	0	Pozo	1,393	0.00	98.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
CHP14140300386374	Revestimiento De Camino Rural: Tramo: Laguna La Campana y Maspac Arriba 3ra. Seccion	062-03-0030	Chiapas	Ostucán	Maspac Arriba 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,108,823	\$2,108,823	\$2,108,823	\$2,108,823	\$1,713,090	\$1,713,090	\$1,713,090	81.23	0	Kilómetro	107	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA, PENDIENTE DE RETENCIONES, CON RECURSOS EMPRESTADO BANORAS 2013 / Física: OBRA FINIQUITADA, PENDIENTE DE PAGO DE RETENCIONES, RECURSOS EMPRESTADO BANORAS 2013 / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA PAGO PENDIENTE DE RETENCIONES, RECURSO DE EMPRESTADO BANORAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386391	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico, Banquetas Y Guarniciones (2da. Etapa)	062-03-0031	Chiapas	Ostucán	Nueva Alianza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,472,107	\$2,472,107	\$2,472,107	\$2,472,107	\$1,997,227	\$1,997,227	\$1,997,227	80.79	0	Metro Cuadrado	288	0.00	90.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DE EMPRESTADO BANORAS / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DE EMPRESTADO BANORAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386408	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (2da. Etapa)	062-03-0029	Chiapas	Ostucán	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$749,476	\$749,476	\$749,476	\$749,476	\$641,224	\$641,224	\$641,224	85.56	0	Metro Cuadrado	716	0.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, CON RECURSOS EMPRESTADO BANORAS 2013 / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, RECURSOS EMPRESTADO BANORAS 2013 / Registro: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO CON RECURSOS DE EMPRESTADO BANORAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.