









Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CPH14140200345739	Construcción de Aulas (En Escuela Primaria Bilingüe Jaime Sabines Gutiérrez - Clave: 07d63027g)	100-03-24	Chiapas	Tumbalá	El Prado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Educación	En Ejecución	2014	\$432,234	\$432,234	\$432,234	\$432,234	\$432,234	\$432,234	0	0	0.00	0	Aula	30	100.00	0.00	Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: la obra no se ha iniciado; obra al 0% financiamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH14140200347460	Construcción de Cuartos Para Cocina (10) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0038	Chiapas	Tumbalá	Coyojil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$190,298	\$190,298	50.00	0	cuarto para cocina	40	100.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30% financiamente / Registro: solo se ha pagado el anticipo; obra al 30% financiamente y 50% financiamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH14140200348051	Construcción de Cuartos Para Cocina (5) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0050	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$95,149	\$95,149	50.00	0	cuarto para cocina	20	100.00	50.00	Financiera: no se ha pagado estimación / Física: no se ha pagado ninguna estimación / Registro: la obra no se ha tramitado ninguna estimación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH14140200348778	Construcción de Cuartos Para Cocina (10) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0070	Chiapas	Tumbalá	Nichinjá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$190,298	\$190,298	50.00	0	cuarto para cocina	40	100.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30% financiamente / Registro: solo se ha pagado el anticipo; obra al 30% financiamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CPH14140200350373	Mejoramiento de Vivienda 10 (Cuarto Dormitorio) De 6.15 X 8.10 M.	100-003-0115	Chiapas	Tumbalá	Mariscal Yehuitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,492,498	\$779,923	\$779,923	\$779,923	\$779,923	\$779,923	\$389,961	\$389,961	50.00	0	cuarto dormitorio	40	100.00	50.00	Financiera: no se ha pagado estimación / Física: no se ha pagado ninguna estimación / Registro: la obra no se ha tramitado ninguna estimación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH14140300361497	Ampliación Del Sistema de Agua Potable	100-03-003	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,964,882	\$4,964,882	\$4,964,882	\$4,964,882	\$4,964,882	\$2,482,441	\$2,482,441	50.00	0	red de agua	3,227	100.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30% financiamente / Registro: solo se ha pagado el anticipo; obra al 30% financiamente y 50% financiamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CPH14140300361520	Piso Firme	100-03-009	Chiapas	Tumbalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$798,304	\$798,304	\$798,304	\$798,304	\$798,304	\$399,152	\$399,152	50.00	0	piso firme	741	100.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30% financiamente / Registro: solo se ha pagado el anticipo; obra al 30% financiamente y 50% financiamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
CPH14140300361527	Ampliación Del Sistema de Alcantarillado Sanitario	100-03-011	Chiapas	Tumbalá	Nueva Creación	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$25,000	\$25,000	5.00	0	drenaje	123	100.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 50% financiamente / Registro: solo se ha pagado el anticipo; obra al 50% financiamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CPH14140300361586	Construcción Del Sistema De Alcantarillado La Etapa	100-03-012	Chiapas	Tumbalá	Mariscal los Jiménez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$764,408	\$764,408	\$764,408	\$764,408	\$764,408	\$382,204	\$382,204	50.00	0	drenaje	115	100.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 50% financiamente / Registro: solo se ha pagado el anticipo; obra al 50% financiamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CPH14140300361597	Construcción Del Sistema de Drenaje Sanitario ( 3a Etapa )	100-03-014	Chiapas	Tumbalá	José María Morelos y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,250,000	\$1,250,000	50.00	0	drenaje	636	100.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 50% financiamente / Registro: solo se ha pagado el anticipo; obra al 50% financiamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CPH14140300361795	Rehabilitación Del Sistema de Drenaje Sanitario	100-03-016	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$500,000	\$500,000	50.00	0	drenaje	0	100.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 50% financiamente / Registro: solo se ha pagado el anticipo; obra al 50% financiamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CPH14140300362330	Rehabilitación De La Red Del Drenaje Sanitario La Etapa	100-03-017	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$750,000	\$750,000	50.00	0	drenaje	3,227	100.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 50% financiamente / Registro: solo se ha pagado el anticipo; obra al 50% financiamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CPH14140300362359	Construcción de Letrinas (11)	100-03-019	Chiapas	Tumbalá	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$337,414	\$337,414	\$337,414	\$337,414	\$337,414	\$168,707	\$168,707	50.00	0	tanque septico	61	100.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 50% financiamente / Registro: solo se ha pagado el anticipo; obra al 50% financiamente y 50% financiamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CPH14140300362373	Construcion de Letrina 2a Etapa (13)	100-03-018	Chiapas	Tumbalá	Tientul Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$398,761	\$398,761	\$398,761	\$398,761	\$398,761	\$199,381	\$199,381	50.00	0	tanque septico	291	100.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 50% financiamente / Registro: solo se ha pagado el anticipo; obra al 50% financiamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CPH14140300362386	Construcion de Letrinas (15)	100-03-020	Chiapas	Tumbalá	La Ilusión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$460,109	\$460,109	\$460,109	\$460,109	\$460,109	\$230,055	\$230,055	50.00	0	tanque septico	52	100.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 50% financiamente / Registro: solo se ha pagado el anticipo; obra al 50% financiamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CPH14140300362408	Construcción de Letrinas (16)	100-03-021	Chiapas	Tumbalá	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$490,783	\$490,783	\$490,783	\$490,783	\$490,783	\$245,392	\$245,392	50.00	0	tanque septico	54	100.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 50% financiamente / Registro: solo se ha pagado el anticipo; obra al 50% financiamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CPH14140300365758	Construcción de Cuartos Dormitorios (11) De 6.45 X 3.30 Mts.	100-03-120	Chiapas	Tumbalá	Joshiil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$540,364	\$540,364	\$540,364	\$540,364	\$540,364	\$270,182	\$270,182	50.00	0	cuarto dormitorio	3,110	100.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 50% financiamente / Registro: solo se ha pagado el anticipo; obra al 50% financiamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CPH14140300365764	Construcion de Cuarto Para Cocina (11) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-121	Chiapas	Tumbalá	Joshiil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$418,656	\$418,656	\$418,656	\$418,656	\$418,656	\$209,328	\$209,328	50.00	0	cuarto para cocina	3,110	100.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 50% financiamente / Registro: solo se ha pagado el anticipo; obra al 50% financiamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CPH14140300365779	Construcion de 02 Aulas Didácticas Estructura Rc Y Muros de Concreto	100-03-123	Chiapas	Tumbalá	Joshiil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Educación	En Ejecución	2014	\$959,020	\$959,020	\$959,020	\$959,020	\$959,020	\$479,510	\$479,510	50.00	0	Aula	3,110	100.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30% financiamente y 50% financiamente / Registro: solo se ha pagado el anticipo; obra al 30% financiamente y 50% financiamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CPH14140300365797	Construcion de Cuartos Dormitorios (6) De 6.45 X 3.30 Mts.	100-03-126	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$294,744	\$294,744	\$294,744	\$294,744	\$294,744	\$147,372	\$147,372	50.00	0	cuarto dormitorio	3,227	100.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30% financiamente / Registro: solo se ha pagado el anticipo; obra al 30% financiamente y 50% financiamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CPH14140300365804	Construcion de Cuartos Para Cocina (6) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-127	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$228,358	\$228,358	\$228,358	\$228,358	\$228,358	\$114,179	\$114,179	50.00	0	cuarto para cocina	3,227	100.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30% financiamente / Registro: solo se ha pagado el anticipo; obra al 30% financiamente y 50% financiamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CPH14140300365819	Repotenciación De La Línea De Energía Eléctrica If-1h a 3f-0h Etapa	100-03-128	Chiapas	Tumbalá	Pateñá	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,220,571	\$1,220,571	\$1,220,571	\$1,220,571	\$1,220,571	\$610,285	\$610,285	50.00	0	red electrica	597	100.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30% financiamente y 50% financiamente / Registro: solo se ha pagado el anticipo; obra al 30% financiamente y 50% financiamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
CPH14140300365866	Construcción de Tanque Individual Para Almacenamiento de Agua	100-03-129	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$318,583	\$318,583	\$318,583	\$318,583	\$318,583	\$159,292	\$159,292	50.00	0	Tanque	3,227	100.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30% financiamente y 50% financiamente / Registro: solo se ha pagado el anticipo; obra al 30% financiamente y 50% financiamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CPH14140300366117	Repotenciación De La Línea De If-1h A If-1h Y Ampliación De Red de Energía Eléctrica Ira. Etapa	100-03-130	Chiapas	Tumbalá	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,394,938	\$1,394,938	\$1,394,938	\$1,394,938	\$1,394,938	\$697,469	\$697,469	50.00	0	red electrica	855	100.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30% financiamente y 50% financiamente / Registro: solo se ha pagado el anticipo; obra al 30% financiamente y 50% financiamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CPH14140300366159	Construcción de Cuartos Dormitorios (15) De 6.45 X 3.30 Mts.	100-03-131	Chiapas	Tumbalá	Cacabautal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$736,861	\$736,861	\$736,861	\$736,861	\$736,861	\$368,430	\$368,430	50.00	0	cuarto dormitorio	664	100.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 50% financiamente / Registro: solo se ha pagado el anticipo de obra 50% financiamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CPH14140300366398	Construcion de Cuarto Para Cocina (15) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-132	Chiapas	Tumbalá	Cacabautal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$285,447	\$285,447	50.00	0	cuarto para cocina	664	100.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30% financiamente / Registro: solo se ha pagado el anticipo; obra al 30% financiamente y 50% financiamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CPH14140300366446	Construcción de Cuartos Dormitorios (17) De 6.45 X 3.30 Mts	100-03-133	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$835,109	\$835,109	\$835,109	\$835,109	\$835,109	\$417,554	\$417,554	50.00	0	cuarto dormitorio	3,227	100.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30% financiamente y 50% financiamente / Registro: solo se ha pagado el anticipo; obra al 30% financiamente y 50% financiamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CPH14140300366480	Construcion de Cuarto Para Cocina (17) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-134	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$647,013	\$647,013	\$647,013	\$647,013	\$647,013	\$323,507	\$323,507	50.00	0	cuarto para cocina	3,227	100.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30% financiamente / Registro: solo se ha pagado el anticipo; obra al 30% financiamente y 50% financiamente - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CPH14140300366509	Construcion de Cuartos Dormitorios (5) De 6.45 X 3.30 Mts.	100-03-135	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales																					



Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Publicado	Avance Anual
CPM14140300368339	Construcción de Cuartos Dormitorios (12) De 6.45 X 3.30 Mts.	100-03-151	Chiapas	Tumbalá	Arroyo Panahuc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$589,488	\$589,488	\$589,488	\$589,488	\$589,488	\$294,744	\$294,744	50.00	00	cuarto dormitorio	151	100.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30 % financiamiento y 50 % financiamiento / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 30 % financiamiento y 50 % financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300368360	Construcción de Cuarto Para Cocina (12) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-152	Chiapas	Tumbalá	Arroyo Panahuc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$456,715	\$456,715	\$456,715	\$456,715	\$456,715	\$228,358	\$228,358	50.00	00	cuarto para cocina	151	100.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30 % financiamiento y 50 % financiamiento / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 30 % financiamiento y 50 % financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300368384	Construcción de Cuartos Dormitorios (10) De 6.45 X 3.30 Mts.	100-03-153	Chiapas	Tumbalá	Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$245,620	\$245,620	50.00	00	cuarto dormitorio	68	100.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30 % financiamiento y 50 % financiamiento / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 30 % financiamiento y 50 % financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300368410	Construcción de Cuarto Para Cocina (10) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-154	Chiapas	Tumbalá	Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$190,298	\$190,298	50.00	00	cuarto para cocina	68	100.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30 % financiamiento y 50 % financiamiento / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 30 % financiamiento y 50 % financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300368468	Construcción de La Red de Drenaje Sanitario la Etapa	100-03-15	Chiapas	Tumbalá	Arroyo Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$750,000	\$750,000	50.00	00	Metro Lineal	864	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 50 % financiamiento / Registro: solo se ha pagado el anticipo obra al 50 % financiamiento
CPM14140300368469	Construcción de Letrinas la Etapa ( 22 )	100-03-22	Chiapas	Tumbalá	Progreso Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$674,827	\$674,827	\$674,827	\$674,827	\$674,827	\$337,414	\$337,414	50.00	00	tanque septico	213	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 50 % financiamiento / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 50 % financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300368470	Construcción de Aulas ( En La Escuela Primaria Bilingüe Emiliano Zapata Salazar Clabe) 07qg252w	100-03-25	Chiapas	Tumbalá	Jolmiel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Educación	En Ejecución	2014	\$889,159	\$889,159	\$889,159	\$889,159	\$889,159	\$444,580	\$444,580	50.00	00	Aula	610	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 50 % financiamiento / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 50 % financiamiento
CPM14140300368472	Construcción de Comedor 2da Etapa En Escuela Secundaria Técnica No 99.	100-03-26	Chiapas	Tumbalá	Flor de Alianza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Educación	En Ejecución	2014	\$630,764	\$630,764	\$630,764	\$630,764	\$630,764	\$315,382	\$315,382	50.00	00	comedor	162	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 50 % financiamiento / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 50 % financiamiento
CPM14140300368474	Introducción de Línea De Energía Eléctrica 1era Etapa.	100-03-29	Chiapas	Tumbalá	Esperanza Joyeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,014,185	\$2,014,185	\$2,014,185	\$2,014,185	\$2,014,185	\$1,007,092	\$1,007,092	50.00	00	red electrica	188	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 50 % financiamiento / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 50 % financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300368476	Rehabilitación De Línea Y Red De Energía Eléctrica 3a Etapa	100-03-31	Chiapas	Tumbalá	Chuchurus Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,892,433	\$2,892,433	\$2,892,433	\$2,892,433	\$2,892,433	\$1,446,217	\$1,446,217	50.00	00	red electrica	959	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 50 % financiamiento / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 50 % financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300368479	Suministro E Instalación De Módulos Solares	100-03-33	Chiapas	Tumbalá	Arroyo Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Urbanización	En Ejecución	2014	\$370,612	\$370,612	\$370,612	\$370,612	\$370,612	\$185,306	\$185,306	50.00	00	modulo	69	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 50 % financiamiento / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 50 % financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300368480	Suministro E Instalación De Módulos Solares	100-03-34	Chiapas	Tumbalá	Huehob	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Urbanización	En Ejecución	2014	\$456,138	\$456,138	\$456,138	\$456,138	\$456,138	\$228,069	\$228,069	50.00	00	modulo	66	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 50 % financiamiento / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 50 % financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300368482	Construcción de Cuartos Dormitorios (31) 6.45 X 3.30 M.	100-03-91	Chiapas	Tumbalá	Cuctiepa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,223,369	\$1,223,369	\$1,223,369	\$1,223,369	\$1,223,369	\$611,684	\$611,684	50.00	00	cuarto dormitorio	781	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 50 % financiamiento / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 50 % financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300368483	Construcción de Cuartos Para Cocina (31) 6.45 X 3.15 M.	100-03-92	Chiapas	Tumbalá	Cuctiepa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$942,736	\$942,736	\$942,736	\$942,736	\$942,736	\$471,368	\$471,368	50.00	00	cuarto para cocina	781	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 50 % financiamiento / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 50 % financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300368485	Mejoramiento de Viviendas (14 Cuartos Dormitorios) 6.45 X 6.45 Mts.	100-03-105	Chiapas	Tumbalá	Joljanil 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$259,875	\$259,875	\$259,875	\$259,875	\$259,875	\$129,938	\$129,938	50.00	00	Vivienda	44	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 50 % financiamiento / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 50 % financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300368487	Construcción de Muro De Block	100-03-108	Chiapas	Tumbalá	Tientul Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$788,557	\$788,557	\$788,557	\$788,557	\$788,557	\$394,279	\$394,279	50.00	00	muro	291	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30 % financiamiento y 50 % financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300368491	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	100-03-119	Chiapas	Tumbalá	Tiobujún	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$784,653	\$784,653	\$784,653	\$784,653	\$784,653	\$392,326	\$392,326	50.00	00	red de agua	172	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30 % financiamiento y 50 % financiamiento / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 30 % financiamiento y 50 % financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300368493	Construcción de Cuartos Dormitorios (5) De 6.45 X 3.30 Mts.	100-03-124	Chiapas	Tumbalá	Joshih	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$122,810	\$122,810	50.00	00	cuarto dormitorio	3,110	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30 % financiamiento y 50 % financiamiento / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 30 % financiamiento y 50 % financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300368496	Construcción de Cuartos Para Cocina (5) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-125	Chiapas	Tumbalá	Joshih	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$95,149	\$95,149	50.00	00	cuarto para cocina	3,110	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30 % financiamiento y 50 % financiamiento / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 30 % financiamiento y 50 % financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300368498	Construcción de Cuartos Dormitorios (5) De 6.45 X 3.30 Mts.	100-03-155	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$245,620	\$122,810	\$122,810	50.00	00	cuarto dormitorio	3,227	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30 % financiamiento y 50 % financiamiento / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 30 % financiamiento y 50 % financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300368499	Construcción de Cuarto Para Cocina (5) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-156	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$190,298	\$95,149	\$95,149	50.00	00	cuarto para cocina	3,227	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30 % financiamiento y 50 % financiamiento / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 30 % financiamiento y 50 % financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300368503	Construcción de Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua	100-03-157	Chiapas	Tumbalá	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$318,583	\$318,583	\$318,583	\$318,583	\$318,583	\$159,292	\$159,292	50.00	00	Tanque	37	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30 % financiamiento y 50 % financiamiento / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 30 % financiamiento y 50 % financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300368509	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario la Etapa	100-03-158	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$435,918	\$435,918	\$435,918	\$435,918	\$435,918	\$217,956	\$217,956	50.00	00	drenaje	3,227	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30 % financiamiento y 50 % financiamiento / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 30 % financiamiento y 50 % financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300368521	Construcción de Cuartos Dormitorios (16) De 6.45 X 3.30 Mts.	100-03-143	Chiapas	Tumbalá	La Esperanza del Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$785,985	\$785,985	\$785,985	\$785,985	\$785,985	\$392,992	\$392,992	50.00	00	cuarto dormitorio	538	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30 % financiamiento y 50 % financiamiento / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 30 % financiamiento y 50 % financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300368529	Construcción de Cuartos Para Cocina (16) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-144	Chiapas	Tumbalá	La Esperanza del Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$608,954	\$608,954	\$608,954	\$608,954	\$608,954	\$304,477	\$304,477	50.00	00	cuarto para cocina	538	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30 % financiamiento y 50 % financiamiento / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 30 % financiamiento y 50 % financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300368532	Construcción de Cuartos Dormitorios (10) De 6.45 X 3.30 Mts.	100-03-142	Chiapas	Tumbalá	Hidalgo Joshil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$491,240	\$245,620	\$245,620	50.00	00	cuarto dormitorio	2,496	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30 % financiamiento y 50 % financiamiento / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 30 % financiamiento y 50 % financiamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300368534	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	100-03-30	Chiapas	Tumbalá	Propiedad Acapulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Urbanización	En Ejecución	2014	\$483,636	\$483,636	\$483,636	\$483,636	\$483,636	\$241,818	\$241,818	50.00	00	red electrica	25	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 50 % financiamiento / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 50 % financiamiento
CPM14140300368543	Construcción de Comedor 2da. Etapa En La Escuela Telesecundaria No 259 Rosario Castellanos Figueroa	100-03-27	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Educación	En Ejecución	2014	\$630,764	\$630,764	\$630,764	\$630,764	\$630,764	\$315,382	\$315,382	50.00	00	comedor	3,227	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 50 % financiamiento / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 50 % financiamiento
CPM14140300368496	Apertura Y Revestimiento De Camino 2da. Etapa	100-03-160	Chiapas	Tumbalá	Chulajob	Rural																					



Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP14140300386439	Revestimiento De Camino (Tramo Niños Héroes - Marajil)	100-03-170	Chiapas	Tumbalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Urbanización	En Ejecución	2014	\$379,716	\$379,716	\$379,716	\$379,716	\$379,716	\$189,859	\$189,859	50.00	0	Kilómetro	0	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30% físicamente y al 50% financieramente / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 30% físicamente y al 50% financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300386456	Revestimiento De Camino Rural (Chuchucrus Primera Sección)	100-03-171	Chiapas	Tumbalá	Chuchucrus Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Urbanización	En Ejecución	2014	\$160,063	\$160,063	\$160,063	\$160,063	\$160,063	\$80,032	\$80,032	50.00	0	Metro Lineal	0	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30% físicamente y al 50% financieramente / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 30% físicamente y al 50% financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386482	Revestimiento De Camino (Cruceo Bamó- Bajada Los Angeles)	100-03-172	Chiapas	Tumbalá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Urbanización	En Ejecución	2014	\$420,512	\$420,512	\$420,512	\$420,512	\$420,512	\$210,256	\$210,256	50.00	0	Kilómetro	0	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30% físicamente y al 50% financieramente / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 30% físicamente y al 50% financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300386495	Revestimiento De Camino (R.C. (Cruceo Camamento - Mariscal Subucuski- Carretera Pavimentada Tila)	100-03-173	Chiapas	Tumbalá	Mariscal Subucuski	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Urbanización	En Ejecución	2014	\$264,504	\$264,504	\$264,504	\$264,504	\$264,504	\$132,252	\$132,252	50.00	0	Kilómetro	0	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30% físicamente y al 50% financieramente / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 30% físicamente y al 50% financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386508	Revestimiento De Camino, Acceso A Joloniel	100-03-174	Chiapas	Tumbalá	Joloniel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Urbanización	En Ejecución	2014	\$891,484	\$891,484	\$891,484	\$891,484	\$891,484	\$445,742	\$445,742	50.00	0	Kilómetro	0	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30% físicamente y al 50% financieramente / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 30% físicamente y al 50% financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386522	Apertura Y Revestimiento De Camino De Acceso	100-03-175	Chiapas	Tumbalá	Nuevo Mariscal Subucuski	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Urbanización	En Ejecución	2014	\$716,150	\$716,150	\$716,150	\$716,150	\$716,150	\$358,075	\$358,075	50.00	0	Metro Lineal	0	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30% físicamente y al 50% financieramente / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 30% físicamente y al 50% financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386544	Construcción De 03 Aulas Estructura U-1c	100-03-176	Chiapas	Tumbalá	Hidalgo Joshil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Educación	En Ejecución	2014	\$1,803,753	\$1,803,753	\$1,803,753	\$1,803,753	\$1,803,753	\$901,876	\$901,876	50.00	0	Aula	0	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30% físicamente y al 50% financieramente / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 30% físicamente y al 50% financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386996	Construcción De Barda Perimetral Y Acceso Principal 2 Da. Etapa	100-03-177	Chiapas	Tumbalá	Flor de Alianza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Educación	En Ejecución	2014	\$634,042	\$634,042	\$634,042	\$634,042	\$634,042	\$317,021	\$317,021	50.00	0	Metro Lineal	0	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30% físicamente y al 50% financieramente / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 30% físicamente y al 50% financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389339	Mejoramiento De Vivienda 10 (Cuarto Dormitorio ) De 6.15 X 8.10 Mts. De Superficie El Porvenir	100-03-110	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,492,498	\$1,492,498	\$1,492,498	\$1,492,498	\$1,492,498	\$746,249	\$746,249	50.00	0	cuarto dormitorio	0	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30% físicamente y al 50% financieramente / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 30% físicamente y al 50% financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389631	Mejoramiento De Vivienda 4 ( Cuarto Dormitorio ) De 6.15 X 8.10 Mts. (Cucliga)	100-03-113	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Vivienda	En Ejecución	2014	\$596,999	\$311,969	\$311,969	\$311,969	\$311,969	\$155,985	\$155,985	50.00	0	cuarto dormitorio	0	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30% físicamente y al 50% financieramente / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 30% físicamente y al 50% financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389717	Mejoramiento De Vivienda 11 ( Cuarto Dormitorio ) De 6.15 X 8.10 Mts.	100-03-117	Chiapas	Tumbalá	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Vivienda	En Ejecución	2014	\$857,915	\$857,915	\$857,915	\$857,915	\$857,915	\$428,958	\$428,958	50.00	0	cuarto dormitorio	0	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30% físicamente y al 50% financieramente / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 30% físicamente y al 50% financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389882	Const. De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Ocoytech No. 39	100-03-150	Chiapas	Tumbalá	Arroyo Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Urbanización	En Ejecución	2014	\$987,458	\$987,458	\$987,458	\$987,458	\$987,458	\$493,729	\$493,729	50.00	0	Poste	0	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30% físicamente y al 50% financieramente / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 30% físicamente y al 50% financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397598	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	100-03-010	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$300,000	\$300,000	50.00	0	Sistema	3,227	0.00	50.00	Financiera: solo se ha pagado el anticipo / Física: obra al 30% físicamente y al 50% financieramente / Registro: solo se ha pagado el anticipo, obra al 30% físicamente y al 50% financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.