

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CHP14140400436164	Construccion De Muro De Contencion De Mamposteria	FISMDF-004-2014	Chiapas	Chalchihuitán	Israel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,084,285	\$1,084,285	\$1,084,285	\$1,084,285	\$1,084,285	\$1,084,285	\$1,084,285	\$1,084,285	100.00	00	Metro Lineal	357	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 - SISTEMA: Baja al siguiente nivel.
CHP14140400436166	Construccion De Enmallado Perimetral	FISMDF-016-2014	Chiapas	Chalchihuitán	Joveltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan	Educación	En Ejecución	2014	\$417,799	\$417,799	\$417,799	\$417,799	\$417,799	\$417,799	\$417,799	\$417,799	100.00	00	Metro Lineal	81	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada al 31 de diciembre de 2014