

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Convenio						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro
CHP00140400427930	Parlamentación De Calles (Vicente Querrero) Barrio Centro Yaxnichil	FIII-069-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014						0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140200349013	Construccion De Techo	FIII-001-2014	Chiapas	Chanal	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$142,496					0.00							Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200349047	Construccion De Muro	FIII-002-2014	Chiapas	Chanal	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$142,499	\$142,499	\$142,499	\$142,499	\$142,499	\$142,499	100.00	00					Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200349096	Construccion De Muro	FIII-003-2014	Chiapas	Chanal	La Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$354,317	\$354,317	\$354,317	\$354,317	\$354,317	\$354,317	100.00	00					Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200349194	Construccion De Muro	FIII-004-2014	Chiapas	Chanal	Puerto Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,910	\$140,910	\$140,910	\$140,910	\$140,910	\$140,910	100.00	00					Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200349313	Construccion De Techo	FIII-005-2014	Chiapas	Chanal	Puerto Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$130,162	\$130,162	\$130,162	\$130,162	\$130,162	\$130,162	100.00	00					Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200349363	Construccion De Muro (Barrio La Montaña)	FIII-006-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$341,778	\$341,778	\$341,778	\$341,778	\$341,778	\$341,778	100.00	00					Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200349440	Construccion De Techo (Barrio La Montaña)	FIII-007-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$797,484	\$797,484	\$797,484	\$797,484	\$797,484	\$797,484	100.00	00					Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200349574	Construccion De Techo	FIII-008-2014	Chiapas	Chanal	San Isidro la Florencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$60,905	\$60,905	\$60,905	\$60,905	\$60,905	\$60,905	100.00	00					Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200350473	Construccion De Muro	FIII-009-2014	Chiapas	Chanal	San Isidro la Florencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$77,557	\$77,557	\$77,557	\$77,557	\$77,557	\$77,557	100.00	00					Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200350519	Construccion De Muro (Barrio Nuevo)	FIII-10-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$441,315	\$441,315	\$441,315	\$441,315	\$441,315	\$441,315	100.00	00					Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200350557	Construccion De Techo (Barrio Nuevo)	FIII-11-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$441,274	\$441,274	\$441,274	\$441,274	\$441,274	\$441,274	100.00	00					Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200350615	Cursos De Capacitacion (Iap)	FIII-12-2014	Chiapas	Chanal	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$257,941						0.00						Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200350776	Gastos Indirectos (Servicios Personales)	FIII-13-2014	Chiapas	Chanal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,547,644						0.00						Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% FISCALMENTE FALTANDO POR PAGAR LA CANTIDAD DE 6,740.00 POR PAGO DE 24 DE JUN DEL SEPTO BIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200350827	Construccion De Techo (Barrio Bajo)	FIII-14-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,825,547	\$1,825,547	\$1,825,547	\$1,825,547	\$1,825,547	\$1,825,547	100.00	00					Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200350986	Construccion De Muro (Barrio Bajo)	FIII-15-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$782,380	\$782,380	\$782,380	\$782,380	\$782,380	\$782,380	100.00	00					Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351059	Construccion De Muro (Barrio Sitalia)	FIII-16-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$247,387	\$247,387	\$247,387	\$247,387	\$247,387	\$247,387	100.00	00					Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351107	Construccion De Piso (Barrio La Isla)	FIII-17-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$324,511	\$324,511	\$324,511	\$324,511	\$323,321	\$323,321	99.63	00					Financiera: OBRA CONCLUIDA FISCALMENTE FALTANDO POR PAGAR LA CANTIDAD DE 1190.28 DEL 24 DE JUN / Física: OBRA CONCLUIDA FISCALMENTE FALTANDO POR PAGAR LA CANTIDAD DE 1190.28 DEL 24 DE JUN / Registro: OBRA CONCLUIDA FISCALMENTE FALTANDO POR PAGAR LA CANTIDAD DE 1190.28 DEL 24 DE JUN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351185	Construccion De Techo	FIII-18-2014	Chiapas	Chanal	Sagüichón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$365,772	\$365,772	\$365,772	\$365,772	\$365,772	\$365,772	100.00	00					Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351287	Construccion De Techo (Barrio Centro Yaxnichil)	FIII-19-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$767,953	\$767,953	\$767,953	\$767,953	\$767,953	\$767,953	100.00	00					Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351316	Construccion De Techo	FIII-20-2014	Chiapas	Chanal	Nuevo Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$267,001	\$267,001	\$267,001	\$267,001	\$267,001	\$267,001	100.00	00					Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351347	Construccion De Techo	FIII-21-2014	Chiapas	Chanal	Trajalnich	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$619,981	\$619,981	\$619,981	\$619,981	\$619,981	\$619,981	100.00	00					Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351399	Construccion De Muro	FIII-22-2014	Chiapas	Chanal	Matiltón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$710,047	\$710,047	\$710,047	\$710,047	\$710,044	\$710,044	100.00	00					Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%, LOS 3.25 PESOS CORRESPONDE ABORO PRESUPUESTAL. / Física: OBRA EN PROCESO CONCLUIDA AL 100%. / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%. CORRESPONDE ABORO PRESUPUESTAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351502	Construccion De Muro (Barrio Pamel Aguil)	FIII-23-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$919,916	\$919,916	\$919,916	\$919,916	\$919,916	\$919,916	100.00	00					Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351607	Construccion De Techo (Barrio Pamel Aguil)	FIII-24-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$826,422	\$826,422	\$826,422	\$826,422	\$826,422	\$826,422	100.00	00					Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351634	Construccion De Techo	FIII-25-2014	Chiapas	Chanal	Chanalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$547,687	\$547,687	\$547,687	\$547,687	\$547,687	\$547,687	100.00	00					Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351730	Rehabilitacion De Muro	FIII-26-2014	Chiapas	Chanal	Frontera Mexiguro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$336,285	\$336,285	\$336,285	\$336,285	\$336,285	\$336,285	100.00	00					Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351787	Construccion De Techo	FIII-27-2014	Chiapas	Chanal	Frontera Mexiguro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$326,536	\$326,536	\$326,536	\$326,536	\$326,536	\$326,536	100.00	00					Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351867	Construccion De Muro	FIII-28-2014	Chiapas	Chanal	Siberia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,165,611	\$2,165,611	\$2,165,611	\$2,165,611	\$2,165,611	\$2,165,611	100.00	00					Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351930	Construccion De Muro	FIII-29-2014	Chiapas	Chanal	San José Tzilbalché	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$282,409	\$282,409	\$282,409	\$282,409	\$282,409	\$282,409	100.00	00					Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%. FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200352003	Construccion De Muro	FIII-30-2014	Chiapas	Chanal	Kaketeal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$100,931	\$100,931	\$100,931	\$100,931	\$100,931	\$100,931	100.00	00					Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385055	Mantenimiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Narciso Mendoza Clave: 074924213	FIII-031-2014	Chiapas	Chanal	Siberia	Rural	Aportaciones Fed																			

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Presupuesto					Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Publicación
CHP14140300385430	Construcción de Reser Principal De La Red De Drenaje Sanitario (Cabecera Municipal)	FIII-035-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,159,148	\$4,159,148	\$4,159,148	\$4,159,148	\$4,101,670	\$4,101,670	98.62	0	Vivienda	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FISCALMENTE AL 100%. FINANCIERAMENTE FALTA POR PAGAR EL INTERNO DE IMPUESTOS POR LA CANTIDAD DE \$7,477.49 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385521	Pavimentación De Calles	FIII-036-2014	Chiapas	Chanal	Naranjal	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$426,777						0.00	0	M2, Concreto hidráulico	0	0.00	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385573	Ampliación De La Línea De Conducción De La Red De Agua Potable	FIII-037-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,199,566	\$1,199,566	\$1,199,566	\$1,199,566	\$1,199,566	\$1,199,566	100.00	0	Metro Lineal	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385664	Pavimentación De Calles	FIII-038-2014	Chiapas	Chanal	Sakchilbaté	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$612,875	\$612,875	\$612,875	\$612,875	\$612,874	\$612,874	100.00	0	M2, Concreto hidráulico	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385693	Pavimentación De Calles (Gaudalupe Victoria), Barrio Bajo	FIII-039-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,720,874	\$1,720,874	\$1,720,874	\$1,720,874	\$1,720,874	\$1,720,874	100.00	0	M2, Concreto hidráulico	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385726	Construcción De Camino Saca Cosecha Y Mantenimiento (Cueva De Coyote)	FIII-040-2014	Chiapas	Chanal	Natiltón	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,788,116	\$1,788,116	\$1,788,116	\$1,788,116	\$1,788,110	\$1,788,110	100.00	0	Kilómetro	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385773	Mantenimiento De Camino Rural (Barrio Bajo)	FIII-041-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$842,928	\$842,928	\$842,928	\$842,928	\$842,928	\$842,928	100.00	0	Kilómetro	400	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385900	Pavimentación De Calles (Barrio Bajo)	FIII-042-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$862,744	\$862,744	\$862,744	\$862,744	\$862,744	\$862,744	100.00	0	M2, Concreto hidráulico	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386026	Construcción De Camino Saca Cosecha Toltech (Barrio Bajo)	FIII-043-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,000,829	\$1,000,829	\$1,000,829	\$1,000,829	\$1,000,829	\$1,000,829	100.00	0	Kilómetro	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386085	Revestimiento De Calles	FIII-044-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$640,000	\$639,998	\$639,998	\$639,998	\$636,871	\$636,871	99.51	0	Acación	950	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%, EL IMPORTE DE 3,127.00 CORRESPONDE AHORRO PRESUPUESTAL / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%, EL IMPORTE DE 3,127.00 CORRESPONDE AHORRO PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386122	Apertura De Camino Sacacosecha De Val Alpach	FIII-045-2014	Chiapas	Chanal	Sequichón	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,359,428	\$1,359,428	\$1,359,428	\$1,359,428	\$1,359,428	\$1,359,428	100.00	0	Kilómetro	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386163	Construcción De Bardoado En La Esc. Prim. Indígena Lorenzo Aquino Clave 07d9b1676f	FIII-046-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$282,431	\$282,431	\$282,431	\$282,431	\$282,431	\$282,431	100.00	0	Metros, Bardas, Cercos	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392034	Construcción De Puente De Hamaca	FIII-047-2014	Chiapas	Chanal	Naranjal	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$399,215	\$399,215	\$399,215	\$399,215	\$397,604	\$397,604	99.58	0	Metro Lineal	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% LA CANTIDAD DE \$1,610.93 CORRESPONDE AHORRO PRESUPUESTAL / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% LA CANTIDAD DE \$1,610.93 CORRESPONDE AHORRO PRESUPUESTAL / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% LA CANTIDAD DE \$1,610.93 CORRESPONDE AHORRO PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392092	Apertura De Calles	FIII-048-2014	Chiapas	Chanal	Siberia	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$681,037	\$681,037	\$681,037	\$681,037	\$681,037	\$681,037	100.00	0	Metro Cuadrado	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392204	Mantenimiento De Camino Rural (Sultik)	FIII-049-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$340,381	\$340,381	\$340,381	\$340,381	\$340,381	\$340,381	100.00	0	Metro Lineal	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392292	Construcción De Muro De Contención	FIII-050-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$962,187	\$962,187	\$962,187	\$962,187	\$962,187	\$962,187	100.00	0	Metros Lineales	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392418	Construcción De Camino Rural Tramo S.C. Libramiento-Chentikil (Barrio Bajo)	FIII-051-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,764,990	\$1,764,990	\$1,764,990	\$1,764,990	\$1,764,990	\$1,764,990	100.00	0	Metros Lineales	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425349	Mantenimiento De Camino Rural Kelleno Sanitario (Barrio Pama Aquil)	FIII-052-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,487,575	\$1,487,575	\$1,487,575	\$1,487,575	\$1,487,575	\$1,487,575	100.00	0	Kilómetro	7,008	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425572	Pavimentación De Calles Justo Sierra (Barrio Centro Yamichil)	FIII-053-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$974,976	\$974,976	\$974,976	\$974,976	\$974,976	\$974,976	100.00	0	M2, Concreto hidráulico	7,008	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425713	Construcción De Comedor Escolar En La Esc. Prim. Indígena Gaudalupe Victoria Clave: 07d9b0456n	FIII-054-2014	Chiapas	Chanal	Onilja	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$189,065	\$189,065	\$189,065	\$189,065	\$189,065	\$189,065	100.00	0	Escuela	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425895	Construcción De Canda De Usas Múltiples En La Esc. Prim. Gaudalupe Victoria Clave: 07d9b0456n	FIII-055-2014	Chiapas	Chanal	Onilja	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$632,658	\$632,658	\$632,658	\$632,658	\$632,658	\$632,658	100.00	0	Cancha	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425960	Mantenimiento De La Esc. Prim. Benito Juárez García, Clave 07d9b0571e (Barrio Pama Aquil)	FIII-056-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$287,114	\$287,114	\$287,114	\$287,114	\$287,114	\$287,114	100.00	0	Escuela	180	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426117	Pavimentación De Calle (Justo Sierra) Barrio Nuevo	FIII-057-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,076,803	\$1,076,803	\$1,076,803	\$1,076,803	\$1,076,803	\$1,076,803	100.00	0	M2, Concreto hidráulico	7,008	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426297	Pavimentación De Acceso Principal De La Esc. Prim Gaudalupe Victoria Clave FIII-058-2014 07d9b0456n	FIII-058-2014	Chiapas	Chanal	Onilja	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$924,142	\$924,142	\$924,142	\$924,142	\$924,142	\$924,142	100.00	0	M2, Concreto hidráulico	311	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%, EL IMPORTE DE 48,373.90 CORRESPONDE AHORRO PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426426	Mantenimiento De La Esc. Prim. Emiliano Zapata Salazar, Clave 07d9b0514b (Barrio La Montaña)	FIII-059-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$280,178	\$280,178	\$280,178	\$280,178	\$280,178	\$280,178	100.00	0	Escuela	220	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426683	Mantenimiento De La Esc. Prim. Centro Revolucion, Clave 07d9b0420m (Cabecera Municipal)	FIII-060-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$352,103	\$352,103	\$352,103	\$352,103	\$352,103	\$352,103	100.00	0	Escuela	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426795	Mantenimiento De La Esc. Prim. Dr. Belisario Domínguez Palencia, Clave 07d9b11880, Barrio Nuevo	FIII-061-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$227,467	\$227,467	\$227,467	\$227,467	\$227,467	\$227,467	100.00	0	Escuela	190	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426852	Mantenimiento De La Esc. Prim. Carmen G. Barreto, Clave 07d9b0541k, Barrio Bajo	FIII-062-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$414,126	\$414,126	\$414,126	\$414,126	\$414,126	\$414,126	100.00	0	Escuela	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426921	Mantenimiento De Camino Rural	FIII-063-2014	Chiapas	Chanal	San José Tribalchó	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$700,457	\$700,457	\$700,457	\$700,457	\$700,457	\$700,457	100.00	0	Kilómetro	132	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427171	Mantenimiento De La Esc. Prim. Lorenzo Aquino, Clave 07d9b0467ef, Cabecera Municipal	FIII-064-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	E															