

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
							Programa	Fondo	Convenio - Específico	Ramo	Recaudado (Ministrado)							Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual
CHP14140300389975	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	25-03-7	Chiapas	Chapultenango	Volcán Chichónal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Chapultenango	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,194,175	\$1,194,175	\$1,194,175	\$1,194,175	\$1,194,175	\$1,194,175	\$1,194,175	100.00	00	Metro Lineal	318	0.00	100.00	Financiera: La obra fue terminada en tiempo y forma durante el ejercicio 2014 / Física: Se realiza la obra en tiempo y forma con las medidas necesarias / Registro: Se realizó la obra en tiempo y forma durante el ejercicio 2014, aunque se inició durante el inicio del cuarto trimestre debido al retraso de los lineamientos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300390284	Mantenimiento De Escuelas Nivel Preescolar (Cobertura Municipal)	25-03-8	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Chapultenango	Educación	En Ejecución	2014	\$497,505	\$497,505	\$497,505	\$497,505	\$497,505	\$497,505	\$497,505	100.00	00	Aula	3,666	0.00	100.00	Financiera: Esta obra se realizó en tiempo y forma durante el ejercicio 2014 / Física: Esta obra se realizó al 100% durante el ejercicio 2014 / Registro: Esta obra se realizó en tiempo y forma durante el ejercicio 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300390397	Mantenimiento De Escuelas Nivel Primaria (Cobertura Municipal)	25-03-9	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Chapultenango	Educación	En Ejecución	2014	\$752,865	\$752,865	\$752,865	\$752,865	\$752,865	\$752,865	\$752,865	100.00	00	Aula	3,600	0.00	100.00	Financiera: La obra fue terminada en tiempo y forma durante el ejercicio 2014 / Física: La obra fue realizada en tiempo y forma durante el ejercicio 2014. / Registro: La obra fue terminada en tiempo y forma durante el ejercicio 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300390676	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica (Trifásica) Cabecera Municipal. (Esta Obra Se Realizó Con Mezcla De Recurso Municipio Y Sedesol)	25-03-15	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Chapultenango	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	100.00	00	Poste	7,332	0.00	100.00	Financiera: Esta obra fue realizada en tiempo y forma durante el ejercicio 2014 / Física: La obra se realizó en tiempo y forma durante el ejercicio 2014 / Registro: La obra se realizó en tiempo y forma durante el ejercicio 2014, con una mezcla de recurso entre el MUNICIPIO con aportación de la cantidad de \$ 3,151,031.70 y SEDESOL \$ 11,848,968.30 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300390886	Ampliación Del Drenaje Sanitario Del Arroyo Cachu No	23-03-14	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Chapultenango	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	100.00	00	Metro Lineal	9,332	0.00	100.00	Financiera: Se realizó la obra en tiempo y forma durante el ejercicio 2014. / Física: Se realizó la obra en tiempo y forma durante el ejercicio 2014. / Registro: Se realizó esta obra en tiempo y forma durante el ejercicio 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300391136	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	25-03-13	Chiapas	Chapultenango	Carmen Tonapac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Chapultenango	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,848,398	\$1,848,398	\$1,848,398	\$1,848,398	\$1,848,398	\$1,848,398	\$1,848,398	100.00	00	Metro Lineal	7,332	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma durante el ejercicio 2014. / Física: se realizó la obra al 100% durante el ejercicio 2014. / Registro: Se realizó la obra durante el ejercicio fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300391280	Mejoramiento De Vivienda (Techo Digno) Barrio Castellanos Dominguez	25-03-6	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Chapultenango	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	100.00	00	Vivienda	63	0.00	100.00	Financiera: Se realizó la obra en tiempo y forma durante el ejercicio 2014 / Física: se tiene un avance del 100% de la obra financieramente y físicamente / Registro: se realizó la obra en tiempo y forma durante el ejercicio 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400448052	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	25-03-12	Chiapas	Chapultenango	Los Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Chapultenango	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$807,247	\$807,247	\$807,247	\$807,247	\$807,247	\$807,247	\$807,247	100.00	00	Sistema	190	0.00	100.00	Financiera: Se realizó la obra en tiempo y forma durante el ejercicio 2014 / Física: Se realizó la obra en tiempo y forma durante el ejercicio 2014 / Registro: Se realizó esta obra en tiempo y forma durante el ejercicio 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400448894	Construcción De Techo Y Cancha De Juegos Múltiples, Del Barrio De Guadalupe En Cabecera Mpal. En El Terreno Anexo Del Jardín De Niños Valentín Gómez Farías	25-03-16	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Chapultenango	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,699,273	\$1,699,273	\$1,699,273	\$1,699,273	\$1,699,273	\$1,699,273	\$1,699,273	100.00	00	Metro Cuadrado	3,129	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma durante el ejercicio 2014 / Física: Esta obra se realizó durante el ejercicio 2014 / Registro: Se realizó la obra en tiempo y forma durante el ejercicio 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400448952	Capital Comprobado Del Financiamiento Bandejas 2014 (Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable) Barrio La Amación	25-03-1	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Chapultenango	Salud	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Pago	3,129	0.00	100.00	Financiera: Se realizó la obra en tiempo y forma durante el ejercicio 2014 / Física: Se realizó la obra en tiempo y forma durante el ejercicio 2014 / Registro: Se realizó esta obra en tiempo y forma durante el ejercicio 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400451212	Capital Comprobado Del Financiamiento Bandejas 2014 (Introducción De La Red De Energía Eléctrica)	25-03-2	Chiapas	Chapultenango	Movac Ira. Sección Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Chapultenango	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Pago	85	0.00	100.00	Financiera: Se realizó esta obra en tiempo y forma durante el 2014 / Física: Se realizó esta obra en tiempo y forma durante el ejercicio 2014 / Registro: Se realizó esta obra en tiempo y forma durante el ejercicio 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400451364	Capital Comprobado Del Financiamiento Bandejas 2014 (Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario) Barrio Guayabal	25-03-3	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Chapultenango	Salud	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Pago	3,129	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma durante el ejercicio 2014 / Física: La obra se realizó en tiempo y forma durante el ejercicio 2014 / Registro: La obra se realizó en tiempo y forma durante el ejercicio 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400451574	Capital Comprobado Del Financiamiento Bandejas 2014 (Apertura Y Revestimiento De Camino Rural Tramo Río Negro - San Pascual Bailón)	25-03-4	Chiapas	Chapultenango	San Pascual Bailón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Chapultenango	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$749,925	\$749,925	\$749,925	\$749,925	\$749,925	\$749,925	\$749,925	\$749,925	100.00	00	Pago	67	0.00	100.00	Financiera: Se realizó esta obra en tiempo y forma durante el ejercicio 2014 / Física: Se realizó esta obra en tiempo y forma durante el ejercicio 2014 / Registro: Se realizó esta obra en tiempo y forma durante el ejercicio 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.