

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual				
CHP00130300217205	Pavimentación De Calle En El Barrio Magisterial, Cabeecera Municipal De Chicoasen, Chiapas.	029030002	Chiapas	Chicoasén	Chicoasén	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICOASEN, CHIAPAS.	Transportes y vialidades	En Ejecución																			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300217539	Cursos De Capacitación Y Actualización (Prodim)	029030008	Chiapas	Chicoasén	Chicoasén	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICOASEN, CHIAPAS	Educación	En Ejecución																			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300217692	Pavimentación De Calles (Calle Sin Nombre, 2do. Acceso Principal)	029030007	Chiapas	Chicoasén	Chicoasén	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICOASEN, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución																			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300386363	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable	29-03-001	Chiapas	Chicoasén	Vistahermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$368,910	\$368,910	\$368,910	\$368,910	\$258,237	\$258,237	\$258,237	\$258,237	70.00	00	Tanque	61	0.00	70.00		Financiera: esta obra se encuentra terminada al cien por ciento 100% / Física: esta obra se encuentra terminada al cien por ciento 100% / Registro: esta obra se encuentra terminada al cien por ciento 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140300386504	Construcción De Muro De Contención Para Prevención De Derrumbe	29-03-002	Chiapas	Chicoasén	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$457,507	\$457,507	\$457,507	\$457,507	\$457,507	\$457,507	\$457,507	\$457,507	100.00	00	Metros Cúbicos	3,343	0.00	100.00		Financiera: esta obra se encuentra ejecutada al cien por ciento 100% / Física: esta obra se encuentra ejecutada al cien por ciento 100% / Registro: esta obra se encuentra ejecutada al cien por ciento 100%		
CHP14140300386540	Construcción De Muro De Contención Para Caja Colectora	29-03-003	Chiapas	Chicoasén	Guayabilal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$137,295	\$137,295	\$137,295	\$137,295	\$137,295	\$137,295	\$137,295	\$137,295	100.00	00	Metro cúbico	64	0.00	100.00		Financiera: esta obra se encuentra ejecutada al cien por ciento 100% / Física: esta obra se encuentra ejecutada al cien por ciento 100% / Registro: esta obra se encuentra ejecutada al cien por ciento 100%		
CHP14140300386570	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica 2f-3f	29-03-004	Chiapas	Chicoasén	Zoquiapuk	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$640,758	\$640,758	\$640,758	\$640,758	\$640,758	\$640,758	\$640,758	\$640,758	100.00	00	Red	186	0.00	100.00		Financiera: esta obra se encuentra ejecutada al cien por ciento 100% / Física: esta obra se encuentra ejecutada al cien por ciento 100% / Registro: esta obra se encuentra ejecutada al cien por ciento 100%		
CHP14140300386604	Rehabilitación De Vivienda (Techo Firme)	29-03-005	Chiapas	Chicoasén	El Sauz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$336,007	\$336,007	\$336,007	\$336,007	\$336,007	\$336,007	\$336,007	\$336,007	100.00	00	Vivienda	38	0.00	100.00		Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: esta obra se encuentra terminada al cien por ciento con un monto total de \$ 336006.50 ya que anteriormente por un error involuntario se reportó con un monto de 390,756.48		
CHP14140300386616	Rehabilitación De Vivienda (Techo)	29-03-006	Chiapas	Chicoasén	Monte Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$845,238	\$845,238	\$845,238	\$845,238	\$845,238	\$845,238	\$845,238	\$845,238	100.00	00	Vivienda	115	0.00	100.00		Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: esta obra se encuentra terminada al cien por ciento con un monto total de \$ 845,238.23 ya que anteriormente por un error involuntario se reportó con un monto de 786842.20 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140400454790	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	08	Chiapas	Chicoasén	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento chicoasen	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$279,726	\$279,726	\$279,726	\$279,726	\$279,726	\$279,726	\$279,726	\$279,726	100.00	00	Alcantarilla	10	0.00	100.00		Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: esta obra se encuentra terminada al cien por ciento físico y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140400454919	Ampliación De Sistema De Drenaje Sanitario	09	Chiapas	Chicoasén	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento chicoasen.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$868,940	\$868,940	\$868,940	\$868,940	\$868,940	\$868,940	\$868,940	\$868,940	100.00	00	Alcantarilla	19	0.00	100.00		Financiera: concluida al cien / Física: termino de obra al 100% / Registro: esta obra se encuentra concluida al cien por ciento física y financieramente.		
CHP14140400455009	Ampliación De La Red De Agua Potable	10	Chiapas	Chicoasén	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento chicoasen.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$314,149	\$314,149	\$314,149	\$314,149	\$314,149	\$314,149	\$314,149	\$314,149	100.00	00	Red	15	0.00	100.00		Financiera: esta obra se encuentra ejecutada al cien por ciento 100% / Física: esta obra se encuentra ejercida al cien por ciento 100% / Registro:		
CHP14140400455067	Ampliación De La Red De Agua Potable	11	Chiapas	Chicoasén	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento chicoasen.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,044,425	\$1,044,425	\$1,044,425	\$1,044,425	\$1,044,425	\$1,044,425	\$1,044,425	\$1,044,425	100.00	00	Red	15	0.00	100.00		Financiera: esta obra se encuentra ejecutado al cien por ciento / Física: esta obra se encuentra ejecutado al cien por ciento física y financieramente. / Registro: esta obra se encuentra al cien por ciento física y financieramente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140400455406	Construcción De 2 Aulas En Esc. Prim. Pab. Emiliano Zapata (170q1356)	290310	Chiapas	Chicoasén	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.ayuntamiento chicoasen.	Educación	En Ejecución	2014	\$820,446	\$820,446	\$820,446	\$820,446	\$820,446	\$820,446	\$820,446	\$820,446	100.00	00	Aula	3,343	0.00	100.00		Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminado al cien por ciento físico y financieramente.		