

Total: 20677

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Información General del Proyecto | | | | | | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|--------------------|-----------------------|------------------|---------|-------------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|---------------|------------------|---|
| | | | | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa | Ciclo Recurso | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Publicación |
| CHP0013030024042 | Mejoramiento de Viviendas | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Rosario Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP0013030027385 | Mejoramiento de Viviendas | 02 | Chiapas | Las Margaritas | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP0013030027877 | Mejoramiento de Viviendas | 02 | Chiapas | Las Margaritas | El Salvador | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP0013030022471 | Pavimentación | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Abaalón Castellanos Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP0013030022630 | H. Ayuntamiento Municipal Las Margaritas | - | Chiapas | Las Margaritas | San José las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP0013030022649 | Construcción de Cercos Perimetrales | - | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP0013030022650 | Mejoramiento de Viviendas | - | Chiapas | Las Margaritas | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP0013030022701 | Construcción de Medio Sanitario De 6.00 X 8.00 Mts. Estructura R.C. En La Escuela Primaria Billings "Cuabtemo" Con Clave: 079b1628w | - | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Matán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP0013030022742 | Rehabilitación de Aulas En Escuela Primaria Billings "Presidente Buzo Cortinas" Con Clave: 079b1543p | - | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal n.a. | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP0013030022751 | Pavimentación de Calle Con Concreto Estampado | - | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal n.a. | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP0013040024102 | Construcción de Una Cocina Comedor En Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Del Río | - | Chiapas | Las Margaritas | Tabasco | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP0014020035795 | Rehabilitación de Red De Distribución De Sistema De Agua Potable | 05 | Chiapas | Las Margaritas | El Edón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP00140300407849 | Construcción de 35 Sanitarios Secos | 01 | Chiapas | Las Margaritas | San Juan Penana | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP00140300407879 | Construcción de Desayunador Escolar En Escuela Primaria Federal "Jose Milliano Grajales", Clave: 079p4740i | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Matias Castellanos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP00140400410975 | Mantenimiento de Aulas En Escuela Primaria Billings "Ignacio Zaragoza" Clave: 079b2444w | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo San Juan Pacayal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP00140400411009 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas | El Suspiro | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP00140400415498 | Construcción de Comedor Escolar En Escuela Primaria "Martirios De Chiapas" Con Clave: 079e0312a | 02 | Chiapas | Las Margaritas | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP00140400415872 | Construcción de Comedor Escolar En Primaria "Hermila Domínguez Castellanos" Con Clave: 079p4181r | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Bello Paisaje | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP00140400416521 | "Reconstrucción De Camino Sacacochea Tramo Victorio Grajales A Areas De Cultivo Del Km 0 000 Al 1 350 V Del 0 000 Al 0 540 Ubicada En Victorio Grajales Del Municipio De Las Margaritas Chiapas, S | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Victórico R. Grajales | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP00140400416538 | "Apertura Y Revestimiento De Calles" Ubicada En Lucha Campesina Del Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No. Am-Dop-Se-057-Banobras/2013 | 07 | Chiapas | Las Margaritas | Lucha Campesina | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP00140400416504 | "Rehabilitación De Sistema De Agua Potable" Ubicada En Ocosingo Anexo Guadalupe Tepeyac Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato Noam-Dop-Se-042-Banobras/2013 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Ocosingo (Anexo Guadalupe Tepeyac) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP00140400416520 | "Construcción De Canales De Concreto Hidráulico Para Riego Sda. Etapa" Ubicada En Guadalupe Chiguito Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato Noam-Dop-Se-054-Banobras/2013 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Guadalupe Chiguito | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP00140400416632 | "Reconstrucción De Camino Sacacochea Tramo San Carlos Del Río-Areas De Cultivo Ubicada En San Carlos Del Río Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-Ub-062-Banobras/2013 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | San Carlos del Río | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP00140400416667 | "Revestimiento De Calles" Ubicada En Amparo Agua Tinta Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-Se-034-Banobras/2013 | 07 | Chiapas | Las Margaritas | Amparo Agua Tinta | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP00140400416678 | "Reconstrucción De Camino Chiapas- Gabriel Leyva Velazquez Tramo Del Km 0 000 Al Km 26 264.50,Subtramo Del Km 20 764.50 Al Km 26 264.50" Ubicada En Gabriel Leyva Velazquez Municipio De Las Margaritas | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Gabriel Leyva Velazquez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP00140400417919 | Mantenimiento De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Técnica No. 122 Clave: 079a0125j | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Bajucó | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP00140400425034 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa | 08 | Chiapas | Las Margaritas | La Estación | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal las margaritas chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP1330100075229 | Contratación de Personal | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP1330100075295 | Mantenimiento Y Conservación De Camino Rural | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP1330100075408 | Construcción De Muro De Contención Tramo La Libertad-Bentón Juárez | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP1330100075515 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 04 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP1330100075558 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas | 05 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP1330200142291 | Ampliación De La Red De Drenaje | 01 | Chiapas | Las Margaritas | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento. obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP1330200142401 | Revestimiento De Calles | 07 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal n.a. | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP1330200143478 | Revestimiento De Calles | 07 | Chiapas | Las Margaritas | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP1330200143652 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Guadalupe (las Flores) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.ayuntamiento municipal obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP1330200144264 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3a. Etapa) | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Justo Sierra (San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento. obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP1330200144295 | Rehabilitación De Canal Pluvial San Carlos | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal n.a. | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |

Total: 20677

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Información General del Proyecto | | | | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------|--------------------------------|--------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|---------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------|---------------|---|-------------|--|--|
| | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | | | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Reintegrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegrado | | Unidad de Medida | Publicación | Avance Anual | Avance Anual |
| CHP13130200144773 | Rehabilitación De Canal Fluvial San Mateo | 02 | Chiapas | Las Margaritas | San Mateo Zapotal | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CHP13130200144867 | Reconstrucción De Camino 3a. Etapa, Tramo E.C. Las Margaritas-San Carlos Veracruz-San Francisco El Rancho Del Km 0 000 Al Km 11 200, Subtramo Del Km 9 460 Al Km 11 20 | 01 | Chiapas | Las Margaritas | San Francisco el Rancho | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO OBRAS PUBLICAS | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CHP13130200144897 | Apertura Y Revestimiento De Calles | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Elena | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO OBRAS PUBLICAS | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CHP13130200144918 | Revestimiento De Calles | 03 | Chiapas | Las Margaritas | El Vergelito | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO OBRAS PUBLICAS | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CHP13130200144947 | Revestimiento De Camino Tramo E.C. Las Margaritas-Paraiso-Rio America Del Km 0 000 Al Km 0 850 | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Rio America | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO OBRAS PUBLICAS | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CHP13130200144976 | Apertura Y Revestimiento De Calle | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Huixtán | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO OBRAS PUBLICAS | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CHP13130200144997 | Reconstrucion Y Revestimiento De Camino Sacacoches Tramo: Rosario Bawitz A Areas De Cultivo Del Km 000 Al Km 1 540 | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Rosario Bawitz | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO OBRAS PUBLICAS | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CHP13130200145335 | Reconstrucion De Camino Tramo: Simarro-Bancheria La Navarra El Jockey Del Km 0 000 Al Km 1 721 | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Navarra | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CHP13130200145461 | Apertura De Calles | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo México | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CHP13130200145513 | Construccion De 1010.00 Ml De Rodadas De Concreto, Tramo: San Antonio Las Altos-San Rafael, En Tramo Aislados | 01 | Chiapas | Las Margaritas | San Rafael | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO OBRAS PUBLICAS | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CHP13130200145616 | Apertura Y Revestimiento De Calles | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Chiapas | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO OBRAS PUBLICAS | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CHP13130200146091 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 03 | Chiapas | Las Margaritas | San Nicolás | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO OBRAS PUBLICAS | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CHP13130200148560 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Teresa | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO OBRAS PUBLICAS | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CHP13130200148585 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Primera Etapa | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Veracruz | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS, CHIAPAS OBRAS PUBLICAS | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CHP13130200151728 | Revestimiento De Camino Tramo: Entronque Carretero Ojo De Agua Sigüenza-El Milagro (San Pedro El Xoch), Tramo Varios Del Km 0 000 Al Km 4 998 | 01 | Chiapas | Las Margaritas | El Milagro (San Pedro el Xoch) | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO OBRAS PUBLICAS | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CHP13130200151884 | Revestimiento De Camino Tramo: Entronque Carretero Chiapas-Tabasco Del Km 0 000 Al Km 3 000 | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Tabasco | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO, MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CHP14140200319752 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (4a Etapa) | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Justo Sierra (San Francisco) | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | En Ejecución | 2014 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | 100.00 | 00 | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| CHP14140200319767 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 1a Etapa | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Rosario Bawitz | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | En Ejecución | 2014 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | 100.00 | 00 | -1 | 41 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| CHP14140200319777 | Ampliacion De La Red De Drenaje (4a Etapa) | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Pisantián | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | En Ejecución | 2014 | \$2,355,773 | \$2,355,773 | \$2,355,773 | \$2,355,773 | \$2,355,773 | \$2,355,773 | \$2,355,773 | 100.00 | 00 | -1 | 30 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| CHP14140200319781 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento 3a. Etapa | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Yasha | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | En Ejecución | 2014 | \$2,499,105 | \$2,499,105 | \$2,499,105 | \$2,499,105 | \$2,499,105 | \$2,499,105 | \$2,499,105 | 100.00 | 00 | -1 | 75 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| CHP14140200319968 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable (2a Etapa) | 05 | Chiapas | Las Margaritas | Lindavista | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | En Ejecución | 2014 | \$939,000 | \$939,000 | \$939,000 | \$939,000 | \$939,000 | \$939,000 | \$939,000 | 100.00 | 00 | Red | 68 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| CHP14140200320286 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa | 05 | Chiapas | Las Margaritas | La Ilusión | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | En Ejecución | 2014 | \$1,284,500 | \$1,284,500 | \$1,284,500 | \$1,284,500 | \$1,284,500 | \$1,284,500 | \$1,284,500 | 100.00 | 00 | Red | 103 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| CHP14140200320289 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 05 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Tierra y Libertad | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | En Ejecución | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| CHP14140200320293 | Construccion Del Sistema Agua Potable | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Rubén Jaramillo | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | En Ejecución | 2014 | \$1,983,900 | \$1,983,900 | \$1,983,900 | \$1,983,900 | \$1,983,900 | \$1,983,900 | \$1,983,900 | 100.00 | 00 | Red | 30 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| CHP14140200320299 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 05 | Chiapas | Las Margaritas | Lindavista | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | En Ejecución | 2014 | \$1,317,142 | \$1,317,142 | \$1,317,142 | \$1,317,142 | \$1,317,142 | \$1,317,142 | \$1,317,142 | 100.00 | 00 | Red | 35 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| CHP14140200329723 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | 09 | Chiapas | Las Margaritas | El Paraíso | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | En Ejecución | 2014 | \$2,213,388 | \$2,213,388 | \$2,213,388 | \$2,213,388 | \$2,213,388 | \$2,213,388 | \$2,213,388 | 100.00 | 00 | | Vivienda | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140200329726 | Construccion De Olla De Captacion De Agua Pluvial | 05 | Chiapas | Las Margaritas | Agua Velasco | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | En Ejecución | 2014 | \$1,652,213 | \$1,652,213 | \$1,652,213 | \$1,652,213 | \$1,652,213 | \$1,652,213 | \$1,652,213 | 100.00 | 00 | 1 | 30 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| CHP14140200329727 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Olonja | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | En Ejecución | 2014 | \$1,966,763 | \$1,966,763 | \$1,966,763 | \$1,966,763 | \$1,966,763 | \$1,966,763 | \$1,966,763 | 100.00 | 00 | Red | 35 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| CHP14140200329728 | Construccion De Olla De Captacion De Agua Pluvial | 05 | Chiapas | Las Margaritas | Anexo la Trinidad | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | En Ejecución | 2014 | \$949,798 | \$949,798 | \$949,798 | \$949,798 | \$949,798 | \$949,798 | \$949,798 | 100.00 | 00 | | OLGA | 35 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140200329729 | Construccion De Sistema De Agua Potable | 09 | Chiapas | Las Margaritas | Guadalupe Tepeyac | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | En Ejecución | 2014 | \$2,006,205 | \$2,006,205 | \$2,006,205 | \$2,006,205 | \$2,006,205 | \$2,006,205 | \$2,006,205 | 100.00 | 00 | Red | 80 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| CHP14140200329730 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Veinte de Noviembre | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | En Ejecución | 2014 | \$3,639,822 | \$3,639,822 | \$3,639,822 | \$3,639,822 | \$3,639,822 | \$3,639,822 | \$3,639,822 | 100.00 | 00 | | Pozo | 10 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140200329731 | Construccion De 46 Tanques Domiciliarios De Almacenamiento | 03 | Chiapas | Las Margaritas | La Florida | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | En Ejecución | 2014 | \$500,166 | \$500,166 | \$500,166 | \$500,166 | \$500,166 | \$500,166 | \$500,166 | 100.00 | 00 | | Tanque | 46 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma |
| CHP14140200329732 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | 09 | Chiapas | Las Margaritas | La Esperanza | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | En Ejecución | 2014 | \$2,036,750 | \$2,036,750 | \$2,036,750 | \$2,036,750 | \$2,036,750 | \$2,036,750 | \$2,036,750 | 100.00 | 00 | Red | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| CHP14140200329733 | Construccion De 35 Sanitarios Secos | 01 | Chiapas | Las Margaritas | San Juan Penasa | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | En Ejecución | 2014 | \$1,330,000 | \$1,330,000 | \$1,330,000 | \$1,330,000 | \$1,330,000 | \$1,330,000 | \$1,330,000 | 100.00 | 00 | | SANITARIO | 35 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140200329737 | Construccion De Sanitarios Secos | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Teresa | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | En Ejecución | 2014 | \$760,000 | \$760,000 | \$760,000 | \$760,000 | \$760,000 | \$760,000 | \$760,000 | 100.00 | 00 | | SANITARIO | 20 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140200329746 | Ampliacion Y Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Plan de Ayala | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | En Ejecución | 2014 | \$2,806,888 | \$2,806,888 | \$2,806,888 | \$2,806,888 | \$2,806,888 | \$2,806,888 | \$2,806,888 | 100.00 | 00 | Red | 95 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| CHP14140200329750 | Construccion De Línea Y Red De Distribucion De Energia 2da. Etapa | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Agua María | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 20677

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|----------------|--------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|------------------|----------------|-----------|--------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegró | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | Avance Acum. | |
| CHP14140200357965 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 05 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,285,343 | \$1,285,343 | \$1,285,343 | \$1,285,343 | \$1,285,343 | \$1,285,343 | \$1,285,343 | 100.00 | 00 | Red | 125 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| CHP14140200357985 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Chacalitic | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$702,500 | \$702,500 | \$702,500 | \$702,500 | \$702,500 | \$702,500 | \$702,500 | 100.00 | 00 | Red | 15 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| CHP14140200357987 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (2a. Etapa) | 30 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio Bawitz | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,312,853 | \$1,312,853 | \$1,312,853 | \$1,312,853 | \$1,312,853 | \$1,312,853 | \$1,312,853 | 100.00 | 00 | Red | 335 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| CHP14140200357988 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa | 08 | Chiapas | Las Margaritas | La Constitución | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,761,786 | \$1,761,786 | \$1,761,786 | \$1,761,786 | \$1,761,786 | \$1,761,786 | \$1,761,786 | 100.00 | 00 | Red | 210 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| CHP14140200357990 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Tabasco | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,047,691 | \$1,047,691 | \$1,047,691 | \$1,047,691 | \$1,047,691 | \$1,047,691 | \$1,047,691 | 100.00 | 00 | Red | 76 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| CHP14140200357992 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Victoria la Paz | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$815,460 | \$815,460 | \$815,460 | \$815,460 | \$815,460 | \$815,460 | \$815,460 | 100.00 | 00 | Red | 32 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| CHP14140200357993 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Chuljé | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$973,455 | \$973,455 | \$973,455 | \$973,455 | \$973,455 | \$973,455 | \$973,455 | 100.00 | 00 | Red | 40 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| CHP14140200357995 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable la. Etapa | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | 100.00 | 00 | Red | 220 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| CHP14140200357997 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potabl | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Buenavista Pachán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | | | | | | | | 0.00 | 00 | | | | | | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CHP14140200358001 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Valle Dorado | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$803,184 | \$803,184 | \$803,184 | \$803,184 | \$803,184 | \$803,184 | \$803,184 | \$803,184 | 100.00 | 00 | Red | 30 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140200358003 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas | El Recuerdo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,012,560 | \$1,012,560 | \$1,012,560 | \$1,012,560 | \$1,012,560 | \$1,012,560 | \$1,012,560 | 100.00 | 00 | Red | 40 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| CHP14140200358005 | Rehabilitación De Red De Distribución De Sistema De Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,303,622 | \$1,303,622 | \$1,303,622 | \$1,303,622 | \$1,303,622 | \$1,303,622 | \$1,303,622 | 100.00 | 00 | Red | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| CHP14140200358061 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Fortuna-Diez De Abril Del Km 000 Al Km 0 660 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Diez de Abril | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | 00 | CAMINO | 172 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| CHP14140200358062 | Construcción De Dispensario Medico (Casa De Salud) | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Aguiles Sordán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Salud | En Ejecución | 2014 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | 100.00 | 00 | | DISPENSARIO | 440 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140200358152 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$3,126,946 | \$3,126,946 | \$3,126,946 | \$3,126,946 | \$3,126,946 | \$3,126,946 | \$3,126,946 | 100.00 | 00 | Metro Lineal | 17,267 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| CHP14140200358180 | Ampliación Y Rehabilitación De Energía Eléctrica | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Playas del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$1,696,880 | \$1,696,880 | \$1,696,880 | \$1,696,880 | \$1,696,880 | \$1,696,880 | \$1,696,880 | 100.00 | 00 | | Poste | 21 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140200358181 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 1a Etapa | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Plan de Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | 100.00 | 00 | Metro Lineal | 2,626 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| CHP14140200358182 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Bilingüe "Servio De La Nación" Clave: 079pb04991 | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | 00 | | Aula | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140200358209 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo San Juan Chamula | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | 100.00 | 00 | | Poste | 331 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140200358211 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | 100.00 | 00 | | Poste | 17,267 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140200358215 | Construcción De Canal Pluvial Con Concreto Hidráulico | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,795,113 | \$1,795,113 | \$1,795,113 | \$1,795,113 | \$1,795,113 | \$1,795,113 | \$1,795,113 | 100.00 | 00 | Metro Lineal | 17,267 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| CHP14140200358216 | Construcción De Un Aula Didáctica Est. Uic De J. K. En Cobach Unidad 301 Vicente Guerrero Clave: 079ms9212m | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | 100.00 | 00 | | Aula | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140200358219 | Construcción De Casa De Salud | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Rafael Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Salud | En Ejecución | 2014 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | 100.00 | 00 | | Metro Cuadrado | 839 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140300362499 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | 00 | | DRENAJE | 30 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140300362520 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$2,290,167 | \$2,290,167 | \$2,290,167 | \$2,290,167 | \$2,290,167 | \$2,290,167 | \$2,290,167 | 100.00 | 00 | | DRENAJE | 70 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140300363545 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 01 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,926,208 | \$1,926,208 | \$1,926,208 | \$1,926,208 | \$1,926,208 | \$1,926,208 | \$1,926,208 | 100.00 | 00 | | Sistema | 130 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140300407498 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal n.a. | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | 100.00 | 00 | | DRENAJE | 38 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140300407501 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal n.a. | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$1,177,433 | \$1,177,433 | \$1,177,433 | \$1,177,433 | \$550,000 | \$550,000 | \$550,000 | 46.71 | 00 | | DRENAJE | 80 | 0.00 | 46.71 | Financiera / Física / Registro: obra aun no terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140300407508 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario | 01 | Chiapas | Las Margaritas | El Encanto | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$2,677,511 | \$2,677,511 | \$2,677,511 | \$2,677,511 | \$2,677,511 | \$2,677,511 | \$2,677,511 | 100.00 | 00 | | DRENAJE | 40 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140300407517 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal n.a. | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$2,328,730 | \$2,328,730 | \$2,328,730 | \$2,328,730 | \$2,328,730 | \$2,328,730 | \$2,328,730 | 100.00 | 00 | | DRENAJE | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140300407521 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario 3a Etapa | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Artículo 27 | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | | | | | | | | | | | | |

Total: 26677

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Información General del Proyecto | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------|---|---|--|-----------------------|-------------------|---------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|--|--|
| | | | | Municipio | Localidad | Asiinto | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegró | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| CHP14140300498187 | Ampliación de Línea de Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa | 02 | Chiapas | Las Margaritas | San Vicente el Encanto | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$850,000 | \$850,000 | \$850,000 | \$850,000 | \$850,000 | \$850,000 | 100.00 | 00 | Red | 10 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. | |
| CHP14140300498188 | Instalación de 18 Módulos Solares | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Rosario Santiago | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$396,000 | \$396,000 | \$396,000 | \$396,000 | \$118,800 | \$118,800 | \$118,800 | 30.00 | 00 | ELECTRIFICACION | 18 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra am no terminada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. |
| CHP14140300498189 | Instalación de 12 Módulos Solares | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$264,000 | \$264,000 | \$264,000 | \$264,000 | \$79,200 | \$79,200 | \$79,200 | 30.00 | 00 | ELECTRIFICACION | 12 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra am no terminada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. |
| CHP14140300498514 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal las margaritas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,531.189 | \$1,531.189 | \$1,531.189 | \$1,531.189 | \$1,531.189 | \$1,531.189 | 100.00 | 00 | Red | 30 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. | |
| CHP14140300498518 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa) | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$3,700,000 | \$3,700,000 | \$3,700,000 | \$3,700,000 | \$3,700,000 | \$3,700,000 | 100.00 | 00 | Red | 30 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. | |
| CHP14140400410979 | Mantenimiento De Aulas En La Escuela Secundaria Técnica No. 123 Con Clave: 07d9p1261 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$658,979 | \$658,979 | \$658,979 | \$658,979 | \$658,979 | \$658,979 | 100.00 | 00 | Aula | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. | |
| CHP14140400410981 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Crus del Rosario | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,200,000 | \$2,200,000 | \$2,200,000 | \$2,200,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 45.45 | 00 | Red | 130 | 0.00 | 45.45 | Financiera / Física / Registro: obra am no terminada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. |
| CHP14140400410990 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Gloria-Santa Rosa, Del Km 0 000 Al Km 1 200 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | 00 | Kilómetro | 12 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. | |
| CHP14140400410996 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Jerusalén-Nuevo Barcan Del Km 0 000 Al Km 4 740 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | 30.00 | 00 | Camino | 569 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra am no terminada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. |
| CHP14140400411000 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 05 | Chiapas | Las Margaritas | El Suspiro | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$556,001 | \$556,001 | \$556,001 | \$556,001 | \$556,001 | \$556,001 | 100.00 | 00 | Red | 10 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. | |
| CHP14140400411018 | Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria Bilingüe Federal "Montesuma" Con Clave 07d9b0867p | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Río Corosal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | 30.00 | 00 | Aula | 1 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra am no terminada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. |
| CHP14140400411186 | Mantenimiento De Escuela Telesecundaria 1088 Marilano Nicolas Susnavar Clave C07etv148n | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Buenavista Pachán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | 100.00 | 00 | Aula | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. | |
| CHP14140400411207 | Mantenimiento De Aulas En Escuela Primaria Del Estado Ignacio Zaragoza Clave: 07ep01170 | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | 100.00 | 00 | Aula | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. | |
| CHP14140400411222 | Mantenimiento De Centro De Educación Preescolar Indígena Manuel Avila Camacho Clave Ct Dcc0882c | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Buenavista Pachán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | 100.00 | 00 | Aula | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. | |
| CHP14140400411235 | Mantenimiento De Escuela Primaria Indígena "Plutarco Elías Calles" Con Clave: 07d9b2447p | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Rita Sonora | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | 100.00 | 00 | Aula | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. | |
| CHP14140400411252 | Mantenimiento De Escuela Primaria Bilingüe 16 De Septiembre Con Clave: 07d9b2932v | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Justo Sierra (San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | 100.00 | 00 | Aula | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. | |
| CHP14140400411270 | Mantenimiento De Aulas En El Jardín De Niños Profr. Eloya Díaz Viuda De Senteno Clave: 07j0070n | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal n.a. | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | 100.00 | 00 | Aula | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. | |
| CHP14140400411288 | Mantenimiento De Aulas En Escuela Telesecundaria 083 "Julian Grajales" Clave: 07etv0106a | 03 | Chiapas | Las Margaritas | El Edén | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | 100.00 | 00 | Aula | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. | |
| CHP14140400411366 | Suministro Y Colocación De Equipo De Bombeo Para El Pozo No. 2 | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal n.a. | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$212,976 | \$212,976 | \$212,976 | \$212,976 | \$212,976 | \$212,976 | 100.00 | 00 | drenaje | 96 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. | |
| CHP14140400411435 | Mejoramiento De 47 Viviendas | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Monte Sinai | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$390,194 | \$390,194 | \$390,194 | \$390,194 | \$390,194 | \$390,194 | 100.00 | 00 | Cuarto-noche | 47 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. | |
| CHP14140400411534 | Revestimiento De Calles | 07 | Chiapas | Las Margaritas | Bejuco | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | 100.00 | 00 | Metro Lineal | 1,494 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. | |
| CHP14140400411519 | Construcción De Canales De Concreto Hidráulico Para Riego Ubicada En San Mateo, Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dep-Ty-043-Banobras/2013 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | San Mateo Zapotal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal las margaritas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | 100.00 | 00 | Metro Lineal | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. | |
| CHP14140400411792 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Ubicada En Ranchería El Progreso Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato Roam-Dop-Sc-056-Banobras/2013 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | 100.00 | 00 | Sistema | 960 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. | |
| CHP14140400411851 | Reconstrucción De Camino Tramo Santa María-Ojo De Agua Del Km 0 000 Al Km 1 000 Ubicada En Ojo De Agua, Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dep-DB-032-Banobras/2013 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$2,614,622 | \$2,614,622 | \$2,614,622 | \$2,614,622 | \$2,614,622 | \$2,614,622 | 100.00 | 00 | Kilómetro | 154 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. | |
| CHP14140400411912 | Revestimiento De Camino Tramo Nuevo Santiago-San Jaciro Del Km 0 000 Al Km 1 000 Ubicada En Nuevo Santiago, Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dep-DB-012-Banobras/2013 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Santiago | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | 00 | Kilómetro | 142 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. | |
| CHP14140400412458 | Reconstrucción De Camino Chiapas-Gabriel Leyva Velásquez Tramo Del Km 0 000 Al Km 26 264.50. Subtramo Del Km 0 000 Al Km 20 764.50 Ubicada En Gabriel Leyva Velásquez, Municipio De Las Margaritas | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Gabriel Leyva Velásquez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$2,332,603 | \$2,332,603 | \$2,332,603 | \$2,332,603 | \$2,332,603 | \$2,332,603 | 100.00 | 00 | Kilómetro | 505 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. | |
| CHP14140400414281 | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Ubicada En El Barrio Llano Redondo, Municipio De Las Margaritas Chiapas | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Barrio de Llano Redondo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$1,490,677 | \$1,490,677 | \$1,490,677 | \$1,490,677 | \$1,490,677 | \$1,490,677 | 100.00 | 00 | Metro Lineal | 337 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. | |
| CHP14140400414300 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Ubicada En Santa Cruz El Manantial, Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dep-Sc-063-Banobras/2013. | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Cruz el Manantial | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,170,695 | \$1,170,695 | \$1,170,695 | \$1,170,695 | \$1,170,695 | \$1,170,695 | 100.00 | 00 | Sistema | 111 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. | |
| CHP14140400414368 | Construcción De Dos Aulas Estructura No. 6.00x8.00 Mts En La Escuela Primaria Bilingüe "5 De Mayo" Clave: 07d9b2199v, Ubicada En Belisario Domínguez (San Pedro) Municipio De Las Margaritas Chiapas | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Belisario Domínguez (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | 00 | Aula | 90 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. | |
| CHP14140400415188 | Mantenimiento De Aulas En Escuela Primaria Bilingüe Zapata Clave: 07d9r1143u | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Aguiles Serdán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | 100.00 | 00 | Aula | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel. | |
| CHP14140400415211 | Mantenimiento De Aulas En Escuela Primaria Bilingüe "Ignacio Zaragoza" Clave:07d9b2444v | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo San Juan Chamula (El Casayá) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | 100.00 | 00 | Aula | 1 | 0.0 | | | |

Total: 20677

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|---|---|--|--------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|------------------|---------------|--|--------------|--------------|
| | | | | | | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | | Ejercido | | Pagado | | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | Avance Anual |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Presupuesto | Modificado | Presupuesto | Modificado | | | | | | | |
| CHP14140400415377 | Construcción de Un Aula Didáctica Rr En La Escuela Primaria "Benito Juárez" Clave: 07040504 | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Aula | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CHP14140400415398 | Construcción de Casa de Salud, Ubicada En Guadalupe (Las Flores) Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-Sg-061-Banobras/2013. | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Guadalupe (Las Flores) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Salud | En Ejecución | 2014 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | 100.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 210 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CHP14140400415399 | Construcción De 47 Cuartos Dormitorio | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Belisario Domínguez (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$1,269,000 | \$1,269,000 | \$1,269,000 | \$1,269,000 | \$1,269,000 | \$1,269,000 | \$1,269,000 | 100.00 | \$0 | Cuarto-noche | 47 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CHP14140400415420 | Construcción De Línea De Distribución De Energía Eléctrica Ins Etapa, Ubicada En Santa Elena Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-Sg-065-Banobras/2013. | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | \$0 | Poste | 95 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CHP14140400415429 | Construcción De Comedor Escolar En Primaria Del Estado "Ignacio Manuel Altamirano" Con Clave: 07040504 | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Ignacio Manuel Altamirano | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | 100.00 | \$0 | COMEDOR | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CHP14140400415492 | Ampliación De Línea De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa, Ubicada En Candelaria Pachán Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-Sg-068-Banobras/2013. | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Candelaria Pachán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | \$0 | Poste | 152 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CHP14140400415510 | Ampliación De Línea De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa, Ubicada En San Juan Bautista Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-Sg-069-Banobras/2013. | 02 | Chiapas | Las Margaritas | San Juan Bautista | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | \$0 | Poste | 359 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CHP14140400415520 | Ampliación De Línea De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa, Ubicada En San Vicente el Encanto Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-Sg-070-Banobras/2013. | 02 | Chiapas | Las Margaritas | San Vicente el Encanto | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | \$0 | Poste | 210 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CHP14140400415525 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Telesecundaria No. 929 "Aguatitán" Clave: 07040504 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio los Montes | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | 30.00 | \$0 | COMEDOR | 1 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA AUN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CHP14140400415529 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 2a. Etapa, Ubicada En Artículo 27, Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-Sg-071-Banobras/2013. | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Artículo 27 | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 216 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CHP14140400415549 | Construcción De 01 Aula P.C. De 6,0x8.0 Mts. En Escuela Primaria Rural Federal Bilingüe "Leonardo De Vigli" Clave 07040504 | 01 | Chiapas | Las Margaritas | La Esmeralda de los Cipreses | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Educación | En Ejecución | 2014 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Aula | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CHP14140400415556 | Construcción De Un Aula Rr 6,0x8.0 Mts En Esc. Telesecundaria No. 3145 "Puerto Jatata" Clave: 07040504 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | San Bartolo (El Puerto) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$744,717 | \$744,717 | \$744,717 | \$744,717 | \$744,717 | \$744,717 | \$744,717 | 100.00 | \$0 | Aula | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CHP14140400415567 | Construcción De 01 Aula P.C. De 6,0x8.0 Mts. En Escuela Primaria Rural "Don Sabines" Clave 07040504 | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Educación | En Ejecución | 2014 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Aula | 30 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CHP14140400415615 | "Apertura y Revestimiento de Calles 2a. Etapa", Ubicada En La Localidad Guadalupe Los Altos Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-Sg-014-Banobras/2013. | 07 | Chiapas | Las Margaritas | Guadalupe los Altos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 318 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CHP14140400415658 | "Construcción de Puente Colgante Vehicular de 40 Mts de Claro (2a Etapa)", Ubicada En San Bartolo (El Puerto) Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-Sg-031-Banobras/2013. | 01 | Chiapas | Las Margaritas | San Bartolo (El Puerto) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$1,293,000 | \$1,293,000 | \$1,293,000 | \$1,293,000 | \$1,293,000 | \$1,293,000 | \$1,293,000 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 688 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CHP14140400415682 | "Construcción Del Sistema De Aguas Potable", Ubicada En Buenavista Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-Sg-072-Banobras/2013. | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,705,150 | \$1,705,150 | \$1,705,150 | \$1,705,150 | \$1,705,150 | \$1,705,150 | \$1,705,150 | 100.00 | \$0 | Sistema | 53 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CHP14140400415704 | "Construcción De Letrina Rural En Cobach Ensal 301 Vicente Guerrero Clave 07040504", Ubicada En Vicente Guerrero Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-Sg-073-Banobras/2013. | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 40 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CHP14140400415736 | "Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica De Santa Rita Invernadero A La Fortuna 2da. Etapa", Ubicada En La Fortuna Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-Sg- | 02 | Chiapas | Las Margaritas | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | \$3,200,000 | \$3,200,000 | \$3,200,000 | \$3,200,000 | \$3,200,000 | \$3,200,000 | \$3,200,000 | 100.00 | \$0 | Poste | 353 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CHP14140400415792 | "Construcción De Línea De Distribución De Energía Eléctrica De Santa Rita Invernadero A La Fortuna 1ra. Etapa", Ubicada En La Fortuna Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-Sg- | 02 | Chiapas | Las Margaritas | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | 100.00 | \$0 | Poste | 353 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CHP14140400416065 | Construcción De Comedor Escolar En Primaria "Hermila Domínguez Castellanos" Con Clave: 07040504 | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Bello Peleaje | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | 100.00 | \$0 | COMEDOR | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CHP14140400416100 | Construcción De Un Aula Didáctica Rr En La Escuela Preescolar Bilingüe "Rosario Castellanos" Clave: 07040504 | 01 | Chiapas | Las Margaritas | La Piedad | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Aula | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CHP14140400416124 | Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Federal "Las Margaritas" Con Clave: 07040504 | 01 | Chiapas | Las Margaritas | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | 100.00 | \$0 | COMEDOR | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CHP14140400416201 | Construcción De 86 Tanques De Almacenamiento | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Agua Escondida | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | 100.00 | \$0 | DEPOSITO | 6 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CHP14140400416273 | Construcción De 30 Tanques De Almacenamiento | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Agua Limpia | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | 100.00 | \$0 | DEPOSITO | 10 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CHP14140400416310 | "Construcción De Puente Vehicular De 24.00 Mts de Claro", Ubicada En Río Corozal Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-Sg-030-Banobras/2013. | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Río Corozal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$2,909,317 | \$2,909,317 | \$2,909,317 | \$2,909,317 | \$2,909,317 | \$2,909,317 | \$2,909,317 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 381 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CHP14140400416334 | "Construcción De Rodadas De Concreto En El Tramo Juana Jab-Hidalgo Del Km 0 000 Al Km 12.550 En Tramos Aislados. (2a. Etapa)", Ubicada En Hidalgo Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato N | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | \$0 | Metro Lineal | 412 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CHP14140400416354 | "Construcción De Dos Aulas Didácticas Rr En Escuela Telesecundaria No. 1386 José Vasconcelos Calderón Clave 07040504", Ubicada En Nuevo Matán Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato N | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Matán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Educación | En Ejecución | 2014 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 100.00 | \$0 | Aula | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CHP14140400416388 | "Revestimiento De Camino Sacatecaba, Tramo: San Antonio Villaflores A Campos De Cultivo Del Km 0 000 Al Km 3.640", Ubicada En San Antonio Villaflores Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Cont | 03 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio Villaflores | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 216 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CHP14140400416402 | "Reconstrucción De Camino Del Tramo Nuevo Monterrey A San José La Revancha Del Kilómetro 0 000 Al 4 000", Ubicada En San José La Revancha Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-D | 03 | Chiapas | Las Margaritas | San José la Revancha | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 20677

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Información General del Proyecto | | | | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|------------------|---------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|-----------------|------------------|---------------|-----------|--|
| | | | | | | | Programa | Fondo | Convenio - Especifico | Ramo | | | | | | | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegrado | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual |
| CHP14140400416502 | Construcción De Puente Vehicular De 18 Mts De Claro". Ubicado Nueva Revolución Municipio De Las Margaritas Chiapas. Según Contrato No Am-Dop-Ub-088-Bahobras/2013 | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Nueva Revolución | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$2,550,000 | \$2,550,000 | \$2,550,000 | \$2,550,000 | \$2,550,000 | \$2,550,000 | \$2,550,000 | 100.00 | 00 | Metro Lineal | 165 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140400417669 | Construcción De 10 Tanques De Almacenamiento | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal las margaritas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | 100.00 | 00 | Tanque | 10 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140400417708 | Construcción De Sanitario En Escuela Preescolar "Dr. Bellisario Domínguez" Con Clave: 076cc083lx | 09 | Chiapas | Las Margaritas | Nueva Revolución | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$99,960 | \$99,960 | \$99,960 | \$99,960 | \$99,960 | \$99,960 | \$99,960 | 100.00 | 00 | Escuela | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140400417737 | Ampliación De La Red De Agua Potable | 10 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal n.a. | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$171,270 | \$171,270 | \$171,270 | \$171,270 | \$171,270 | \$171,270 | \$171,270 | 100.00 | 00 | ELECTRIFICACION | 7 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140400417777 | Construcción De Sanitarios En Escuela Preescolar "Benito Juárez García" Clave: 076cc0649i | 09 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Rita Sonora | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | 100.00 | 00 | SANITARIO | 9 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140400417806 | Construcción De Sanitarios En Escuela Preescolar "Vicente Suárez" Clave: 076cc0124m | 09 | Chiapas | Las Margaritas | Piedra Ruizitia | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | 100.00 | 00 | SANITARIO | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: Obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140400417834 | Construcción De Sanitarios En Escuela Preescolar Indígena "Gabriel Mistral" Clave: 076cc083lx | 09 | Chiapas | Las Margaritas | Chacala Anexo Saltillo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | 100.00 | 00 | SANITARIO | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140400417877 | Construcción De Módulo Sanitario En Escuela Primaria "Lic Manuel Larrainzar" Clave 076cc0903b | 10 | Chiapas | Las Margaritas | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | 100.00 | 00 | SANITARIO | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140400418015 | Mantenimiento De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Técnica No. 122 Clave: 076cc0125j | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Bajucó | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | 100.00 | 00 | SANITARIO | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140400428805 | Aportación Para La Obra: Modernización Y Ampliación Del Camino Comitan- Margaritas, Tramo Km 0-000 Al Km 16-640 Comitan De Dominguez | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$12,000,000 | \$12,000,000 | \$12,000,000 | \$12,000,000 | \$12,000,000 | \$12,000,000 | \$12,000,000 | 100.00 | 00 | camino | 98,374 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140400429528 | Construcción De 79 Sanitarios Con Biodegestor | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Nueva Providencia | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$3,002,000 | \$3,002,000 | \$3,002,000 | \$3,002,000 | \$3,002,000 | \$3,002,000 | \$3,002,000 | 100.00 | 00 | SANITARIO | 79 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140400432279 | Construcción De Baños Con Biodegestor (12 Acciones) | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Navarra | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal, las margaritas, chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$456,000 | \$456,000 | \$456,000 | \$456,000 | \$456,000 | \$456,000 | \$456,000 | 100.00 | 00 | Baños | 12 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140400432527 | Construcción De Comedor Escolar En Primaria Federal "Dr Belisario Domínguez" Con Clave: 076cc0125j | 02 | Chiapas | Las Margaritas | El Salvador | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal, las margaritas, chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | 100.00 | 00 | comedor | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140400432597 | Mantenimiento De Escuela Preescolar Indígena Niños Heroes Con Clave: 076cc0193g | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Morelia (Anexo San Antonio Bawitz) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal, las margaritas, chiapas | Educación | En Ejecución | 2014 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | 100.00 | 00 | Aula | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140400432679 | Mantenimiento De Escuela Primaria Niños Heroes Clave 076cc0272e | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Nomón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal, las margaritas, chiapas | Educación | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | 00 | Aula | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140400432864 | Construcción De 01 Aula R.C. De 4,008.00 Mts En Escuela Secundaria Comunitaria "Leona Vicario" Clave: 076cc01611 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Saltillo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal, las margaritas | Educación | En Ejecución | 2014 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | 30.00 | 00 | Aula | 1 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Físico / Registro: obra aun no terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140400432909 | Rehabilitación De Camino Rural Acceso A La Escuela Jardín De Niños "Erasto Urbina" Del Km 0 000 Al Km 0 200 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal las margaritas, chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$1,435,609 | \$1,435,609 | \$1,435,609 | \$1,435,609 | \$1,435,609 | \$1,435,609 | \$1,435,609 | 100.00 | 00 | camino | 820 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140400433024 | Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas | San Juan del Pozo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal las margaritas chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$2,576,047 | \$2,576,047 | \$2,576,047 | \$2,576,047 | \$2,576,047 | \$2,576,047 | \$2,576,047 | 100.00 | 00 | pozo profundo | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140400433147 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 06 | Chiapas | Las Margaritas | Nueva Libertad Salvador | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal, las margaritas, chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,682,701 | \$2,682,701 | \$2,682,701 | \$2,682,701 | \$2,682,701 | \$2,682,701 | \$2,682,701 | 100.00 | 00 | Red | 90 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140400433812 | Rehabilitación De Camino González De León-Santa Rita Sonora Del Km 0 000 Al Km 000 Subtramo Del Km 3 000 Al Km 3 200 | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Rita Sonora | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal las margaritas chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$769,408 | \$769,408 | \$769,408 | \$769,408 | \$769,408 | \$769,408 | \$769,408 | 100.00 | 00 | Metro Lineal | 574 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140400449675 | Construcción De Camino Rural Tramo: Yalcook-Rafael Ramírez Del Km 0 000 Al Km 16 000 Subtramo: Km 13 400 Al Km 14 400 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Rafael Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$5,101,742 | \$5,101,742 | \$5,101,742 | \$5,101,742 | \$5,101,742 | \$5,101,742 | \$5,101,742 | 100.00 | 00 | camino | 839 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: Obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CHP14140400449905 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | 100.00 | 00 | Red | 55 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: Obra terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |