





Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP14140200328531	Construcción De 03 Aulas De 6x8 Mts (Cobach) San Isidro Las Banderas	067-03-0016	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Obra	1,309	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Física: LA OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200328561	Construcción De Una Aula De 6x8 Mts (San Antonio 2a Sección)	067-03-0017	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,075,000	\$1,075,000	\$1,075,000	\$1,075,000	\$1,075,000	\$1,075,000	\$1,075,000	100.00	00	Obra	689	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro:
CHP14140400418356	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable La Etapa	067-03-018	Chiapas	Pantepec	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$676,522	\$676,522	\$676,522	\$676,522	\$676,522	\$676,522	\$676,522	100.00	00	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.