

Total: 20677

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CPH14140200336973	Construcción de Cuartos Para Cocina (15) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0068	Chiapas	Tumbalá	Cololil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	100.00	00	cuarto dormitorio	30	100.00	100.00	Financiera: obra al 100% físicamente y financiamiento al 100%, obra terminada / Física: obra al 100% físicamente y financiamiento al 100%, obra terminada / Registro: obra al 100% físicamente y financiamiento al 100%, obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

