

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CP11330400262479	Ampliación De La Línea De Conducción Y Obra Extradominaria (2ª. Etapa). Tuxtla Gutiérrez (Colonia México, Pomarosa, Jardines de Las Flores, Villareal y Loma Del Valle).	2.2.3.-101-00-02-00-03-090	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	100.00	00	Obra Complementaria	1,787	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2011. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2011 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP11330200166756	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario. Colonia C.C.I.	108-00-03-01-03-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CP11330200166911	Suministro Y Colocación De Gimnasio Al Aire Libre En La Colonia La Misión Y Alumbado Del Campo Nóm.1 De La Unidad Deportiva De Patria Nueva y Campo La Misión.	La Misión y Patria Nueva	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Educación	En Ejecución											0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CP11330400249839	Rehabilitación De Red Sanitaria. Tuxtla Gutiérrez (Colonia C De Junio).	2.1.3.-101-00-03-01-07-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$707,742	\$707,742	\$707,742	\$707,742	\$707,742	\$707,742	\$707,742	\$707,742	100.00	00	Metro Lineal	2,344	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Macula de Recursos: Impedimentos PAIS 2012 (Economías) con un monto de \$197,765.43 y Impedimentos PAIS 2012 (Remedios) y Ados Autorizados con un monto de \$39,976.87. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP11330100132619	Pavimentación De Calles	FISM-092-03-04	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CP11330100132648	Pavimentación De Calles	FISM-092-03-05	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CP11330100133155	Pavimentación De Calles	FISM-092-03-06	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CP11330100353179	Rehabilitación De Camino Tramo Miguel Alemán-Ribera Rio Blanco	FISM-092-03-07	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CP1133010031391	Construcción De Tejado De Cancha En Escuela Primaria	FISM-092-03-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CP11330200150900	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Peniapopulal).	2.1.3.-101-00-03-01-03-031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$327,280	\$327,280	\$327,280	\$327,280	95.20	00	Metros Lineales	2,180	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$16,501.45. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP11330400228909	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Diana Laura).	2.2.1.-101-00-07-01-03-077	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,673,949	\$1,673,949	\$1,673,949	\$1,673,949	\$1,673,949	86.66	00	Metro Cuadrado	1,292	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$257,755.79. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP11330400228933	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Copoyal).	2.2.1.-101-00-07-01-03-078	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,428,490	\$3,428,490	\$3,428,490	\$3,428,490	\$3,373,463	\$3,373,463	\$3,373,463	\$3,373,463	\$3,373,463	98.40	00	Metro Cuadrado	6,655	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$55,026.70. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP11330400228915	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Linda Vista Shank).	2.2.1.-101-00-07-01-03-079	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,178,660	\$3,178,660	\$3,178,660	\$3,178,660	\$2,868,169	\$2,868,169	\$2,868,169	\$2,868,169	\$2,868,169	90.23	00	Metro Cuadrado	4,836	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP11330400228991	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Torres).	2.2.1.-101-00-07-01-03-088	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	100.00	00	Metro Cuadrado	3,330	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP11330400239656	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Insurgentes).	2.2.1.-101-00-07-01-03-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$2,479,133	\$2,479,133	\$2,479,133	\$2,479,133	\$2,479,133	79.81	00	Metro Cuadrado	1,889	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBAS 2013 (Adelanto PAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP11330400239668	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Barrio Juy Juy)	2.2.1.-101-00-07-01-03-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,100,908	\$2,100,908	\$2,100,908	\$2,100,908	\$1,733,573	\$1,733,573	\$1,733,573	\$1,733,573	\$1,733,573	82.52	00	Metro Cuadrado	1,595	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$367,334.56. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBAS 2013 (Adelanto PAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP11330400239716	Construcción De Drenaje Pluvial. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	2.1.3.-101-00-02-00-07-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,108,475	\$2,108,475	\$2,108,475	\$2,108,475	\$2,099,625	\$2,099,625	\$2,099,625	\$2,099,625	\$2,099,625	99.58	00	Metro Lineal	7,959	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBAS 2013 (Adelanto PAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP11330400239751	Ampliación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Norte).	2.1.3.-101-00-02-01-07-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	100.00	00	Metro Lineal	192	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBAS 2013 (Adelanto PAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP11330400239783	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paseo Del Bosque)	2.2.1.-101-00-07-01-03-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	\$3,989,683	\$3,989,683	\$3,989,683	\$3,989,683	\$3,989,683	83.83	00	Metro Cuadrado	2,009	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBAS 2013 (Adelanto PAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP11330400239810	Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Elvira Guadalupe).	2.2.1.-101-00-02-02-07-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,332,740	\$1,332,740	\$1,332,740	\$1,332,740	\$1,325,991	\$1,325,991	\$1,325,991	\$1,325,991	\$1,325,991	99.49	00	Poste	200	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$6,749.00. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBAS 2013 (Adelanto PAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP11330400239827	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio).	2.2.1.-101-00-07-01-03-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,432,053	100.00	00	Metro Cuadrado	2,803	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBAS 2013 (Adelanto PAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP11330400239874	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Industrial).	2.1.3.-101-00-02-04-03-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$585,987	\$585,987	\$585,987	\$585,987	\$292,993	\$292,993	\$292,993	\$292,993	\$292,993	50.00	00	Red de Alcantarillado	21	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP11330400239899	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Copoyal).	2.1.3.-101-00-02-04-03-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoyal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$527,813	\$527,813	\$527,813	\$527,813	\$446,773	\$446,773	\$446,773	\$446,773	\$446,773	84.65	00	Red de Alcantarillado	56	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP11330400239936	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Héroes).	2.1.3.-101-00-02-04-03-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$259,809	\$259,809	\$259,809	\$259,809	\$259,809	\$259,809	\$259,809	\$259,809	\$259,809	100.00	00	Red de Alcantarillado	30	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP11330400239984	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Linda Vista Shank).	2.1.3.-101-00-02-04-03-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$713,456	\$713,456	\$713,456	\$713,456	\$713,456	\$713,456	\$713,456	\$713,456	\$713,456	100.00	00	Red de Alcantarillado	68	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP113304002403071	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Copoyal.	2.1.3.-101-00-02-04-03-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoyal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$525,263	\$525,263	\$525,263	\$525,263	\$262,631	\$262,631	\$262,631	\$262,631	\$262,631	50.00	00	Red de Alcantarillado	40	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP113304002403424	Rehabilitación Del Colector Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Misión).	2.1.3.-101-00-02-04-03-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,646,254	\$7,646,254	\$7,646,254	\$7,646,254	\$5,981,089	\$5,981,089	\$5,981,089	\$5,981,089	\$5,981,089	78.22</							

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo				Institución Ejecutora	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHP14140200343572	Introducción de La Red de Energía Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Alianza Popular Laborante).	2.2.1.-101-00-01-02-01-022	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$460,115	\$460,115	\$460,115	\$460,115	\$352,952	\$352,952	\$352,952	76.71	00	Red Eléctrica	35	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343616	Ampliación de Electrificación. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San José Terán).	2.2.1.-101-00-01-02-01-023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$417,049	\$417,049	\$417,049	\$417,049	\$376,051	\$376,051	\$376,051	90.17	00	Red Eléctrica	40	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365076	Introducción de Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Ampliación Francisco I. Madero).	2.2.1.-101-01-02-01-01-027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$245,036	\$245,036	\$245,036	\$245,036	\$122,518	\$122,518	\$122,518	50.00	00	Red eléctrica	40	0.00	80.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365077	Ampliación de Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonias El Mampulito Y Tíbar).	2.2.1.-101-01-02-02-01-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,274,028	\$2,274,028	\$2,274,028	\$2,274,028	\$1,102,701	\$1,102,701	\$1,102,701	48.49	00	Red Eléctrica	254	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. Monto Autorizado (\$1,825,728.07). Ampliación de Monto (\$43,299.97). / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365078	Introducción de Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San Juan Sabinito).	2.2.1.-101-01-02-01-01-029	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$288,653	\$288,653	\$288,653	\$288,653	\$144,326	\$144,326	\$144,326	50.00	00	Red eléctrica	30	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365079	Ampliación de Electrificación. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia La Fortuna).	2.2.1.-101-01-02-02-01-030	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,115,340	\$1,115,340	\$1,115,340	\$1,115,340	\$557,670	\$557,670	\$557,670	50.00	00	Red Eléctrica	120	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365095	Construcción de Piso Firme. Tuxtla Gutiérrez, (Zona Norte Oriente).	2.2.5.-101-01-03-01-01-034	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	En Ejecución	2012	\$3,615,079	\$3,615,079	\$3,615,079	\$3,615,079	\$1,807,539	\$1,807,539	\$1,807,539	50.00	00	Piso	450	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FIM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365100	Introducción de La Red de Energía Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia El Jobo).	2.2.1.-101-01-02-01-01-036	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$902,319	\$902,319	\$902,319	\$902,319	\$688,770	\$688,770	\$688,770	76.33	00	Red Eléctrica	58	0.00	80.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365101	Reubicación de Colector Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Albarrá).	2.1.3.-101-01-01-01-01-037	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,309,297	\$1,309,297	\$1,309,297	\$1,309,297	\$654,648	\$654,648	\$654,648	50.00	00	Drenaje	81	0.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365104	Introducción a La Red de Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia México).	2.1.3.-101-01-04-01-01-039	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,868,873	\$1,868,873	\$1,868,873	\$1,868,873	\$934,436	\$934,436	\$934,436	50.00	00	Red de Alcantarillado	150	0.00	98.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365360	Introducción de La Red de Energía Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	2.2.1.-101-01-02-01-01-041	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,429,069	\$2,429,069	\$2,429,069	\$2,429,069	\$1,214,534	\$1,214,534	\$1,214,534	50.00	00	Red Eléctrica	360	0.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365364	Introducción Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Nueva Jerusalén, Plan De Ayala).	2.2.1.-101-01-02-01-01-042	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,235,938	\$1,235,938	\$1,235,938	\$1,235,938	\$617,969	\$617,969	\$617,969	50.00	00	Red Eléctrica	63	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365367	Introducción Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Independencia 2010).	2.2.1.-101-01-02-01-01-043	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$909,137	\$909,137	\$909,137	\$909,137	\$876,057	\$876,057	\$876,057	96.36	00	Red Eléctrica	65	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365370	Introducción de La Red de Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia La Condessa).	2.1.3.-101-01-04-01-01-044	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$491,593	\$491,593	\$491,593	\$491,593	\$474,934	\$474,934	\$474,934	96.61	00	Red de Alcantarillado	34	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365373	Introducción de La Red de Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San Juan Sabinito).	2.1.3.-101-01-04-01-01-045	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$375,715	\$375,715	\$375,715	\$375,715	\$187,857	\$187,857	\$187,857	50.00	00	Red de Alcantarillado	24	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365374	Introducción de La Red de Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia 16 de Julio).	2.1.3.-101-01-04-01-01-046	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$712,070	\$712,070	\$712,070	\$712,070	\$356,035	\$356,035	\$356,035	50.00	00	Red de Alcantarillado	56	0.00	15.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365376	Introducción Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Fraccionamiento San Andrés, San José Terán).	2.2.1.-101-01-02-01-01-047	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$910,994	\$910,994	\$910,994	\$910,994	\$455,497	\$455,497	\$455,497	50.00	00	Red Eléctrica	52	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365377	Introducción Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Nueva Jerusalén, Granjas).	2.2.1.-101-01-02-01-01-048	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,577,704	\$1,577,704	\$1,577,704	\$1,577,704	\$788,852	\$788,852	\$788,852	50.00	00	Red Eléctrica	300	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365380	Ampliación de La Red de Energía Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	2.2.1.-101-01-02-02-01-049	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,816,604	\$2,816,604	\$2,816,604	\$2,816,604	\$1,408,302	\$1,408,302	\$1,408,302	50.00	00	Red Eléctrica	400	0.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365386	Introducción de Red Eléctrica En Toda la Colonia. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Barranca Verde).	2.2.1.-101-01-02-01-01-050	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,524,993	\$2,524,993	\$2,524,993	\$2,524,993	\$1,262,496	\$1,262,496	\$1,262,496	50.00	00	Red Eléctrica	300	0.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365388	Ampliación de La Red de Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	2.1.3.-101-01-04-02-01-051	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,975,627	\$1,975,627	\$1,975,627	\$1,975,627	\$987,813	\$987,813	\$987,813	50.00	00	Red de Alcantarillado	162	0.00	25.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365394	Introducción de La Red de Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	2.1.2.-101-01-09-01-01-053	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$429,728	\$429,728	\$429,728	\$429,728	\$214,864	\$214,864	\$214,864	50.00	00	Red de Agua	110	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411085	Línea De Conducción de Agua Potable. El Jobo (San Vicente).	2.1.2.-101-01-09-01-01-054	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,450,515	\$2,450,515	\$2,450,515	\$2,450,515	\$1,225,257	\$1,225,257	\$1,225,257	50.00	00	Red de Agua	200	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411099	Ampliación de La Red Sanitaria. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Trabajadores).	2.1.3.-101-01-04-02-01-055	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$487,990	\$487,990	\$487,990	\$487,990	\$243,995	\$243,995	\$243,995	50.00	00	Red de Alcantarillado	62	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. Mezcla de Recurso FIM 2014 y FIM 2013 (ECONOMÍAS). / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Mezcla de Recursos, de FIM 2014 se autorizó la cantidad de \$29,337.50 y se pago en este Cuarto Trimestre \$14,673.81 y de FIM 2013 (Economías) se autorizó la cantidad de \$298,653.18 y se pago en este Cuarto Trimestre la Cantidad \$129,317.53. La Unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411111	Introducción de Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Zona Las).	2.2.3.-101-01-09-01-01-057	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,871,340	\$5,871,340	\$5,871,340	\$5,871,340	\$2,935,670	\$2,935,670	\$2,935,670	50.00	00	Red de Agua	70	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412050	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar).	2.2.1.-101-00-00-00-01-058	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,911,990	\$1,911,990	\$1,911,990	\$1,911,990	\$955,995	\$955,995	\$955,995	50.00	00	Metro Cuadrado	234	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412055	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Jobo).	2.2.1.-101-00-00-00-01-059	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,380,080	\$3,380,080	\$3,380,080	\$3,380,080	\$1,690,040	\$1,690,040	\$1,690,040	50.00	00	Metro Cuadrado	1,754	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412060	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Copoya).	2.2.1.-101-00-00-00-01-060	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización																