

Total: 29

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anum.
CHP14140300393899	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta.	2.2.1.-101-078K-04-01-49-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,260,584	\$6,260,584	\$6,260,584	99.44	0	Metros Cuadrados	6,495	0.00	99.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300393911	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta.	2.2.1.-101-078K-04-01-49-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,267,938	\$6,267,938	\$6,267,938	99.55	0	Metros Cuadrados	6,495	0.00	99.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300393922	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. C.C.I.	2.2.1.-101-078K-04-01-49-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,772,831	\$10,772,831	\$10,772,831	\$10,772,831	\$10,445,190	\$10,445,190	\$10,445,190	96.96	0	Metros Cuadrados	357	0.00	99.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300393932	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Procc. Santos.	2.2.1.-101-078K-04-01-49-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,155,740	\$5,155,740	\$5,155,740	\$5,155,740	\$3,927,174	\$3,927,174	\$3,927,174	76.17	0	Metros Cuadrados	340	0.00	99.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300393939	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Colonia Terán.	2.2.1.-101-078K-04-01-49-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,411,419	\$4,411,419	\$4,411,419	\$4,411,419	\$3,543,504	\$3,543,504	\$3,543,504	80.33	0	Metros Cuadrados	6,792	0.00	99.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400415653	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta	2.2.1.-101-078K-04-01-49-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,175,069	\$5,175,069	\$5,175,069	\$5,175,069	\$4,972,204	\$4,972,204	\$4,972,204	96.08	0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	98.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400415703	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta	2.2.1.-101-078K-04-01-49-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,043,325	\$7,043,325	\$7,043,325	\$7,043,325	\$6,660,750	\$6,660,750	\$6,660,750	94.57	0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	98.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400415726	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. C.C.I.	2.2.1.-101-078K-04-01-49-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,026,574	\$3,026,574	\$3,026,574	\$3,026,574	\$2,898,918	\$2,898,918	\$2,898,918	95.78	0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	98.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400415753	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-078K-04-01-49-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,213,332	\$13,213,332	\$13,213,332	\$13,213,332	\$9,249,332	\$9,249,332	\$9,249,332	70.00	0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	35.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400415771	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-078K-04-01-49-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$34,740,720	\$34,740,720	\$34,740,720	\$34,740,720	\$17,370,360	\$17,370,360	\$17,370,360	50.00	0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400415783	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-078K-04-01-49-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,725,000	\$13,725,000	\$13,725,000	\$13,725,000	\$8,725,000	\$8,725,000	\$8,725,000	63.57	0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	50.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400415798	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-078K-04-01-49-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,336,057	\$1,336,057	\$1,336,057	\$1,336,057	\$1,135,649	\$1,135,649	\$1,135,649	85.00	0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	98.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400415826	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-078K-04-01-49-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$25,700,520	\$25,700,520	\$25,700,520	\$25,700,520	\$22,994,246	\$22,994,246	\$22,994,246	89.47	0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	45.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400415843	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-078K-04-01-49-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$15,182,558	\$15,182,558	\$15,182,558	\$15,182,558	\$10,627,790	\$10,627,790	\$10,627,790	70.00	0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	10.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400415865	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-078K-04-01-49-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$19,200,506	\$19,200,506	\$19,200,506	\$19,200,506	\$13,440,354	\$13,440,354	\$13,440,354	70.00	0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	20.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400415880	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico De La 9ª. Sur Entre Boulevard La Salle Y Calle Veracruz. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-078K-04-01-49-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$16,092,528	\$16,092,528	\$16,092,528	\$16,092,528	\$11,264,770	\$11,264,770	\$11,264,770	70.00	0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	20.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400415911	Rehabilitación de Museo De La Ciudad. Tuxtla Gutiérrez.	2.4.1.-101-078K-06-02-49-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$14,876,500	\$14,876,500	\$14,876,500	\$14,876,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	23.50	0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	35.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400415944	Construcción De Casa De Cultura En Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Ancestral)	2.4.1.-101-078K-06-01-51-019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	50.00	0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	30.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP141404004937167	Construcción Y Techado De Cancha De Uso Múltiple En Barrio Guadalupe En - Cabezera Municipal	-	Chiapas	Larráinzar	Larráinzar	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LARRAINZAR	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP141404004937247	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico En Av. 5 De Mayo Y Av. Morales En Cab. Ajol	-	Chiapas	Larráinzar	Larráinzar	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LARRAINZAR	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP141404004937277	Construcción Y Techado De Cancha De Uso Múltiple En La Localidad De Homocitotetic	-	Chiapas	Larráinzar	Stenjejeotstetic	Rural	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LARRAINZAR	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP141404004937307	Pavimentación De Calle Adolfo Lopez Mateos En Cabezera Municipal	-	Chiapas	Larráinzar	Larráinzar	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LARRAINZAR	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP141404004937346	Construcción Y Techado De Cancha De Uso Múltiple En Esc. Prim. Benito Juárez En Bajoveltic	-	Chiapas	Larráinzar	Bajoveltic	Rural	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LARRAINZAR	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP141404004937366	Construcción Y Techado De Cancha De Uso Múltiple En Esc. Prim. Francisco I. Madero En Bayalemo II	-	Chiapas	Larráinzar	Bayalemo Dos	Rural	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LARRAINZAR	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP141404004937382	Construcción Y Techado De Cancha De Uso Múltiple En Esc. Prim. Duabuteaco En Majoval	-	Chiapas	Larráinzar	Majoval	Rural	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LARRAINZAR	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14140400495459	Ampliación De La Línea De Distribución En Media Y Baja Tension. 0001 (Contingencias 2014)	-	Chiapas	Ixtacomitán	Jana 3da. Sección	Rural	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO IXTACOMITAN	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP141404004957261	Construcción De Línea De Conducción Y Tanque De Regularización	PCR-017-2014	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,818,160	\$3,818,160	\$3,818,160	95.55	0	Metros lineales	1,050	0.00	95.00	Financiera: obra refrendada y en proceso de ejecución / Física: obra refrendada y en proceso de ejecución / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141404004960327	Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo Tuxtla Nuevo. Fraccionamiento Real Del Bosque.	2.2.1.-101-078K-09-01-04-100	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2014	\$6,986,000	\$6,986,000	\$6,986,000	\$6,986,000	\$4,993,000	\$4,993,000	\$4,993,000	71.47	0	Metros Cuadrados	6,800	0.00	60.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP141404004960328	Rehabilitación Del Auditorio Municipal (Profesor Efraín Fernández Castillejos). Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-078K-05-02-04-101	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$1,997,000	\$1,997,000	\$1,997,000	66.70	0	Unidad Deportiva	553,374	0.00	90.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	