

Total: 101

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto	Modificado						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual	
CHP14140400419117	Rehabilitación De Fachadas De 1,063 Viviendas Urbanas. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.5.-101-1055-01-02-50-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	Terminado	2014	\$614,250	\$614,250	\$614,250	\$614,250	\$606,058	\$606,058	\$606,058	98.67	80	Evento	120	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$8,191.85. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419187	Rehabilitación De Fachadas De 728 Viviendas Urbanas. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.5.-101-1055-01-02-50-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	Terminado	2014	\$452,987	\$452,988	\$452,988	\$452,988	\$452,985	\$452,985	\$452,985	100.00	80	Evento	96	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado con un Ahorro Presupuestal de \$2.87. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419206	Rehabilitación De Fachadas De 642 Viviendas Urbanas. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.5.-101-1055-01-02-50-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	Terminado	2014	\$420,525	\$420,525	\$420,525	\$420,525	\$416,743	\$416,743	\$416,743	99.10	80	Evento	89	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con un Ahorro Presupuestal de \$3,781.92. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419221	Rehabilitación De Fachadas De 694 Viviendas Urbanas. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.5.-101-1055-01-02-50-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	Terminado	2014	\$378,000	\$378,000	\$378,000	\$378,000	\$374,218	\$374,218	\$374,218	99.00	80	Evento	80	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$3,782.42. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419247	Rehabilitación De Fachadas De 1,527 Viviendas Urbanas. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.5.-101-1055-01-02-50-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	Terminado	2014	\$877,378	\$877,378	\$877,378	\$877,378	\$855,073	\$855,073	\$855,073	97.46	80	Evento	189	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$22,305.57. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419263	Rehabilitación De Fachadas De 828 Viviendas Urbanas. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.5.-101-1055-01-02-50-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	Terminado	2014	\$517,226	\$517,226	\$517,226	\$517,226	\$517,223	\$517,223	\$517,223	100.00	80	Evento	106	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$3.87. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428168	Construcción De 183 Metros Lineales De Barda Perimetral Para La Escuela Primaria Indígena Conafe C.C.T. 07q803105	PET-001-2014	Chiapas	Chanal	Esquichén	Rural	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	80	Metros, Bardas, Cercos	120	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428186	Construcción De 400 Metros Lineales De Barda Perimetral Para La Escuela Secundaria General Vicente Guerrero C.C.T. 07q803029	PET-002-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$488,500	\$488,500	\$488,500	\$488,500	\$488,500	\$488,500	\$488,500	100.00	80	Metros, Bardas, Cercos	250	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428198	Construcción De 02 Aulas De 6.09x8.00 Mts. En La Escuela Primaria Indígena Lorenzo Aguino C.C.T. 07q81676f	PET-003-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$543,000	\$543,000	\$543,000	\$543,000	\$543,000	\$543,000	\$543,000	100.00	80	Aula	135	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428218	Construcción De 02 Aulas De 6.09x8.00 Mts. En La Escuela Telesecundaria No. 883 Belisario Domínguez Palencia C.C.T. 07q81698y	PET-004-2014	Chiapas	Chanal	Siberia	Rural	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$543,000	\$543,000	\$543,000	\$543,000	\$543,000	\$543,000	\$543,000	100.00	80	Aula	145	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428227	Construcción De 04 Aulas De 6.09x8.00 Mts. En La Escuela Primaria Indígena Centro Revolución C.C.T. 07q82420z	PET-005-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,086,000	\$1,086,000	\$1,086,000	\$1,086,000	\$1,086,000	\$1,086,000	\$1,086,000	100.00	80	Aula	450	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428236	Construcción De 205 Metros Lineales De Barda Perimetral Del Centro De Salud	PET-006-2014	Chiapas	Chanal	Sakchilbaté	Rural	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$250,031	\$250,031	\$250,031	\$250,031	\$250,031	\$250,031	\$250,031	100.00	80	Metros, Bardas, Cercos	135	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428253	Construcción De 195.00 Metros Lineales De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Indígena Centro Revolución C.C.T. 07q82423m	PET-007-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$238,469	\$238,469	\$238,469	\$238,469	\$238,469	\$238,469	\$238,469	100.00	80	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	450	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141405005202965	Construcción De Módulo De Sanitario De 5x6 Mts	105-PET-001	Chiapas	Unión Juárez	San José	Rural	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL UNION JUAREZ	Educación	En Ejecución	2014	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	80	Obra	175	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% DEL RAMO 20.- DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2014 / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141405005203107	Construcción De Cocina-Comedor Escolar De 6x9 Mts Para El Jardín De Niños Mariano N. Susanaivar, Clave 07ejn0238j, Comitán De Domínguez	PET150001	Chiapas	Comitán de Domínguez		Cobertura municipal	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$190,023	\$190,023	\$190,023	\$190,023	\$190,023	\$183,327	\$183,327	96.48	80	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO REINTEGRADO A LA FEDERACION \$6,696.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141405005203134	Construcción De Un Aula De 6x8 Mts En La Escuela Secundaria Juan Sabinos Gutiérrez Clave 07esd119q, Cabeceza Municipal	PET2150002	Chiapas	Comitán de Domínguez		Cobertura municipal	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$212,473	\$212,473	\$212,473	\$212,473	\$209,807	\$209,807	\$209,807	98.75	80	Aula	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO REINTEGRADO A LA FEDERACION \$2,665.60 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141405005203168	Construcción De Un Aula De 6x8 Mts En La Escuela Secundaria 14 De Septiembre, Clave: 07des0024t, Comitán De Domínguez	PET2010003	Chiapas	Comitán de Domínguez		Cobertura municipal	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$282,334	\$282,334	99.06	80	Aula	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO REINTEGRADO A LA FEDERACION \$2,665.60 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141405005203212	Construcción De Cocina Comedor Escolar De 6.00 X 9.00 Mts Para El Jardín De Niños Rosalba Carreira, Clave: 07ajn0156a, Barrio Los Sabinos	PET2158004	Chiapas	Comitán de Domínguez		Cobertura municipal	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$188,304	\$188,304	96.57	80	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO REINTEGRADO A LA FEDERACION \$6,696.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141405005203301	Construcción De Cocina-Comedor Escolar De 6.00 X 9.00 Mts Para El Jardín De Niños Y Niñas "Plutarco Elías Calles", Clave: 07ejn0268c, Barrio Pilita Seca	PET2150006	Chiapas	Comitán de Domínguez		Cobertura municipal	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$171,368	\$171,368	\$171,368	\$171,368	\$171,368	\$164,672	\$164,672	96.09	80	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO REINTEGRADO A LA FEDERACION \$6,696.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141405005203337	Construcción De Cocina-Comedor Escolar De 6x9 Mts Para La Escuela Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia Clave 07epd0023s, Barrio Pilita Seca	PET2150006	Chiapas	Comitán de Domínguez		Cobertura municipal	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$188,304	\$188,304	96.57	80	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO REINTEGRADO A LA FEDERACION \$6,696.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141405005203379	Construcción De Cocina-Comedor Escolar De 6x9 Mts Para La Escuela Primaria Lio Benito Juárez García, Clave 07qbd2980w, Barrio Jerusalén	PET2150007	Chiapas	Comitán de Domínguez		Cobertura municipal	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$188,304	\$188,304	96.57	80	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO REINTEGRADO A LA FEDERACION \$6,696.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141405005203397	Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios De 5x6 Mts. En El Jardín De Niños Dr. Belisario Domínguez, Clave 07ejn0042y, Barrio Yalchilol	PET2150008	Chiapas	Comitán de Domínguez		Cobertura municipal	Subsidios	8071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$213,576	\$213,576	\$213,576	\$213,576	\$213,576	\$204,384	\$204,384	95.70	80	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO REINTEGRADO A LA FEDERACION \$9,191.63 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.