

Total: 96

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones							
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CHP14140400429409	Construccion De Unidad Deportiva, Loc. Cabeceza Municipal	N2-CONADE-2014-01	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Convenios	S205 Deporte			11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,866,116	\$2,954,758	\$2,954,758	\$2,954,758	\$2,954,758	\$2,954,758	\$2,954,758	\$2,954,758	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,800	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y CON UN AVANCE FISICO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100485145	Construcción De Centro Deportivo Comunitario (Segunda Etapa)	CONADE-01-2015	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Subsidios	S205 Deporte			11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,907,000	\$2,907,000	\$2,907,000	\$2,907,000	\$2,907,000	\$2,907,000	\$2,907,000	\$2,907,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,857	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.